



S004P014E222

HODONÍN – BAŽANTNICE – PARKOVÁNÍ DRUŽSTEVNÍ ČTVRTĚ (2. ČÁST – U GARÁŽÍ“

Číslo smlouvy objednatele: SD/2017/0151/150/2

Číslo smlouvy zhotovitele S18-034-0102

DODATEK Č.2 KE SMLOUVĚ O DÍLO**„Hodonín – Bažantnice – parkování Družstevní čtvrtě (2. část – u garáží)“****OBJEDNATEL****Město Hodonín**sídlem Hodonín, Masarykovo nám. 53/1, 695 35 Hodonín
zastoupené Mgr. Milanem Lůčkou, starostou

IČO 00284891

a**ZHOTOVITEL****SWIETELSKY stavební, s.r.o.****Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA**

sídlem Jahodová 60, 620 00 Brno

IČO 480 35 599

zapsán u Krajského soudu v Českých Budějovicích

oddíl C, vložka 8032

zastoupený Bc. Vladimírem Lesovským, vedoucím odštěpného závodu Dopravní stavby MORAVA

k podpisu této smlouvy jsou oprávněni (na základě plné moci):

Ing. Tomáš Hrabina, ředitel oblasti Hodonín

Ing. Jiří Štukavec, výrobně-technický ředitel

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. 4. odst. 4.3.2. smlouvy o dílo ze dne 11.8.2017 ve znění dodatku č. 1 ze dne 19.10.2017 (dále jen „Smlouva“) dohodli, z důvodu změny objemu požadovaných prací a současně změny ceny díla odsouhlasené objednatelem, na tomto Dodatku č. 2.

II.

Na základě žádosti objednatele došlo ke změně předmětu smlouvy čl. 4., tyto změny vyvolávají více a méně práce, které jsou blíže specifikovány v příloze tohoto dodatku smlouvy.

Obě smluvní strany se dohodly tímto Dodatkem č. 2 na změně ceny díla dle čl. 4.1.2, který nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH DLE SMLOUVY**8 019 149,69 Kč****ZMĚNA CENY DÍLA BEZ DPH DLE DODATKU Č.2****73 452,64 Kč****CENA DÍLA BEZ DPH DLE SMLOUVY + DODATKU Č.2****8 092 602,33 Kč**

III.

Dodatek č. 2, který je nedílnou součástí Smlouvy, je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení.

Tento Dodatek č. 2 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou.

Nedílnou součástí Dodatku č. 2 je Příloha č. 1 – Více a méně práce.

V Hodoníně, dne 26.10.2017



Ing. Tomáš Hrabina

ředitel oblasti Hodonín

SWIETELSKY stavební, s.r.o.
Odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA



Ing. Jiří Stukavec

výrobně-technický ředitel

SWIETELSKY stavební, s.r.o.
Odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA

V Hodoníně, dne 27.10.2017



Mgr. Milan Lúčka

starosta města Hodonín



SWIETELSKY stavební s.r.o.
odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA
Jahodová 60, 620 00 Brno
IČ: 48035599, DIČ: CZ48035599
zapsaný u Krajského soudu v Českých Budějovicích
oddíl C, vložka 8032

PŘÍLOHA Č. 1 – VÍCE A MÉNĚ PRÁCE

**SWIETELSKY****PŘÍLOHA K DODATKU Č.2****Rekapitulace změnových listů ZL3, ZL4, ZL5, ZL6, ZL7, ZL8**

Sledované období:

Objednatel :	Město Hodonín Masarykovo náměstí 53/1, 695 35 Hodonín
Zhotovitel :	SWIETELSKY stavební s.r.o. Jahodová ulice 60 620 00 Brno
Číslo smlouvy :	S18-034-0102
Název stavby :	„Hodonín - Bažantnice - parkování Družstevní čtvrť (2.část u garáží)“

SOUPISU PROVEDENÝCH PRACÍ CELKEM K DODATKU Č.2 :				
Stavební objekt	MNP	VCP	Rozdíl	Poznámka
SO 01 – Zpevněné plochy – chodník				
ZL3 - Úspora prací při kácení stromů - vykáceny již dříve objednatelem	-13 355 Kč	0 Kč	-13 355 Kč	
ZL4 - Ve staničení 0,060 - 0,100 bylo zjištěno neúnosné podloží, nahrazeno B. rec. Fr. 0/125	0 Kč	112 959 Kč	112 959 Kč	
ZL6 - Dle požadavků správce sítě CETIN bylo nutno uložit kabely do chráničky	0 Kč	9 720 Kč	9 720 Kč	
ZL8 - V rozpočtu chybí náklady na ukončení komunikace v místech výjezdu z garáží	0 Kč	18 691 Kč	18 691 Kč	
SO 02- Připojka kanalizace				
ZL7 - Při výstavbě nebyla použita drenáž na dno rýhy	-40 403 Kč	0 Kč	-40 403 Kč	
SO 03 Veřejné osvětlení				
Vedlejší rozpočtové a ostatní náklady				
ZL5 - Informační tabule nebyly instalovány na stavbu - na přání investora	-14 160 Kč	0 Kč	-14 160 Kč	
CELKEM Kč bez DPH	-67 918 Kč	141 371 Kč	73 453 Kč	

Protokol o změně díla

Změnový list č. 3

Předmět díla:	Hodonín - Bažantnice - parkování Družstevní čtvrť - (2.etapa u garáží)		
Objekt:	SO.01 - Komunikace, parkoviště, chodníky		
Objednatel:	Město Hodonín, Masarykovo nám. 53/1, 695 85 Hodonín		
Zhotovitel:	SWIETELSKY stavební, s.r.o., Oblast Hodonín, Brněnská 42, 695 01		
TDI:	[REDACTED]		
Projektant:	PP projekt Hodonín s.r.o, a.s. - zodp.projektant [REDACTED]		
Popis změny: Úspora v pracích na kácení a likvidaci stromů včetně odvozu. Stromy byly již vykáceny na náklady objednatele před výběrovým řízením na zhotovitele stavby v době vegetačního klidu.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Zhotovitel	
	Jedná se o změnu:	rozšíření předmětu díla, kterou se zvyšuje cena díla	
	(zaškrtnout)	úprava předmětu díla s vlivem na cenu díla	x
		§ 222 odst. 4 ZZVZ - de minimis	x
	Způsob projekčního řešení změny:		
	(zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	x
		dodatek k PD	
		dokumentace skut.provedení	x
	jiné		
údaje o ceně	ocenění změny předložil: Zhotovitel	Cenový nárůst za změnu bez DPH	
	náklady na změnu bez DPH	-13 354,73 Kč	-0,17%
termín	Termín realizace změny:	10/2017	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	žádný	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):	26.10.2017	[REDACTED]
	Zhotovitel (statutární zástupce):	25.10.2017	
	TDI:	25.10.2017	
	Projektant:	25.10.2017	
	Objednatel (statutární zástupce):	27.10.2017	
přílohy	Přílohy: Rozpočet ke Změnovému listu č.3		

**SWIETELSKY****ZMĚNOVÝ LIST****Počet příloh : 1**

Objednatel :	Město Hodonín Masarykovo náměstí 53/1 695 35 Hodonín
---------------------	---

Zhotovitel :	SWIETELSKY stavební s.r.o., Odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA Oblast Hodonín Brněnská 42 695 01 Hodonín
---------------------	--

Číslo smlouvy zhotovitele :	S18-034-0102
Název stavby :	„Hodonín - Bažantnice - parkování Družstevní čtvrť (2. část - u garáží)“
Popis stavebního objektu:	SO.01 - Komunikace, parkoviště, chodníky

FAKTURA DLE SOUPISU PROVEDENÝCH PRACÍ CELKEM :			
Stavební objekt	Původní rozpočet	Rozpočet po změně	
Méněpráce	13 354,73 Kč	-13 354,73 Kč	0,00 Kč
Vícepráce	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Celkem bez DPH	13 354,73 Kč	-13 354,73 Kč	0,00 Kč

SOUPIS PRACÍ

MĚNĚPRÁCE - SO.1.Komunikace, parkoviště, chodníky

Stavba:

Hodonín - Bažantnice - parkování Družstevní čtvrť (2.etapa)

Objekt:

175-1 - SO.01 Komunikace, parkoviště, chodníky - MĚNĚPRÁCE - Kácení stromů

Místo:

Hodonín

Datum:

6.10.2017

Zadavatel:

Město Hodonín, Masarykovo nám. 53/1, Hodonín

Uchazeč:

SWIETELSKÝ stavební, s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA

Zpracoval:

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
22	111201501R00	Likvidace větví a stromů o průměru do 500 mm	kus	-9,00000		
		9		9,00000		
23	112101101R00	Kácení stromů listnatých o průměru kmene 10-30 cm	kus	-4,00000		
		zaměřeno na místě : 4		4,00000		
24	112101102R00	Kácení stromů listnatých o průměru kmene 30-50 cm	kus	-1,00000		
		zaměřeno na místě : 1		1,00000		
25	112101103R00	Kácení stromů listnatých o průměru kmene 50-70 cm	kus	-1,00000		
		zaměřeno na místě : 1		1,00000		
26	112101121R00	Kácení stromů jehličnatých o průměru kmene 10-30cm	kus	-3,00000		
		zaměřeno na místě : 3		3,00000		
42	162301401R00	Vod.přemístění větví listnatých, D 30cm do 5000 m	kus	-4,00000		
		zaměřeno na místě : 4		4,00000		
43	162301402R00	Vod.přemístění větví listnatých, D 50cm do 5000 m	kus	-1,00000		
		zaměřeno na místě : 1		1,00000		
44	162301403R00	Vod.přemístění větví listnatých, D přes 50 do 70cm do 5000 m	kus	-1,00000		
		zaměřeno na místě : 1		1,00000		
45	162301405R00	Vod.přemístění větví jehlič., D 30cm do 5000 m	kus	-3,00000		
		zaměřeno na místě : 3		3,00000		
46	162301411R00	Vod.přemístění kmenů listnatých, D 30cm do 5000 m	kus	-4,00000		
		zaměřeno na místě : 4		4,00000		
47	162301412R00	Vod.přemístění kmenů listnatých, D 50cm do 5000 m	kus	-1,00000		
		zaměřeno na místě : 1		1,00000		
48	162301413R00	Vod.přemístění kmenů listnatých, D 70cm do 5000 m	kus	-1,00000		
		zaměřeno na místě : 1		1,00000		
49	162301415R00	Vod.přemístění kmenů jehlič., D 30cm do 5000 m	kus	-3,00000		
		zaměřeno na místě : 3		3,00000		
Celkem bez DPH						-13 354,73

Celkem náklady vyvolané stavbou

-13 354,73

Protokol o změně díla

Změnový list č. 4

Předmět díla:	Hodonín - Bažantnice - parkování Družstevní čtvrť - (2.etapa u garáží)		
Objekt:	SO.01 - Komunikace, parkoviště, chodníky		
Objednatel:	Město Hodonín, Masarykovo nám. 53/1, 695 85 Hodonín		
Zhotovitel:	SWIETELSKY stavební, s.r.o., Oblast Hodonín, Brněnská 42, 695 01		
TDI:	[REDACTED]		
Projektant:	PP projekt Hodonín s.r.o, a.s. - zodp.projektant [REDACTED]		
Popis změny: Ve staničení 0,060 - 0,100 bylo zjištěno neúnosné podloží, bylo navrženo odbagrování zvodnělé zeminy a nahrazení kamenivem frakce 0/125 a betonovým recyklátem.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Zhotovitel	
	Jedná se o změnu:	rozšíření předmětu díla, kterou se zvyšuje cena díla	
	(zaškrtnout)	úprava předmětu díla s vlivem na cenu díla	x
		§ 222 odst. 4 ZZVZ - de minimis	x
	Způsob projekčního řešení změny:		
	(zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	x
		dodatek k PD	
	dokumentace skut.provedení	x	
	jiné		
údaje o ceně	ocenění změny předložil: Zhotovitel	Cenový nárůst za změnu bez DPH	
	náklady na změnu bez DPH	112 959,37 Kč	1,41%
termín	Termín realizace změny:	10/2017	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	žádný	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):	25.10.2017	[REDACTED]
	Zhotovitel (statutární zástupce):	25.10.2017	
	TDI:	25.10.2017	
	Projektant:	25.10.2017	
	Objednatel (statutární zástupce):	27.10.2017	
přílohy	Přílohy: Rozpočet ke Změnovému listu č.4		

**SWIETELSKY****ZMĚNOVÝ LIST**

Počet příloh : 1

Objednatel :	Město Hodonín Masarykovo náměstí 53/1 695 35 Hodonín
---------------------	---

Zhotovitel :	SWIETELSKY stavební s.r.o., Odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA Oblast Hodonín Brněnská 42 695 01 Hodonín
---------------------	--

Číslo smlouvy zhotovitele :	S18-034-0102
Název stavby :	„Hodonín - Bažantnice - parkování Družstevní čtvrť (2. část - u garáží)“
Popis stavebního objektu:	SO.01 - Komunikace, parkoviště, chodníky

FAKTURA DLE SOUPISU PROVEDENÝCH PRACÍ CELKEM :			
Stavební objekt	Původní rozpočet	Rozpočet po změně	
Méněpráce	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Vícepráce	0,00 Kč	112 959,37 Kč	112 959,37 Kč
Celkem bez DPH	0,00 Kč	112 959,37 Kč	112 959,37 Kč

SOUPIS PRACÍ

VÍCEPRÁCE - SO.1.Komunikace, parkoviště, chodníky

Stavba:

Hodonín - Bažantnice - parkování Družstevní čtvrť (u garáží - 2.etapa)

Objekt:

175-1 - SO.01 Komunikace, parkoviště, chodníky - VÍCEPRÁCE - Výměna neúnosného podloží

Místo:

Hodonín

Datum:

06.10.2017

Zadavatel:

Město Hodonín, Masarykovo nám. 53/1, Hodonín

Uchazeč:

SWIETELSKY stavební, s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA

Zpracoval:

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	1	Zemní práce				34 785,96
1	122201102R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3 50*3,5+25*4 = 275 m2 plocha průměrná hloubka 0,4 m	m3	110,00000		
					110,00000	
2	122201109R00	Příplatek za lepkavost - odkopávky v hor. 3 celkové odkopávky jilu : 110 70% : -110*0,3	m3	77,00000		
					110,00000	
					-33,00000	
4	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m celkové odkopávky z položek : jil: 110	m3	110,00000		
					110,00000	
6	162702199R00	Poplatek za skládku zeminy	m3	110,00000		
Díl:	2	Základy a zvláštní zakládání				
53	289971212R00	Zřízení vrstvy z geotextilie na upraveném povrchu š.do 6 m Plocha překopání	m2	275,00000		
					275,00000	
55	67390530R	Geotextilie PP netkaná filtrační -500 g/m2 Plocha překopání ztrátě 15%	m2	316,25000		
					275,00000	
					41,25000	
Díl:	5	Komunikace				
		Podklad z kameniva drobného vel. 0-125 mm 3 návěsy, celkem 93 tun	t	93,00000		
		Podklad z bet. Recyklátu vel. 0-63 mm 110*1,8=198; 198-93 = 105	t	105,00000		

Výměna neúnosného podloží celkem 112 959,37

Celkem náklady vyvolané stavbou 112 959,37 Kč

Protokol o změně díla

Změnový list č. 5

Předmět díla:	Hodonín - Bažantnice - parkování Družstevní čtvrť - (2.etapa u garáží)		
Objekt:	Vedlejší rozpočtové náklady, ostatní náklady		
Objednatel:	Město Hodonín, Masarykovo nám. 53/1, 695 85 Hodonín		
Zhotovitel:	SWIETELSKY stavební, s.r.o., Oblast Hodonín, Brněnská 42, 695 01		
TDI:	[REDACTED]		
Projektant:	PP projekt Hodonín s.r.o, a.s. - zodp.projektant [REDACTED]		
Popis změny: Instalace informačních tabulí - 2 ks . Na požadavek investora tyto informační tabule nebyly instalovány na stavbu.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Zhotovitel	
	Jedná se o změnu:	rozšíření předmětu díla, kterou se zvyšuje cena díla	
	(zaškrtnout)	úprava předmětu díla s vlivem na cenu díla	x
		§ 222 odst. 4 ZZVZ - de minimis	x
	Způsob projekčního řešení změny:		
	(zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	x
		dodatek k PD	
	dokumentace skut.provedení	x	
	jiné		
údaje o ceně	ocenění změny předložil: Zhotovitel	Cenový nárůst za změnu bez DPH	
	náklady na změnu bez DPH	-14 160,00 Kč	-0,18%
termín	Termín realizace změny:	08/2017	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	žádný	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):	25.10.2017	[REDACTED]
	Zhotovitel (statutární zástupce):	25.10.2017	
	TDI:	25.10.2017	
	Projektant:	25.10.2017	
	Objednatel (statutární zástupce):	27.10.2017	
přílohy	Přílohy: Rozpočet ke Změnovému listu č.5		

**SWIETELSKY****ZMĚNOVÝ LIST****Počet příloh : 1**

Objednatel :	Město Hodonín Masarykovo náměstí 53/1 695 35 Hodonín
---------------------	---

Zhotovitel :	SWIETELSKY stavební s.r.o. , Odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA Oblast Hodonín Brněnská 42 695 01 Hodonín
---------------------	---

Číslo smlouvy zhotovitele :	S18-034-0102
Název stavby :	„Hodonín - Bažantnice - parkování Družstevní čtvrť (2. část - u garáží)“
Popis stavebního objektu:	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady

FAKTURA DLE SOUPISU PROVEDENÝCH PRACÍ CELKEM :			
Stavební objekt	Původní rozpočet	Rozpočet po změně	
Měněpráce	14 160,00 Kč	-14 160,00 Kč	0,00 Kč
Vícepráce	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Celkem bez DPH	14 160,00 Kč	-14 160,00 Kč	0,00 Kč

VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY NEUVEDENÉ V ROZPOČTECH STAVEBNÍCH OBJEKTŮ

Stavba: **Hodonín - Bažantnice - parkování Družstevní čtvrť (2. část - u garáží)**
Investor: **Město Hodonín, Masarykovo náměstí 53/1, 695 35 Hodonín**
Vypracováno: XXXXXXXXXX
Datum: **12/2014**

Vedlejší náklady

(1) Vedlejšími náklady jsou náklady nezbytné pro zhotovení stavby, společně pro celou stavbu, nezahrnuté v položkových soupisech stavebních objektů, inženýrských objektů, nebo provozních souborů.

(2) Předmětem vedlejších nákladů jsou zejména požadavky související s vybudováním, provozem a likvidací zařízení staveniště, ztížené výrobní podmínky související s umístěním stavby, provozními nebo dopravními omezeními, pokud jsou zadavatelem požadovány, případně pokud vyplývají z příslušné dokumentace.

Ostatní náklady

(1) Ostatními náklady jsou náklady spojené s plněním povinností dodavatele vyplývající z jiných podmínek zadávací dokumentace, neuvedené v položkových soupisech stavebních objektů, inženýrských objektů, nebo provozních souborů ani v soupisu vedlejších nákladů.

(2) Ostatními náklady jsou zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, náklady na geodetické zaměření dokončeného díla, náklady spojené s podmínkami pro publicitu projektu.

Položka	Popis položky	Cena Kč
3	Náklady na informační tabuli (2ks plastové tabule A2, polep plast. fólií, odolné povětrnostním vlivům, na ocelovém rámu a ocelových sloupcích)	-14 160,00 Kč
VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY CELKEM (bez DPH):		-14 160,00 Kč
DPH 21%:		-2 973,60 Kč
VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY CELKEM (s DPH 21%):		-17 133,60 Kč

Protokol o změně díla

Změnový list č. 6

Předmět díla:	Hodonín - Bažantnice - parkování Družstevní čtvrť - (2.etapa u garáží)		
Objekt:	SO.01 - Komunikace, parkoviště, chodníky		
Objednatel:	Město Hodonín, Masarykovo nám. 53/1, 695 85 Hodonín		
Zhotovitel:	SWIETELSKY stavební, s.r.o., Oblast Hodonín, Brněnská 42, 695 01		
TDI:	[REDACTED]		
Projektant:	PP projekt Hodonín s.r.o, a.s. - zodp.projektant: [REDACTED]		
Popis změny: Dle požadavku správce sítě je nutno uložit kabely Cetin do chrániček s položením rezervní chráničky označené ball markery, v rozpočtu tyto položky chybí.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Zhotovitel	
	Jedná se o změnu: (zaškrtnout)	rozšíření předmětu díla, kterou se zvyšuje cena díla	
		úprava předmětu díla s vlivem na cenu díla	x
		§ 222 odst. 4 ZZVZ - de minimis	x
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)		
	zápis do SD (deníku změn)	x	
	dodatek k PD		
dokumentace skut.provedení	x		
jiné			
údaje o	ocenění změny předložil: Zhotovitel	Cenový nárůst za změnu bez DPH	
	náklady na změnu bez DPH	9 720,00 Kč	0,12%
termín	Termín realizace změny:	10/2017	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	žádný	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):	25.10.2017	[REDACTED]
	Zhotovitel (statutární zástupce):	25.10.2017	
	TDI:	25.10.2017	
	Projektant:	25.10.2017	
	Objednatel (statutární zástupce):	27.10.2017	
přílohy	Přílohy: Rozpočet ke Změnovému listu č.6		

**SWIETELSKY****ZMĚNOVÝ LIST****Počet příloh : 1**

Objednatel :	Město Hodonín Masarykovo náměstí 53/1 695 35 Hodonín
---------------------	---

Zhotovitel :	SWIETELSKY stavební s.r.o. , Odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA Oblast Hodonín Brněnská 42 695 01 Hodonín
---------------------	---

Číslo smlouvy zhotovitele :	S18-034-0102
Název stavby :	„Hodonín - Bažantnice - parkování Družstevní čtvrť (2. část - u garáží)“
Popis stavebního objektu:	SO.01 - Komunikace, parkoviště, chodníky

FAKTURA DLE SOUPISU PROVEDENÝCH PRACÍ CELKEM :			
Stavební objekt	Původní rozpočet	Rozpočet po změně	
Méněpráce	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Vícepráce	0,00 Kč	9 720,00 Kč	9 720,00 Kč
Celkem bez DPH	0,00 Kč	9 720,00 Kč	9 720,00 Kč

SOUPIS PRACÍ

VÍCEPRÁCE - SO.1.Komunikace, parkoviště, chodníky

Hodonin - Bažantnice - parkování Družstevní čtvrť (u garáží - 2.etapa)

Object:

175-1 - SO.01 Komunikace, parkoviště, chodníky - VÍCEPRÁCE - chráničky pro kabely Cetin

Misto:

Hodonin

Datum:

06.10.2017

Zadavatel:

Město Hodonín, Masarykovo nám. 53/1, Hodonín

Uchazeč:

SWIETELSKÝ stavební, s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA

Zpracoval:

P.Č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
		Zemní práce při montážích				9 720,00
		Chránička plast. korug. D110, lanko, ucpávky Ball Marker, uložení, výkop, lože obsyp z ŠP, hutnění	m	24,00000	405,00	9 720,00
Chráničky Cetin celkem						9 720,00
Celkem náklady vyvolané stavbou						9 720,00 Kč

protokol o změně díla

Změnový list č. 7

Předmět díla:	Hodonín - Bažantnice - parkování Družstevní čtvrť - (2.etapa u garáží)		
Objekt:	SO.02 - Připojka kanalizace		
Objednatel:	Město Hodonín, Masarykovo nám. 53/1, 695 85 Hodonín		
Zhotovitel:	SWIETELSKY stavební, s.r.o., Oblast Hodonín, Brněnská 42, 695 01		
TDI:	[REDACTED]		
Projektant:	PP projekt Hodonín s.r.o, a.s. - zodp.projektant [REDACTED]		
Popis změny: Při výstavbě kanalizace nebyla použita drenáž na dno rýhy.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Zhotovitel	
	Jedná se o změnu: (zaškrtnout)	rozšíření předmětu díla, kterou se zvyšuje cena díla	
		úprava předmětu díla s vlivem na cenu díla	x
		§ 222 odst. 4 ZZVZ - de minimis	x
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	x
	dodatek k PD		
	dokumentace skut.provedení	x	
jiné			
údaje o ceně	ocenění změny předložil: Zhotovitel	Cenový nárůst za změnu bez DPH	
	náklady na změnu bez DPH	-40 403,20 Kč	-0,50%
termín	Termín realizace změny:	09/2017	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	žádný	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):	25.10.2017	[REDACTED]
	Zhotovitel (statutární zástupce):	25.10.2017	
	TDI:	25.10.2017	
	Projektant:	25.10.2017	
	Objednatel (statutární zástupce):	27.10.2017	
přílohy	Přílohy: Rozpočet ke Změnovému listu č.7		

**SWIETELSKY****ZMĚNOVÝ LIST**

Provedených stavebních prací

Počet příloh : 1

Objednatel : **Město Hodonín**
Masarykovo náměstí 53/1
695 35 Hodonín

Zhotovitel : **SWIETELSKY stavební s.r.o.**, Odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA
Oblast Hodonín
Brněnská 42
695 01 Hodonín

Číslo smlouvy zhotovitele : **S18-034-0102**
Název stavby : „Hodonín - Bažantnice - parkování Družstevní čtvrť (2. část - u garáží)“
Popis stavebního objektu: SO.02 - Připojka kanalizace

FAKTURA DLE SOUPISU PROVEDENÝCH PRACÍ CELKEM :

Stavební objekt	Původní rozpočet	Rozpočet po změně	
Méněpráce	40 403,20 Kč	-40 403,20 Kč	0,00 Kč
Vícepráce	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Celkem bez DPH	40 403,20 Kč	-40 403,20 Kč	0,00 Kč

SOUPIS PRACÍ

MĚNĚPRÁCE - SO.2. PŘÍPOJKA KANALIZACE

Stavba:

Hodonín - Bažantnice - parkování Družstevní čtvrť (2.etapa)

Objekt:

175-1 - SO.02 Přípojka kanalizace - MĚNĚPRÁCE - Drenáž ve výkopu kanalizace

Místo:

Hodonín

Datum:

6.10 2017

Zadavatel:

Město Hodonín, Masarykovo nám. 53/1, Hodonín

Projektant:

Uchazeč:

SWIETELSKY stavební, s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA Zpracoval:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
59	K	212752212	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený výkop	m	-214,000	188,80	-40 403,20
					CELKEM BEZ DPH		-40 403,20

Celkem náklady vyvolané stavbou

-40 403,20 Kč

protokol o změně díla

Změnový list č. 8

Předmět díla:	Hodonín - Bažantnice - parkování Družstevní čtvrť - (2.etapa u garáží)		
Objekt:	SO.01 - Komunikace, parkoviště, chodníky		
Objednatel:	Město Hodonín, Masarykovo nám. 53/1, 695 85 Hodonín		
Zhotovitel:	SWIETELSKY stavební, s.r.o., Oblast Hodonín, Brněnská 42, 695 01		
TDI:	[REDACTED]		
Projektant:	PP projekt Hodonín s.r.o, a.s. - zodp.projektant [REDACTED]		
Popis změny:			
V rozpočtu chybí náklady na ukončení zpevněné komunikace v prolukách mezi garážemi a v napojení na ulici Družstevní - bude ukončena nájezdovými obrubníky do betonového lože.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Zhotovitel	
	Jedná se o změnu: (zaškrtnout)	rozšíření předmětu díla, kterou se zvyšuje cena díla	
		úprava předmětu díla s vlivem na cenu díla	x
		§ 222 odst. 4 ZZVZ - de minimis	x
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)		
	zápis do SD (deníku změn)	x	
	dodatek k PD		
dokumentace skut.provedení	x		
jiné			
údaje o ceně	ocenění změny předložil: Zhotovitel	Cenový nárůst za změnu DPH	
	náklady na změnu bez DPH	18 691,20 Kč	0,23%
termín	Termín realizace změny:	10/2017	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	žádný	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):	25.10.2017	[REDACTED]
	Zhotovitel (statutární zástupce):	25.10.2017	
	TDI:	25.10.2017	
	Projektant:	25.10.2017	
	Objednatel (statutární zástupce):	25.10.2017	
přílohy	Přílohy: Rozpočet ke Změnovému listu č.8		

**SWIETELSKY****ZMĚNOVÝ LIST****Počet příloh : 2**

Objednatel :	Město Hodonín Masarykovo náměstí 53/1 695 35 Hodonín
---------------------	---

Zhotovitel :	SWIETELSKY stavební s.r.o. , Odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA Oblast Hodonín Brněnská 42 695 01 Hodonín
---------------------	---

Číslo smlouvy zhotovitele :	S18-034-0102
Název stavby :	„Hodonín - Bažantnice - parkování Družstevní čtvrť (2. část - u garáží)“
Popis stavebního objektu:	SO.01 - Komunikace, parkoviště, chodníky

FAKTURA DLE SOUPISU PROVEDENÝCH PRACÍ CELKEM :			
Stavební objekt	Původní rozpočet	Rozpočet po změně	
Méněpráce	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Vícepráce	0,00 Kč	18 691,20 Kč	18 691,20 Kč
Celkem bez DPH	0,00 Kč	18 691,20 Kč	18 691,20 Kč

SOUPIS PRACÍ

VÍCEPRÁCE - SO.1.Komunikace, parkoviště, chodníky

stavby:

Hodonín - Bažantnice - parkování Družstevní čtvrt' (u garáží - 2.etapa)

Objekt:

175-1 - SO.01 Komunikace, parkoviště, chodníky - VÍCEPRÁCE - Obrubníky v prolukách mezi garážemi

Místo:

Hodonín

Datum:

06.10.2017

Zadavatel:

Město Hodonín, Masarykovo nám. 53/1, Hodonín

Uchazeč:

SWIETELSKY stavební, s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA

Zpracoval:

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				18 691,20
82	917862111R	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou.lože z C 25/30	m	45,00000		
89	59217476R	Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 mm.přírodní šedý	kus	45,00000		
Obrubníky celkem						18 691,20
Celkem náklady vyvolané stavbou						18 691,20 Kč