

SMLOUVA O DÍLO

DODATEK Č.1

I.

Smluvní strany

Objednatel: **Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace**
Se sídlem: Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava
Tel : ██████████
Fax : ██████████
Zastoupen : Ing. Tomáš Böhm – ředitel SSMSK
IČO : 00095711
DIČ : CZ 00095711
Zapsán v obch. rejstříku : vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988
Bankovní spojení : ██████████
██████████

Pověřen k jednání ve věcech smlouvy ██████████ – obchodně-investiční náměstek
Pověřeni k jednání ve věcech realizace stavby:
1) ██████████ – vedoucí střediska Frýdek - Místek
2) ██████████ – vedoucí TSÚ střediska Frýdek - Místek
3) ██████████ – správce budov střediska F - M
4) ██████████ – pracovník ředitelství Ostrava

Zhotovitel: Ricka Karel s. r. o.
Se sídlem: Na Včelínku 626/3, 748 01 Hlučín
Tel : ██████████
Zastoupen : Karel Ricka – jednatel
Ing. Tomáš Ricka - jednatel
IČO : 64087379
DIČ : CZ64087379
Zapsán v obch. rejstříku : vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 13716
Bankovní spojení : ██████████
██████████

Pověřen k jednání ve věcech smluvních : Karel Ricka, Ing. Tomáš Ricka
Pověřen k jednání ve věcech technických a realizace stavby: Ing. Tomáš Ricka

II. Základní ustanovení

Při realizaci stavebních prací na stavbě „Rekonstrukce šaten SSMSK, středisko Frýdek-Místek“ došlo ke změně schválené projektové dokumentaci a tím v důsledku ke změně uzavřené SoD.

1) Bylo odsouhlaseno prodloužení termínu stavby z 2.9.2017 do 23.9.2017 z důvodu nutnosti provedení podkladních betonů. Termín dokončení stavebních prací nebyl ze strany dodavatele ke dni 23.9.2017 splněn a dílo bylo dokončeno a převzato k datu 6.10.2017. Období od 23.9.2017 do 6.10.2017 bude řešeno dle smlouvy.

2) Po odborném posouzení skutečného stavu na místě se zástupci smluvních stran dohodli na rozsahu víceprací a méněprací.

Méněpráce: nebyl dodán vysoušeč obuvi, neprovedení napojení kuchyňské linky.

Vícepráce: z důvodu nekvalitního podkladního betonu v koupelně bylo nutné provést novou betonáž podlahy vč. izolace proti vlhkosti. Nutnost provést nové vnitřní omítky na chodbě.

Výše popsányi změnami došlo ke zvýšení původní ceny o 99 622,94 Kč bez DPH z původní ceny díla

Cena za dílo (v Kč)	celkem
Cena bez DPH	1 919 841,49 Kč
DPH	403 166,71 Kč
Cena vč. DPH	2 323 008,20 Kč

na novou cenu díla

Cena za dílo (v Kč)	celkem
Cena bez DPH	2 019 464,43 Kč
DPH	424 087,53 Kč
Cena vč. DPH	2 443 551,96 Kč

III.

Závěrečná ujednání


Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž zhotovitel obdrží dvě.
Smluvní strany si tento dodatek pozorně přečetly a prohlašují, že jeho text jim je srozumitelný, jeho význam zřejmý a určitý a že tento dodatek ke smlouvě je projevem jejich svobodné a vážné vůle a nebyl uzavřen pod nátlakem ani za nevýhodných podmínek, což potvrzují svými vlastnoručními podpisy.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo 034/OI-St/17-Za ze dne 19. 6. 2017 zůstávají v platnosti a nedotčena.

Smlouvu přezkoumal ve vztahu k VZ

V Ostravě dne - 6. 10. 2017

za objednatele
Ing. Tomáš Böhm
ředitel



V Hlučíně dne - 6. 10. 2017

za zhotovitele
Ing. Tomáš Ricka
jednatel
RICKA KAREL s.r.o.
748 01 Hlučín, Na Včelínku 3
Tel.: 737 732 113
IČO 64087379, DIČ CZ64087379