

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřené dne 26. května 2016 podle zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) v platném znění,
na základě zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění, a zákona
č. 526/1990 Sb., o cenách v platném znění.

č. smlouvy objednatele: **645100015/2016/D01**

č. smlouvy zhotovitele: **010512016**

„Výměna mostnic, obnova PKO, čištění a demolice objektů v obvodu SMT Praha OŘ Praha - Čištění a opravné práce na objektech SMT v traťovém úseku Ledečko - Čerčany“

mezi smluvními stranami:

1.1 Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00
IČ: 709 94 234 DIČ: CZ709 94 234, plátce DPH
zapsána v obchodním rejstříku vedeném MěS v Praze oddíl A, vložka 48 384
zastoupená Ing. Zdeňkem Vondrákem, ředitelem Oblastního ředitelství Praha
Partyzánská 24, 170 00 Praha 7
Osoby zmocněné jednat:
a) ve věcech smluvních:

(dále jen „objednatel“)

1.2 Zhotovitel: KOPAČKASTAV s.r.o.
se sídlem Praha 10 – Hostivař, Budapeštská 1491/5,
PSČ 102 00
IČ: 24823929, DIČ: CZ24823929
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C,
vložka 177688
zastoupený: Ing. Mariánem Kopačkou, jednatelem společnosti

(dále jen „zhotovitel“)

I.

Smluvní strany se s odvoláním na ustanovení čl. 11 – Závěrečná ustanovení, bodu 11.1; se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku.

II.

Čl. 4 – Termín plnění

Termín ukončení díla se mění následovně:

Původní termín ukončení díla: 31. 8. 2016

Nový termín ukončení díla: 15. 10. 2016

Zdůvodnění:

- prodloužení termínu je nutné vzhledem k navýšení rozsahu prací (vícepráce) a dále uzavírky přístupové komunikace z důvodu prováděných oprav.

Čl. 5 – Cena díla – se doplňuje a mění takto:

Cena díla se mění o cenu více-méně prací uvedených v tomto dodatku v příloze č. 1 následovně:

Cena bez DPH (původní, základní)	2 555 264,38 Kč
Cena dodatku č. 1 (vícepráce)	356 606,35 Kč
Cena dodatku č. 1 (méněpráce)	- 256 215,00 Kč
Nová cena (základní + dodatek č. 1) bez DPH	2 655 655,73 Kč

Zdůvodnění – vícepráce:

Při provádění opravných prací na objektu **SO 01 – ZZ km 42872 – 43,000** po odkopání násosů u paty a za korunou zdi a zjištění skutečného stavu objektu bylo nutno navýšit položky související s výkopovými pracemi (odstranění pařezů, výkopové práce, manipulace s výkopkem, jeho odvoz a uložení na skládku) a přezdíváním kamenného zdiva (vč. spárování). Vzhledem k většímu rozsahu prací bylo nutno navýšit čas bezpečnostní hlídky pro práce prováděné v bezprostřední blízkosti koleje.

Zdůvodnění – méněpráce:

U objektu **SO 01 – ZZ km 42872 – 43,000 – položka č. 8** byla zjištěna chyba ve vzorci pro výpočet příplatku za ujetý každý další km pro vzdálenosti nad 10 km. Chyba byla dodavatelem stavby akceptována a příslušná jednotková cena byla snížena.

III.

Ostatní články a ustanovení původní smlouvy o dílo, neřešené tímto dodatkem, zůstávají v platnosti v původním znění.

IV.

Tento dodatek je vyhotoven v 5 vyhotoveních s příslušnými přílohami, které jsou jeho nedílnou součástí. Každé vyhotovení má platnost originálu. Po uzavření dodatku objednatel obdrží 3 vyhotovení dodatku a zhotovitel 2 vyhotovení dodatku.

Obě smluvní strany svými podpisy stvrzují, že uzavřely tento dodatek o vlastní vůli, svobodně a vážně, ne za jednostranně nevýhodných podmínek. Smluvní strany si nejsou vědomy existence jakýkoliv překážek, které by bránily uzavření tohoto dodatku.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem uzavření.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha:

č. 1 – Položkový soupis prací s výkazem výměr (ceník)

V Praze dne 24. 8. 2016

V Praze dne 19. 8. 2016

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
Ing. Zdeněk Vondrák

ředitel

Oblastní ředitelství Praha

.....
Ing. Marián Kopačka

jednatel společnosti