

I. ZDŮVODNĚNÍ DODATKU

Důvodem pro uzavření dodatku č.1 Smlouvy je nutnost zajištění rozborů vzorků na přítomnost dehtů v podkladních vrstvách vozovky, která je avízována v diagnostickém průzkumu. Tím došlo ke zpomalení plánovaného sledu prací a k posunu provádění stavebních prací do doby nepříznivých klimatických podmínek.

II. PŘEDMĚT DODATKU

Na základě dohody smluvních stran v souladu se smlouvou o dílo č. S/ŘVC/132/R/SoD/2017 (evid. číslo objednatele), č. 7081061LLH (evid. číslo zhotovitele) ze dne 10.10.2017 se upravuje:

- a) Ruší se text čl. VIII. ČASOVÝ POSTUP REALIZACE DÍLA odst. 1 a nahrazuje se textem v tomto znění:

VIII. ČASOVÝ POSTUP REALIZACE DÍLA

1. ZHOTOVITEL zahájí práce na DÍLE tak, aby splnil veškeré dílčí i konečné termíny uvedené v časovém harmonogramu realizace DÍLA, který tvoří Přílohu 2 této SMLOUVY.

Níže jsou uvedeny hlavní závazné termíny plnění DÍLA:

(a) Předání STAVENIŠTĚ, zahájení prací do 10 dnů od data účinnosti SMLOUVY.

(b) Ukončení staveb, PŘEVZETÍ DÍLA do 30.11.2017

Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. S/ŘVC/132/R/SoD/2017 (evid. číslo objednatele), č. 7081061LLH (evid. číslo zhotovitele) ze dne 10.10.2017 se nemění.

Tato SMLOUVA je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž obdrží po podpisu OBJEDNATEL dva a ZHOTOVITEL dva. Účinnosti nabývá dnem podpisu SMLUVNÍMI STRANAMI.

V Praze dne
Za OBJEDNATELE

V Č. Budějovicích dne
Za ZHOTOVITELE

.....
Ing. Lubomír Fojtů
ředitel
Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR

.....
Ing. Pavel Vrba
ředitel závodu České Budějovice
EUROVIA CS, a.s.

Objednatel:	Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR						
Projekt:	Oprava komunikace III/0235 Hněvkovice – Týn nad Vltavou, Dodatek č.1 k SOD S/ŘVC/132/R/SoD/2017						
Projekt/stavba:	Oprava komunikace III/0235						
Změnový list schválený všemi účastníky změnového řízení se stává součástí obsahu závazku mezi objednatelem a zhotovitelem a bude součástí dodatku k uzavřené smlouvě. Datem schválení je souhlasné vyjádření ředitele objednatele.							
ZMĚNOVÝ LIST					POŘADOVÉ Č. 1		
VERZE ZMĚNOVÉHO LISTU					1		
Datum vydání:	26.10.2017	A	B	C	D	E	nehodící se škrtněte
Zařazení změnového listu							
NAVRHUJE:	EUROVIA CS, a.s. ██████████						
PŘEDMĚT SPECIFIKACE:	Nutnost zajištění rozborů vzorků na přítomnost dehtů v podkladních vrstvách vozovky, která je avizována v diagnostickém průzkumu.						
REFERENČNÍ DOKUMENTACE:	Obsah dodávky ani cena se nemění.						
POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY	Datum zjištění změny					18.10.2017	
Zhotovitel na jednotlivých kontrolních dnech postupu prací informoval zástupce objednatele o vzniklých skutečnostech.							
<p>ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0</p> <p><i>Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku. Není relevantní</i></p>							
<p>A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je: Předmětem změny je změna termínu</p>							
<p>B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevyšuje 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek). Není relevantní</p>							
<p>C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:</p>							
a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů - Není relevantní							
b) by zadavatelé způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů - Není relevantní							
c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - Není relevantní							
<p>D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:</p>							
dopad jen na termín, cena bez změn							
b) nemění celkovou povahu zakázky - Ano, nemění							

c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) bez cenového navýšení		
E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že: <i>Není relevantní</i>		
a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám - <i>Není relevantní</i>		
b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší - <i>Není relevantní</i>		
c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší - <i>Není relevantní</i>		
d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality - <i>Není relevantní</i>		
VLIV NA CENU (ceny jsou uváděny bez DPH)	ANO	NE
Cena SoD před změnou	7 436 740,03 Kč bez DPH	
Cena SoD po změně	7 436 740,03 Kč bez DPH	
jedná se o změnu o 0 %	0,- Kč bez DPH	
Časový vliv na termín dokončení díla: <i>posun termínu dokončení na 30.11. 2017</i>		
VYJÁDŘENÍ SPRÁVCE STAVBY		
VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE: <i>Nutnost zajištění rozborů vzorků na přítomnost dehtů v podkladních vrstvách vozovky, která je avizována v diagnostickém průzkumu.</i>		
DALŠÍ VYJÁDŘENÍ (PRÁVNÍ, ROZPOČTOVÉ, ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ, DOTČENÉ ORGÁNY APOD.) <i>Není relevantní</i>		
VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE :	<i>Změna zakázky má vliv na její původní cenu, tímto souhlasím se změnou ceny dle tohoto změnového list.</i>	
číslo smlouvy : <i>SS/ŘVC/132/R/SoD/2017</i>	<i>předpokládaný výdaj v Kč bez DPH</i>	<i>Předpokládaný termín úhady</i>
.....
<i>garant smlouvy: Bc. Martin Mydlář</i>	<i>podpis:</i>	
<i>vedoucí oddělení garanta smlouvy: Ing. Jiří Kotoun</i>	<i>podpis:</i>	
<i>vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu: Ing. Ivana Machačiková</i>	<i>podpis:</i>	
<i>ředitel: Ing. Lubomír Fojtů</i>	<i>podpis:</i>	