

DODATEK Č.2 SMLOUVY O DÍLO

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“)

Název díla:

VD Koryčany – rekonstrukce VD

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Povodí Moravy, s.p.

Sídlo: Dřevařská 11, 602 00 Brno
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A, vložce 13565
Zastoupený: MVDr. Václavem Gargulákem, generálním ředitelem
IČO: 708 90 013
DIČ: CZ70890013
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
Zástupce ve věcech technických
Zástupce ve věcech technických (technický dozor stavebníka): [REDAKCE], projektový manažer

2. Zhotovitel:

„Společnost TRV“

1. Společník: **TALPA – RPF, s.r.o.**
Sídlo: Holvekova 36, 7198 00 Ostrava - Kunčičky
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, v oddílu C, vložce 14263
Zastoupený: Ing. Čestmírem Kusem, jednatelem
IČO: 646 15 391
DIČ: CZ64615391
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
Zástupce ve věcech technických: [REDAKCE], vedoucí střediska staveb
Zástupce ve věcech technických (vedoucí stavby): [REDAKCE] autorizovaná osoba

2. Společník: Rovina stavební, a.s.
Sídlo: Kroměřížská 134, 768 24 Hulín
IČO: 451 93 096

3. Společník: VÁHOSTAV-SK, a.s.
Sídlo: Priemyselná 6, 821 09 Bratislava, SK
IČO: 313 56 648

II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 18. 4. 2017 smlouvu o dílo č. objednatele PM 21228/2017-504, č. zhotovitele STA-1242-16
2. Na pravidelných jednáních mezi objednatelem a zhotovitelem byly předloženy technické dokumentace konkrétních strojních výrobků - armatur navrhovaných na 1. a 2. spodní výpust VD. Jedná se o nožové šoupátko DN 800, uzavírací klapku DN 600 a nožové šoupátko DN 600. Tyto návrhy byly posouzeny specialisty TBD objednatele. Navrhované výrobky byly po podrobném prozkoumání vyhodnoceny jako ne zcela vhodné pro tento typ VD.
Zhotoviteli bylo navrženo, aby zajistil jiného dodavatele uzávěrů, který bude schopen dodat zařízení vhodného konstrukčního řešení. Zajištění nového dodavatele těchto armatur si vyžádá delší časové období. Tyto skutečnosti nebylo možno předvídat v rámci zpracování DPS, neboť v rámci této dokumentace nelze uvádět konkrétní výrobky či výrobce. Daná změna přispěje k provozuschopnosti a bezpečnosti vodního díla.
3. V souladu se zněním čl. XV. bodu 11 této smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na změně uzavřené smlouvy o dílo v tomto rozsahu
4. Čl. III. Smlouvy se mění a nahrazuje následujícím zněním:

III. Doba a místo plnění

1. Zhotovitel se dílo zavazuje provést v těchto termínech:

<i>Termín zahájení provádění díla</i>	<i>do 5 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy</i>
<i>Dokončení 2. spodní výpusti</i>	do 20.12.2017
<i>Dokončení bezpečnostního přelivu a spadiště</i>	<i>do 550 dnů od předání staveniště</i>
<i>Dokončení skluzu</i>	<i>do 460 dnů od předání staveniště</i>
<i>Termín dokončení díla a jeho předání objednateli</i>	<i>do 30 měsíců od nabytí účinnosti této smlouvy, nejpozději však do 31.12.2019</i>

IV. Závěrečná ustanovení

1. Veškerá ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem č. 2 zůstávají beze změn.
2. Zhotovitel je srozuměn s tím, že objednatel je povinným subjektem dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv a je tak povinen zveřejnit obraz smlouvy a její případné změny (dodatky) a další dokumenty od této smlouvy odvozené včetně metadat. Objednatel se zavazuje tento dodatek uveřejnit v souladu s tímto zákonem, a to požadovaným způsobem, v zákonem stanovené lhůtě. Smluvní strany jsou v této souvislosti povinny si vzájemně sdělit, které údaje tvoří obchodní tajemství a jsou tak vyloučeny z uveřejnění.
3. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven v 6 stejnopisech, z nichž čtyři obdrží objednatel a dva zhotovitel.
4. Dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 2 před podpisem řádně přečetly a souhlasí s celým jeho obsahem. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo je uzavřen podle jejich svobodné vůle.

6. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti jeho uveřejněním v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

V Brně dne: 2. 11. 2017

V dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Povodí Moravy, s.p.
MVDr. Václav Gargulák
generální ředitel

.....
za „Společnost TRV“
Ing. Čestmír Kus
jednatel TALPA – RPF, s.r.o.