



### **DODATEK č. 3** **ke smlouvě o dílo č. SML 026/2017**

**Název: městská část Praha-Suchdol**

Sídlo a doručovací adresa: Suchdolské nám. 734/3, 165 00 Praha-Suchdol

Zastoupený: starostou městské části Ing. Petrem Hejlem

IČ: 00231231

DIČ: plátce DPH ve vedlejší hospodářské činnosti

datová schránka: **95ibzi3**

Bankovní spojení: ČSOB, Praha 6

Číslo účtu: 247747560/0300

Ve věcech smluvních oprávněn jednat a podepisovat: Ing. Petr Hejl, starosta městské části

E-mail: p.hejl@praha-suchdol.cz

Ve věcech technických a souvisejících s plněním předmětu této smlouvy je oprávněn jednat:

Ing. Čestmír Mudruška, referent realizace investic

Telefon: +420 222 361 427

Fax: +420 220 920 144

E-mail: c.mudrunka@praha-suchdol.cz

(dále jako „objednatel“)

a

**Název: MBM TRADE CZ, s.r.o.**

se sídlem: Starokolínská 308, 190 16 Újezd nad Lesy

Doručovací adresa: Starokolínská 308, 190 16 Újezd nad Lesy

IČ: 25507222

DIČ: CZ25507222

datová schránka: 6g7krke

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, oddíl C, vložka 155833

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

zástupce ve věcech smluvních: Ing. Borys Moldovan

E-mail: mbm.trade.cz@gmail.com

Telefon: [REDACTED]

zástupce ve věcech technických: Ing. Vítězslav Průša, Ing. Borys Moldovan

E-mail: p [REDACTED]

Telefon: [REDACTED]

na straně druhé jako zhotovitel

(dále jako „zhotovitel“)

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 10. dubna 2017 v souladu s ustanoveními § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku smlouvu o dílo č. 026/2017 na stavbu „Splašková kanalizace Horní Sedlec“. Smluvní strany tímto dodatkem č. 3 upřesňují časový průběh provádění prací a sjednávají nový závazný milník pro realizaci stavby a upřesňují předmět a cenu díla.

1. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy č. 026/2017

#### **Článek 2.** **Specifikace díla**

*Doplňuje se odst. 2.19*

**2.19.** Specifikace předmětu díla se upravuje změnovým listem č. 3:

Změnový list č. 3 – jedná se o nepředpokládanou změnu provedení díla v důsledku podstatné změny těžitelnosti zeminy na stavebním objektu D1 – kanalizační stoky a D2 – kanalizační přípojky, na stokách C1, C2, C3 a C2b včetně přípojek, kde byla oproti předpokladům z geologického průzkumu zjištěna zemina tř. 6 a bylo nutné použít bouracího kladiva. Rozpočet změn je uveden v příloze změnového listu č. 3.

**Článek 3.  
Doba plnění**

Odst. 3.4 se doplňuje o bod a):

- a) Termín pro dokončení ČSOV stanovený na 160 dní od předání staveniště se mění z důvodu odlišného geologického profilu, popsaného ve ZL č.3 a tím vyvolaného zdržení navazujících prací (zdění kiosku až po dokončení výrubu, následného provedení přípojky NN až po schválení odstavky dne 16. října 2017) na 22.11.2017.

**Článek 5  
Cena za dílo, platební podmínky**

Odst 5.1. – text tohoto odstavce se ruší a nahrazuje se tímto textem:

a) Celková cena za dílo bez DPH dle SOD ve znění dodatků č. 1 a 2	<b>19 424 508,-Kč</b>
b) Celková změna ceny díla bez DPH stanovená ZL č. 3	+1 091 562,-Kč
c) Celková cena za dílo bez DPH dle SOD ve znění dodatku č. 3	<b>20 516 070,-Kč</b>
d) DPH 21% ve výši	4 308 374,-Kč
e) Cena včetně DPH ve výši	24 824 444,-Kč

**Článek 19.  
Závěrečná ustanovení**

Doplňuje se odstavec 19.10.:

19.10. Příloha č. 2 Podrobný harmonogram výstavby uvedený v odst. 19.9. se ruší a nahrazuje Přílohou č. 2/2 :- Podrobný harmonogram výstavby

2. Ostatní ustanovení smlouvy č. 026/2017 se tímto dodatkem č. 3 nemění.

3. Dodatek č.3 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení.

4. Nedílnou součástí dodatku č. 3 tvoří ZL č.3 včetně podrobného harmonogramu výstavby

V Praze-Suchdole dne 6.11.2017

Podpis: 

Objednatel: Městská část Praha-Suchbát  
Ing. Petr Hejl, starosta městské části

V Praze dne 6.11.2017

Podpis: 

Zhotovitel: MBM TRADE CZ, s.r.o.  
Ing. Borys Moldovan, jednatel