

## DODATEK č. 1

smlouvy o dílo č. 6440-OŘS3-2017-045 ze dne 25.7.2017  
(ev.č. SMVS 107V702001616)

### 1. Smluvní strany

#### 1.1. Objednatel:

Česká republika - Ministerstvo obrany, se sídlem Tychonova 1, 160 00 Praha 6

IČO: 601 62 694

DIČ: CZ60162694

zaměstnanec pověřený jednáním: [redacted], ředitel odboru řízení staveb Agentury  
hospodaření s nemovitým majetkem (AHNM)

Oprávnění zástupci pro jednání:

- ve věcech smluvních: [redacted]

- ve věcech technických - technický dozor objednatel ( dále jen "TDO"):

koordinátor BOZP: [redacted]

Bankovní spojení: [redacted]

Adresa pro doručování korespondence: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem  
Hradební 772/12, P.O. BOX 45, 110 05 Praha 1

Datová schránka: hjyaavk

(dále jen "objednatel")

#### 1.2. Zhotovitel :

Trade FIDES, a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2987

Sídlo: Dornych 57, 617 00 Brno

IČO: 619 74 731

DIČ: CZ619 74 731

Zastoupená: Ing. Petrem Bauerem, členem představenstva Trade FIDES, a.s.

Bankovní spojení: [redacted]

Číslo účtu: [redacted]

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: [redacted] Petr Bauer, člen představenstva, [redacted]

- ve věcech technických: [redacted]

Fax: [redacted]

E-mail: [redacted]

Datová schránka: eu5gqkq

Adresa pro doručování: Dornych 57, 617 00 Brno

(dále jen „zhotovitel“)

se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s odst. 16.8. čl. 16 smlouvy o dílo č. 6440-OŘS3-2017-045 ze dne 25.7.2017 na zhotovení díla – stavby „Brno – bezpečnostní kamery

k monitorování objektů UO - realizace“ (dále jen „smlouva“) dohodly na znění dodatku č. 1 smlouvy (dále jen „dodatek č. 1“):

## 2. Účel dodatku

Účelem tohoto dodatku je úprava znění smlouvy v souvislosti se změnou termínu dokončení díla z důvodu zjištění neprůchodnosti stávající trasy chrániček HDPE mezi objekty Šumavská 8 a J. Babáka, která má být využita pro propojení jednotlivých areálů optickými kabely.

## 3. Předmět dodatku

Dodatkem č. 1 se ruší odst. 4.3. článku 4. Čas a místo plnění a nahrazuje se zněním: „4.3. Termín dokončení díla (včetně doby pro odstranění případných vad z přejímacího řízení a doby pro vyklizení staveniště): **nejpozději do 30. listopadu 2017.** Tento termín lze prodloužit pouze na základě dodatku ke smlouvě po dohodě smluvních stran, a to v případě nutnosti provést vícepráce nebo v případě výskytu skutečností, které nebylo objektivně možné v době uzavření smlouvy předvídat, které po přechodnou dobu bránily v provádění díla a které vznikly bez zavinění na straně zhotovitele.“

## 4. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní tímto dodatkem nedotčená ustanovení zůstávají v platnosti v původním znění.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisných výtiscích, z nichž objednatel obdrží 2 výtisky a zhotovitel obdrží 2 výtisky.
3. Tento dodatek je výrazem projevu shodné svobodné vůle obou smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly a souhlasí s jeho obsahem, což potvrzují svými podpisy.
4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou.
5. Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek bude objednatelem připojen ke smlouvě, která byla v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zveřejněna v registru smluv.

V Praze dne: 26 -10- 2017

Za objednatele:

.....  
[Redacted signature]

ředitel odboru řízení staveb  
AHNM



V Brně dne: 20. 10. 2017

[Redacted signature]

člen představenstva  
Trade FIDES, a.s.