

Rekapitulace změnových listů stavby REKONSTRUKCE MK U NÁDRAŽÍ						
Zm.list	objekt	název objektu	popis změny	vícepráce	méněpráce	celkem změna
1-MP	03a	Kanalizace Š4 - VO	změna trasy kanalizace a způsobu provedení její opravy	0,00	-1 248 465,68	-1 248 465,68
1-VP	03a	Kanalizace Š4 - VO	změna trasy kanalizace a způsobu provedení její opravy	358 389,56	0,00	358 389,56
2-VP	02	Doprava	1) úpravy pro zajištění bezpečnosti nevidomých 2) úpravy stávajícího ostrůvku	184 941,43	0,00	184 941,43
3-VP	01	Podjezd	doplnění odkapových plechů pod dilatačními spárami	7 875,07	0,00	7 875,07
4-VP	04	Veřejné osvětlení	1) přeložka stožáru 2) prodloužení trasy, dodávka chrániček 110 a doplnění elektrovýzbroje	74 783,23	0,00	74 783,23
5-VP	600	Elektroinstalace	doplnění elektro krabic	7 959,80	0,00	7 959,80
			dle SoD	VP	MP	celkem VP+MP
celkem za stavbu		bez DPH	12 587 562,81	633 949,09	- 1 248 465,68	-614 516,59
		DPH	2 643 388,19	133 129,31	- 262 177,79	-129 048,48
		vč. DPH	15 230 951,00	767 078,40	- 1 510 643,47	-743 565,07

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	KOHLARCHITEKTI Ing. Arch. Daniel Labuzík	datum	podpis
TDI:	souhlasím / nesouhlasím	ČECH-ENGINEERING, a.s. Ing. Ladislav Čech st.	datum	podpis
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	EUROVIA CS Bohdan Fryc	datum	podpis
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	Statutární město Havířov Ing. Lenka Krejčová	datum	podpis

EVIDENČNÍ ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Název a registrační číslo stavby: REKONSTRUKCE MK U NÁDRAŽÍ Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): KANALIZACE Š4 - VO	Číslo SO: 03a	Číslo změny stavby: 1 - MP
--	-------------------------	--

Číslo smlouvy o dílo: **131/OSRM/2017 ze dne 15. 3. 2017**

Objednatel/investor: **Statutární město Havířov, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov - město**

Zhotovitel: **Eurovia CS, a.s., se sídlem Národní 138, Nové Město, 110 00 Praha 1**

Projektant/ autorský dozor: **KOHL ARCHITEKTI s.r.o., 28. října 960/178, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory**

Technický dozor objednatele/investora: **ČECH-ENGINEERING, a.s., Nádražní 545/166, CZ 702 00 Ostrava-Přívov**

Přílohy:	Počet paré:						
Změnový rozpočet pro posouzení méněprací - rozpočet	<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;">2x</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td>1x</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td>1x</td> <td>Projektant (autorský dozor)</td> </tr> </table>	2x	Objednatel	1x	Zhotovitel	1x	Projektant (autorský dozor)
2x	Objednatel						
1x	Zhotovitel						
1x	Projektant (autorský dozor)						

Popis a zdůvodnění změny:

1) změna trasy kanalizace a způsobu provedení její sanace

Vyjádření projektanta (autorského dozoru) : V rámci realizace stavby byl dodatečně zjištěn jiný stávající průběh kanalizační sítě oproti projektem předpokládaných tras. V rámci předprojektové přípravy nebylo možno zjistit z dostupných výkresových podkladů skutečný stav průběhu kanalizačních sítí. Na základě zjištěných průběhů stávajících tras bylo provedeno vyčištění a podrobný průzkum technického stavu sítí. Po vyhodnocení těchto průzkumů a po konzultacích s Technickými službami města Havířova bylo projekt přepracován s cílem provedení ekonomicky výhodnějšího řešení odvodu dešťových vod pomocí opravy stávajících rozvodů dešťové kanalizace. Jedná se o zrušení nové trasy dešťové kanalizace od šachty Š4 až po výústní objekt do vodního toku.

Vyjádření technického dozoru investora :

Časový vliv na plnění SoD: NEMÁ VLIV

Finanční vliv: ANO

Celková cena bez DPH	Cena za méněpráce bez DPH	Procentuální podíl méněprací k celkové ceně		Cena celkem včetně méněprací bez DPH
12 587 562,81 Kč	-1 248 465,68 Kč	-9,92%		11 339 097,13 Kč
				Cena celkem včetně méněprací s DPH
				13 720 307,53 Kč

Vyjádření - souhlasím se změnou:

Objednatel:	Jméno	Ing. Jiří Vinklárek	podpis
	Jméno	Ing. Lenka Krejčová	podpis
Technický dozor investora:	Jméno	Ing. Ladislav Čech st.	podpis
Projektant (autorský dozor):	Jméno	Ing. Arch. Daniel Labuzík	podpis
Zhotovitel:	Jméno	Bohdan Fryc	podpis

EVIDENČNÍ ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Název a registrační číslo stavby: REKONSTRUKCE MK U NÁDRAŽÍ Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): KANALIZACE Š4 - VO	Číslo SO: 03a	Číslo změny stavby: 1 - VP
--	-------------------------	--

Číslo smlouvy o dílo: **131/OSRM/2017 ze dne 15. 3. 2017**

Objednatel/investor: **Statutární město Havířov, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov - město**

Zhotovitel: **Eurovia CS, a.s., se sídlem Národní 138, Nové Město, 110 00 Praha 1**

Projektant/ autorský dozor: **KOHL ARCHITEKTI s.r.o., 28. října 960/178, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory**

Technický dozor objednatele/investora: **ČECH-ENGINEERING, a.s., Nádražní 545/166, CZ 702 00 Ostrava-Přívoz**

Přílohy:	Počet paré:
Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet	
2x	Objednatel
1x	Zhotovitel
1x	Projektant (autorský dozor)

Popis a zdůvodnění změny:

1) změna trasy kanalizace a způsobu provedení její sanace

Vyjádření projektanta (autorského dozoru) : V rámci realizace stavby byl dodatečně zjištěn jiný stávající průběh kanalizační sítě oproti projektem předpokládaných tras. V rámci předprojektové přípravy nebylo možno zjistit z dostupných výkresových podkladů skutečný stav průběhu kanalizačních sítí. Na základě zjištěných průběhů stávajících tras bylo provedeno vyčištění a podrobný průzkum technického stavu sítě. Po vyhodnocení těchto průzkumů a po konzultacích s Technickými službami města Havířova bylo projekt přepracován s cílem provedení ekonomicky výhodnějšího řešení odvodu dešťových vod pomocí opravy stávajících rozvodů dešťové kanalizace. V projektu byla zrušena nová trasa dešťové kanalizace od šachty Š4 až po vyústní objekt do vodního toku a byl proveden nový návrh rekonstrukce stávající kanalizační sítě.

Vyjádření technického dozoru investora :

Časový vliv na plnění SoD: NEMÁ VLIV

Finanční vliv: ANO

Celková cena bez DPH	Cena za vícepráce bez DPH	Procentuální podíl víceprací k celkové ceně		Cena celkem včetně víceprací bez DPH
12 587 562,81 Kč	358 389,56 Kč	2,85%		12 945 952,37 Kč
				Cena celkem včetně méněprací s DPH
				15 664 602,37 Kč

Vyjádření - souhlasím se změnou:

Objednatel:	jméno	Ing. Jiří Vinklárek	podpis
	jméno	Ing. Lenka Krejčová	podpis
Technický dozor investora:	jméno	Ing. Ladislav Čech st.	podpis
Projektant (autorský dozor):	jméno	Ing. Arch. Daniel Labuzík	podpis
Zhotovitel:	jméno	Bohdan Fryc	podpis

EVIDENČNÍ ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Název a registrační číslo stavby: REKONSTRUKCE MK U NÁDRAŽÍ Číslo SO: 02 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): DOPRAVA	Číslo změny stavby: 1 - VP
--	--

Číslo smlouvy o dílo: **131/OSRM/2017 ze dne 15. 3. 2017**

Objednatel/investor: **Statutární město Havířov, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov - město**

Zhotovitel: **Eurovia CS, a.s., se sídlem Národní 138, Nové Město, 110 00 Praha 1**

Projektant/ autorský dozor: **KOHL ARCHITEKTI s.r.o., 28. října 960/178, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory**

Technický dozor objednatele/investora: **ČECH-ENGINEERING, a.s., Nádražní 545/166, CZ 702 00 Ostrava-Přívov**

Přílohy:	Počet paré:
Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet	
2x	Objednatel
1x	Zhotovitel
1x	Projektant (autorský dozor)

Popis a zdůvodnění změny:

- 1) úpravy pro zajištění bezpečnosti nevidomých.....
- 2) odstranění a opětovné zřízení ostrůvku z důvodu změny trasy kanalizace viz. SO 03a

Vyjádření projektanta (autorského dozoru) :
 ad 1) na základě požadavku pro zvýšení bezpečnosti chodců, cyklo dopravy a zejména pohybu osob se stíženou schopností pohybu a orientace byly pro zvýšení bezpečnosti v rámci konzultace s TyfloCentrum Ostrava o.p.s. provedeny úpravy doplnění a změny v projektu. Jedné se zejména o složitě vyřešení napojení na stávající řešené chodníky a cyklostezku v místě u prodejny Lidl a u stávajícího kruhového podjezdu v části u nádraží Havířov.
 ad 2) v návaznosti na změnu řešení odkanalizování dešťových vod s cílem úspory finančních prostředků ve formě zrušení nové kanalizační větve a opravy stávajícího odkanalizování došlo k vyvolané investici ve formě dočasného odstranění a opětovného zřízení silničního ostrůvku z důvodu změny trasy kanalizace viz. SO 03a. Tento stávající ostrůvek blokoval provedení opravy stávající kanalizační sítě.

Vyjádření technického dozoru investora :

Časový vliv na plnění SoD: NEMÁ VLIV

Finanční vliv: ANO

Celková cena bez DPH	Cena za vícepráce bez DPH	Procentuální podíl víceprací k celkové ceně		Cena celkem včetně víceprací bez DPH
12 587 562,81 Kč	184 941,43 Kč	1,47%		12 772 504,24 Kč
				Cena celkem včetně méněprací s DPH
				15 454 730,13 Kč

Vyjádření - souhlasím se změnou:

Objednatel:	jméno	Ing. Jiří Vinklárek	podpis
	jméno	Ing. Lenka Krejčová	podpis
Technický dozor investora:	jméno	Ing. Ladislav Čech st.	podpis
Projektant (autorský dozor):	jméno	Ing. Arch. Daniel Labuzík	podpis
Zhotovitel:	jméno	Bohdan Fryc	podpis

EVIDENČNÍ ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Název a registrační číslo stavby: REKONSTRUKCE MK U NÁDRAŽÍ Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): PODJEZD	Číslo SO: 01	Číslo změny stavby: 3 - VP
---	------------------------	--

Číslo smlouvy o dílo: **131/OSRM/2017 ze dne 15. 3. 2017**

Objednatel/investor: **Statutární město Havířov, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov - město**

Zhotovitel: **Eurovia CS, a.s., se sídlem Národní 138, Nové Město, 110 00 Praha 1**

Projektant/ autorský dozor: **KOHL ARCHITEKTI s.r.o., 28. října 960/178, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory**

Technický dozor objednatele/investora: **ČECH-ENGINEERING, a.s., Nádražní 545/166, CZ 702 00 Ostrava-Přívov**

Přílohy:	Počet paré:
Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet	
2x	Objednatel
1x	Zhotovitel
1x	Projektant (autorský dozor)

Popis a zdůvodnění změny:

1) Odkapové plechy pod dilatačními spárami.....

Vyjádření projektanta (autorského dozoru) : Na základě detailního průzkumu kvality těsnění dilatačních spar v žb konstrukci mostu došlo k nutnosti zabazpečení průsaku dešťových vod z drážního tělesa. Jelikož utěsnění samotných dilatací je be zásadní rekonstrukce mostu technicky neřešitelné, byla navržena instalace okapových plechů, které budou odvádět prosakující vodu mimo akustické absorbery mezi nosnými pilíři mostu. Tento technický problém nebyl v rámci přípravy projektu z důvodu plošného narušení povrchu mostu a nečitelnosti průsaku při prohlídce patrný.

Vyjádření technického dozoru investora :

Časový vliv na plnění SoD:				NEMÁ VLIV
Finanční vliv:				ANO
Celková cena bez DPH	Cena za vícepráce bez DPH	Procentuální podíl víceprací k celkové ceně		Cena celkem včetně víceprací bez DPH
12 587 562,81 Kč	7 875,07 Kč	0,06%		12 595 437,88 Kč
				Cena celkem včetně méněprací s DPH
				15 240 479,83 Kč

Vyjádření - souhlasím se změnou:

Objednatel:	jméno	Ing. Jiří Vinklárek	podpis
	jméno	Ing. Lenka Krejčová	podpis
Technický dozor investora:	jméno	Ing. Ladislav Čech st.	podpis
Projektant (autorský dozor):	jméno	Ing. Arch. Daniel Labuzík	podpis
Zhotovitel:	jméno	Bohdan Fryc	podpis

EVIDENČNÍ ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Název a registrační číslo stavby: REKONSTRUKCE MK U NÁDRAŽÍ	Číslo SO: 04	Číslo změny stavby: 4 - VP
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ		

Číslo smlouvy o dílo: **131/OSRM/2017 ze dne 15. 3. 2017**

Objednatel/investor: **Statutární město Havířov, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov - město**

Zhotovitel: **Eurovia CS, a.s., se sídlem Národní 138, Nové Město, 110 00 Praha 1**

Projektant/ autorský dozor: **KOHL ARCHITEKTI s.r.o., 28. října 960/178, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory**

Technický dozor objednatele/investora: **ČECH-ENGINEERING, a.s., Nádražní 545/166, CZ 702 00 Ostrava-Přívov**

Přílohy:	Počet paré:
Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet	
2x	Objednatel
1x	Zhotovitel
1x	Projektant (autorský dozor)

Popis a zdůvodnění změny:

- 1) Přeložka stožáru.....
- 2) Prodloužení trasy vedení, dodávka chrániček 110 a chybějící elektrovýzbroj

Vyjádření projektanta (autorského dozoru) :

Vyjádření technického dozoru investora : V projektu bylo v rámci úsporných opatření ponechán stávající sloup VO v nově budovaném chodníku. Na základě potřeby zvýšení bezpečnosti chodců a osob s omezenou schopností pohybu a orientace a technického stavu paty stožáru, který neumožňoval samotné přesunutí sloupu, bylo nutno stávající sloup zrušit a nový sloup přemístit mimo nově navrhovaný chodník. Jednalo se o posun v umístění o 4m do krajnice vozovky. Sloup byl pro zvětšení svítivosti jak na chodník, tak na komunikaci vybaven nově oboustranným výložníkem. Špatný technický stav sloupu nebyl v rámci přípravy projektu odhalitelný, jeliko se jednalo o poruchy skyté v rámci kotvení stožáru.

Časový vliv na plnění SoD: NEMÁ VLIV

Finanční vliv: ANO

Celková cena bez DPH	Cena za vícepráce bez DPH	Procentuální podíl víceprací k celkové ceně		Cena celkem včetně víceprací bez DPH
12 587 562,81 Kč	74 783,22 Kč	0,59%		12 662 346,03 Kč
				Cena celkem včetně méněprací s DPH
				15 321 438,70 Kč

Vyjádření - souhlasím se změnou:

Objednatel:	jméno	Ing. Jiří Vinklárek	podpis
	jméno	Ing. Lenka Krejčová	podpis
Technický dozor investora:	jméno	Ing. Ladislav Čech st.	podpis
Projektant (autorský dozor):	jméno	Ing. Arch. Daniel Labuzík	podpis
Zhotovitel:	jméno	Bohdan Fryc	podpis

EVIDENČNÍ ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Název a registrační číslo stavby: REKONSTRUKCE MK U NÁDRAŽÍ	Číslo SO: 600	Číslo změny stavby: 5 - VP
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Elektroinstalace		

Číslo smlouvy o dílo: **131/OSRM/2017 ze dne 15. 3. 2017**

Objednatel/investor: **Statutární město Havířov, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov - město**

Zhotovitel: **Eurovia CS, a.s., se sídlem Národní 138, Nové Město, 110 00 Praha 1**

Projektant/ autorský dozor: **KOHL ARCHITEKTI s.r.o., 28. října 960/178, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory**

Technický dozor objednatele/investora: **ČECH-ENGINEERING, a.s., Nádražní 545/166, CZ 702 00 Ostrava-Přívov**

Přílohy:	Počet paré:
Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet	
2x	Objednatel
1x	Zhotovitel
1x	Projektant (autorský dozor)

Popis a zdůvodnění změny:

1) Doplnění elektro krabic svítidel.

Vyjádření projektanta (autorského dozoru) : V rámci realizace projektu bylo nutno pro spolehlivou montáž a celkovou budoucí bezchybnost provozu a snadnou údržbu doplnit instalační prvky k připojení svítidel v podchodu. Tato instalační příprava nebyla v rámci projektové přípravy pokládána za nutnou. Použití těchto prvků bylo vyhodnoceno jako nutná až v realizační fázi stavby.

Vyjádření technického dozoru investora :

Časový vliv na plnění SoD:

NEMÁ VLIV

Finanční vliv:

ANO

Celková cena bez DPH	Cena za vícepráce bez DPH	Procentuální podíl víceprací k celkové ceně		Cena celkem včetně víceprací bez DPH
12 587 562,81 Kč	7 959,80 Kč	0,06%		12 595 522,61 Kč
				Cena celkem včetně méněprací s DPH
				15 240 582,36 Kč

Vyjádření - souhlasím se změnou:

Objednatel:	jméno	Ing. Jiří Vinklárek	podpis
	jméno	Ing. Lenka Krejčová	podpis
Technický dozor investora:	jméno	Ing. Ladislav Čech st.	podpis
Projektant (autorský dozor):	jméno	Ing. Arch. Daniel Labuzík	podpis
Zhotovitel:	jméno	Bohdan Fryc	podpis