

Dohoda o ukončení Smlouvy o dílo

(dále jen dohoda)

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, dne 19. 5. 2016

Evidenční číslo objednatele: D952160053
Evidenční číslo zhotovitele:
Číslo stavby objednatele: 129150011

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**
Adresa sídla: Hradec Králové, Víta Nejedlého 951/8, PSČ 500 03

Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel

Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel

Zástupce pro věci technické: XXX
XXX
XXX

IČ: 70890005
DIČ: CZ70890005
Obchodní rejstřík: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473
Číslo účtu: XXX
Telefon: XXX
Fax: XXX
E-mail: XXX

(dále jen jako objednatel)

1.2. Zhotovitel:

Název: **Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.**
Adresa sídla: Chrudim III, Pišťovy 820, PSČ 537 01

Statutární orgán: Ing. Josef Drahokoupil, jednatel
Ing. Jiří Vala, jednatel
Mgr. Pavel Vančura, jednatel

Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Josef Drahokoupil
Ing. Jiří Vala
Mgr. Pavel Vančura

Zástupce pro věci technické: XXX

IČ: 15053695
DIČ: CZ15053695
Obchodní rejstřík: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1036
Číslo účtu: XXX
Telefon: XXX
E-mail: XXX

(dále jen zhotovitel)

2. Předmět dohody

- 2.1. Zhotovitel se ve smlouvě o dílo, uzavřené mezi zhotovitelem a objednatelem dne 19. 5. 2016, zavázal k zhotovení projektové dokumentace pro akci „**Čertovka, Habrkovice – Bílé Podolí, oprava úpravy, ř. km 0,000-13,151**“.
- 2.2. Zhotovitel obdržel dne 21. 1. 2017 od Agentury pro ochranu přírody a krajiny ČR nesouhlas s navrženým technickým řešením. Tuto skutečnost sdělil zhotovitel objednateli neprodleně.
- 2.3. Vzhledem k tomu, že se nepodařilo najít akceptovatelné technické řešení, je neúčelné nadále pokračovat v plnění dle výše uvedené smlouvy a strany se tedy dohodly na ukončení této smlouvy.

3. Narovnání

- 3.1. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli dílo ve stavu aktuální rozpracovanosti. Smluvní strany se dohodly na výši odměny za dosud provedené práce – viz příloha č. 1 této dohody. Uvedenou částku je zhotovitel oprávněn následně fakturovat.
- 3.2. Objednatel je oprávněn na základě prodlení zhotovitele, a to v rozsahu počínaje prvním dnem prodlení a konče dnem 21. 1. 2017, kdy se zhotovitel dozvěděl o překážce činící další plnění neúčelným, fakturovat zhotoviteli smluvní pokutu dle smlouvy o dílo a doby prodlení (vyčíslení smluvní pokuty viz příloha č. 2 této dohody), případně tuto smluvní pokutu započíst proti ceně za dílo dle odst. 1.
- 3.3. Strany se dohodly, že po provedení výše uvedeného narovnání jsou veškeré vzájemné závazky, týkající se plnění dle smlouvy o dílo, splněny a žádná ze stran nemá nárok se domáhat dalšího plnění.

4. Závěrečná ustanovení

- 4.1. Smluvní strany se dohodly na ukončení smlouvy o dílo ke dni podpisu této dohody.
- 4.2. Smlouva je vystavena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.
- 4.3. Nedílnou součástí této dohody jsou i její přílohy – příloha č. 1 a příloha č. 2.

V Hradci Králové dne 25. 10. 2017

V Chrudimi dne 24. 10. 2017

.....
za objednatele
Ing. Petr Martínek, investiční ředitel

.....
za zhotovitele
Mgr. Pavel Vančura, Ing. Josef Drahokoupil,
jednatelé společnosti