

DODATEK č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO

č. objednatele: 24/2015-537100, 433-2015-537207
(KoPÚ Kanina včetně částí k.ú. Mšeno a Velký Újezd u Chorušic)

SMLUVNÍ STRANY

OBJEDNATEL:

Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj, nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3

Fakturační adresa:

Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov, IČ:01312774

Zastoupený:

Ing. Jiří Veselý, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a hlavní město Praha

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Veselý

V technických záležitostech oprávněn jednat: XXXXXXXX, vedoucí Pobočky Mělník

tel. XXXXXXXX

XXXXXXX

tel. XXXXXXXX

Adresa:

Bezručova 109, 276 01 Mělník

E-mail:

XXXXXXX

ID DS:

z49per3

Bankovní spojení:

XXXXXXX

Číslo účtu:

XXXXXXX

IČ/DIČ:

01312774/není plátce DPH

dále jen „objednatel“

ZHOTOVITEL:

GEODETICKÉ SDRUŽENÍ s.r.o.

Sídlo:

Kpt. Olesinského 69, 261 01 Příbram II

Zastoupený:

jednatel

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Vladimír Luks

V technických záležitostech oprávněn jednat: XXXXXXXX

Tel.:

XXXXXXX

E-mail:

XXXXXXX

ID DS:

eep75pz

Bankovní spojení:

XXXXXXX

Číslo účtu:

XXXXXXX

IČ:

61682764

DIČ:

CZ 61682764

dále jen „zhotovitel“

Smluvní strany se dohodly na tomto znění dodatku č. 3 smlouvy o dílo č. objednatele: 24/2015-537100, 433-2015-537207 uzavřené dne 9. 6. 2015 mezi objednatele ČR – Státním pozemkovým úřadem, Krajským pozemkovým úřadem pro Středočeský kraj a zhotovitelem GEODETICKÝM SDRUŽENÍM s.r.o. Příbram.

I.

V návaznosti na dokončení dílčích částí 3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení včetně další dokumentace (IGP, výškopisné zaměření, podélné a příčné profily), se mění termín dokončení etapy **3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona a zároveň Hlavní celek – Návrhové práce** takto:

Termín ukončení: **30. 4. 2018 (etapa 3.2.2.)**

Termín ukončení: **30. 6. 2018 (Hlavní celek – návrhové práce)**

Důvodem k posunu je vznesená nabídka od vlastníků k prodeji pozemků. Jedná se o výměru cca 2 ha. Vzhledem k nedostatku státní půdy a obecní půdy na prvky společných zařízení je provedení tohoto výkupu žádoucí. Vzhledem k nutným a časově náročným administrativním úkonům (zajištění znaleckého posudku, sepsání kupních smluv a jejich zápis do katastru nemovitostí, uhrazení kupní ceny) bylo přistoupeno k posunu výše uvedených termínů.

II.

V návaznosti na dokončení dílčích částí 3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení včetně další dokumentace (IGP, výškopisné zaměření, podélné a příčné profily) a po posouzení návrhu úpravy počtu měrných jednotek zaslané zpracovatelem došlo ke snížení MJ u těchto dílčích částí:

Hlavní celek / dílčí část		MJ	počet MJ dle SoD	cena za MJ [Kč]	cena bez DPH dle SoD [Kč]	Skutečný počet MJ	skutečná cena bez DPH [Kč]
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření	ha	15	1000	15000	0	0
3.2.1.4.	Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	10	1000	10000	0	0
Celkem					25000		0

a v důsledku toho se mění ustanovení článku VI. „Cena za provedení díla“, odstavec číslo 6.1. takto:

REKAPITULACE CENY	
1. Hlavní celek-Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.-3.1.6.) bez DPH	375 600,- Kč
2. Hlavní celek-Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.-3.2.3.) bez DPH	425 900,- Kč
3. Hlavní celek-Mapové dílo celkem bez DPH	116 100,- Kč
4. Hlavní celek-Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	204 000,- Kč
Celková cena díla bez DPH	1 121 600,- Kč
DPH 21%	235 536,- Kč
CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH	1 357 136,- Kč

Cena díla celkem byla snížena o 25 000,- Kč, což činí 2,09 % z původní celkové ceny bez DPH .

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. objednatele: 24/2015-537100 (433-2015-537207) uzavřené dne 9. 6. 2015 ve znění dodatků č. 1 a 2 se nemění.

IV.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

V Praze dne 7. 11. 2017

V Příbrami dne 7. 11. 2017

Z a o b j e d n a t e l e:

Z a z h o t o v i t e l e:

.....
Ing. Jiří Veselý
ředitel Krajského pozemkového
úřadu pro Středočeský kraj
a hlavní město Praha

.....
Ing. Vladimír Luks, jednatel