

Dodatek č. 2

ke Smlouvě o dílo č. E617-S-4253/2017

číslo Smlouvy Zhotovitele: 17-083

na zpracování měření hluku pro stavbu

„Průjezd železničním uzlem Ústí nad Orlicí“

uzavřené dne 7. 8. 2017 mezi smluvními stranami:

Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
se sídlem: Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00
Stavební správa východ, Nerudova 1, 772 58 Olomouc
zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem organizační jednotky Stavební správa východ
IČO: 70994234
DIČ: CZ70994234
zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 48384
číslo účtu:
na straně jedné (dále jen Objednatel)

a

Zhotovitel: Ecological Consulting a.s.
se sídlem: Na Střelnici 343/48, 779 00 Olomouc - Lazce
zastoupena: RNDr. Bc. Jaroslavem Bosákem, MBA, předsedou představenstva
IČO: 25873962
DIČ: CZ25873962
Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 3026
Bankovní spojení:
na straně druhé (dále jen Zhotovitel)

I. PŘEDMĚT DODATKU

Na základě žádosti Zhotovitele ze dne 20.10.2017 se smluvní strany dohodly na prodloužení lhůty pro provedení předmětu díla do 30.06.2018, a to z důvodu nutnosti dodržení požadavku KHS na provedení akustického posouzení nárůstu intenzity dopravy na komunikaci č. II/315 v obci Hrádek. Na předmětné komunikaci probíhá od 24.04.2017 do 31.10.2017 uzavírka. V zimním období zahrnujícím i část podzimu a jara se podle metodiky pro výpočet hluku a z technických důvodů měření hluku nedoporučuje, neboť se používají zimní pneumatiky s vyšší hlučností a zároveň není dostatek vegetace.

S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na následující změně smlouvy:

Změna článku VI. TERMÍN PLNĚNÍ

Článek VI. zní nově takto:

„Předmět díla bude dokončen a předán do 30.06.2018.“

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Ostatní ustanovení Smlouvy a Dodatku č. 1 nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich vážné a svobodné vůle, prosté omylu a na důkaz toho připojují své podpisy.

Objednatel:

V Olomouci dne 26.10.2017

Zhotovitel:

V Olomouci dne 20.10.2017

.....

Ing. Miroslav Bocák
ředitel organizační jednotky
Stavební správa východ
Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace

.....

RNDr. Bc. Jaroslav Bosák, MBA
předseda představenstva
Ecological Consulting a.s.