

# DODATEK č. 5

ke smlouvě o dílo



TSKRP0052TNW

## „Rekonstrukce komunikace U Sluncové, v Praze 8, č. akce 9666025“

číslo smlouvy objednatele: 3/11/2300/62

číslo smlouvy zhotovitele: 1/RZ16/2012/MK (ev. č. 779/RZ16/2017/MK – ev. číslo dodatku zhotovitele)

### I.

#### Smluvní strany

#### 1. Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1 – Staré Město

IČ: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vl. 20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s

č. ú.: 2023100003/6000

zastoupena: Ing. Petrem Smolkou, generálním ředitelem a předsedou představenstva

Ing. Jiřím Trávníčkem, místopředsedou představenstva a náměstkem generálního ředitele pro investiční výstavbu a speciální stavby

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních:

Ing. Petrem Smolkou, generálním ředitelem a předsedou představenstva

Ing. Jiří Trávníček, místopředseda představenstva a náměstek generálního ředitele pro investiční výstavbu a speciální stavby

- ve věcech technických:

Ing. Jiří Mayer, ředitel úseku investičního

Petr Kalous, vedoucí oddělení přípravy a realizace investic

Ing. Zuzana Hronová, TDI

#### 2. Zhotovitel: STAV-INVESTA s.r.o.

U Habrovky 247/11, 140 00 Praha 4

IČ: 270 83 250

DIČ: CZ27083250

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

č.ú.ú.: 19-3991870237/0100

zastoupena: Milošem Krejsou, jednatelem společnosti

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních:

Miloš Krejsa – jednatel společnosti

- ve věcech technických:

Miloš Krejsa – jednatel společnosti

Ing. Michal Vojtišek – hlavní stavbyvedoucí

Ivan Vořechovský - stavbyvedoucí

### II.

#### Předmět Dodatku

Smluvní strany dnešního dne uzavírají tento dodatek č. 5 (dále jen „Dodatek“) ke Smlouvě o dílo „Rekonstrukce komunikace U Sluncové, v Praze 8 ze dne 14. 03. 2012“ (dále jen „Smlouva“). Předmětem tohoto Dodatku je nepodstatná změna závazku ve smyslu § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 S., o zadávání veřejných zakázek.

Jedná se o:

1. Vícepráce :
  - a. VCP1 - Sanace podkladu
  - b. VCP2 - Osazení nopové folie k domům dle RDS
  - c. VCP3 - Za asfaltování parkoviště po přípojce kanalizace
  - d. VCP4 - Měření hluků a vibrací
  - e. VCP5 - DIO
  - f. VCP 6 - Ochránění stromů
  - g. VCP 7 - Změny vyvolané RDS
  - h. VCP 8 - Bourání a likvidace asfaltů v podkladu
  - i. VCP 9 - Bourání a likvidace betonů v podkladu
  - j. VCP 10 - Oddělení sklepních oken od chodníku
  - k. VCP 11 - Vybourání kanalizace z betonu
  - l. VCP 12 - Provedení nové přípojky UV
  - m. VCP 13 - Oprava vodovodní šachty
  - n. VCP 14 - Obrubníky podél stávající plotové zdi
  - o. VCP 15 - Vybudování místa pro přecházení
  
2. Méněpráce:
  - a. VCP1 Sanace podkladu
  - b. VCP 7 – Změny vyvolané RDS
  - c. VCP 14 – Obrubníky podél stávající plotové zdi

O vícepráce a méněpráce z této změny plynoucí je upravena cena díla. Soupis víceprací a méněprací tvoří přílohu č. 1.A a 1.B tohoto Dodatku.

#### Odůvodnění:

- VCP1 Sanace podkladu  
*ZD vypracované spol. PRAGOPROJEKT, a.s. (TZ) byla navržena sanace zemní pláň. Souběžně v této TZ bylo stanoveno – doporučeno, aby obnažené podloží zdokumentoval inženýrský geolog a případně zpřesnil úpravy podloží a konstrukční vrstvy vozovky dle jeho doporučení. Na základě tohoto tedy po obnažení vozovky a na základě vybudovaných sond zemní pláň, zhotovitel stavby spol. STAV-INVESTA s.r.o. zadal vypracování takového posudku. Výsledkem tohoto je Návrh rekonstrukce, vypracovaný p. Ing. Kunešem z dubna 2017, kterým je navržena sanace zemní pláň v tl. 300~400mm, pomocí hydraulického pojiva DOROSOL..*
- VCP2 Osazení nopové folie k domům dle RDS  
*Vícepráce vyvolané dodávkou a montáží nopové folie (chodník vs. SO čp. 2 a čp. 4 na základě předložené RDS).*
- VCP3 Za asfaltování parkoviště po přípojce kanalizace  
*Vícepráce vyvolané vysazením odbočky ve stávající šachtě (vyzděním) a pokládkou ACO 8 tl. 10cm v rozsahu parkoviště U Sluncové, Praha 8, přičemž původní rozpočet tyto položky neobsahuje;*
- VCP4 Měření hluků a vibrací  
*Vícepráce vyvolané navýšením rozsahu měření INSET (nedílnou součástí je podrobné odůvodnění spol. INSET k navýšení ceny za měření, zejména vibrací) a dále navýšení způsobené požadavkem HS hl. m. Prahy na měření hladiny hluku po rekonstrukci, přičemž tyto, v rozsahu původní cenové nabídky zhotovitele, byly objednateli odezvány v letech 2012 a 2013.*
- VCP5 DIO  
*Vícepráce vyvolané projednáním dalšího DIO a DIRu; Stávající rozpočet obsahoval 2x projednání tohoto, přičemž jedno bylo provedeno v roce 2012 a druhé v roce 2013; Bylo počítáno s realizací akce na dva roky.*
- VCP 6 Ochránění stromů  
*Vícepráce vyvolané reálně zřízenou ochranou stromů (v minulých etapách byla položka na základě reálně provedených a objednatelům odsouhlasených prací položka vyčerpána 35 m2);*
- VCP 7 – Změny vyvolané RDS – vytrhání obrub, podklad ve vjezdech  
*Vícepráce vyvolané požadavkem objednatele na úpravu kce vjezdů (shodná s navrženou komunikací, tzn. konstrukce pro třídu dopravního zatížení TDZ IV ) do areálů SO čp. 2 a čp. 4 U Sluncové – únosnost shodná s navrženou komunikací, dále pak úpravy místa pro přecházení stávajícího chodníku (ul. Za Invalidovnou vs. ul. Pernerova) a dále reálně vytrhání obrub a krajníků v rozsahu stavby ve staničení 0,65235~0,86615km (v minulých etapách byla položka na základě reálně provedených a objednatelům odsouhlasených prací položka vyčerpána 250 m);*

- VCP 8 – Bourání a likvidace asfaltů v podkladu  
*Vzhledem k velkému výskytu asfaltů nacházejících v zemní pláni pod vyfrézovanou živici, bylo nutné tyto vybourat a ekologicky zlikvidovat;*
- VCP 9 – Bourání a likvidace betonů v podkladu  
*Vzhledem k velkému výskytu betonů nacházejících v zemní pláni pod vyfrézovanou živici, bylo nutné tyto vybourat a ekologicky zlikvidovat;*
- VCP 10 – Oddělení stávajících sklepních oken od chodníku  
*Vícepráce vyvolané zachováním stávajícího odvětrání SO čp. 4 U Sluncové, Praha 8 bylo toto odvětrání v rozsahu opatřeno záhonovým obrubníkem;*
- VCP 11 – Vybourání kanalizace z betonu  
*Vícepráce vyvolané velkým výskytem betonů nacházejících v prostoru stávajících uličních vpustí, kanalizační přípojky byly obetonované cca 30 cm vrstvou betonu (ÚV č. 16,28,17,29,18 a 19), bylo nutné tyto vybourat a ekologicky zlikvidovat*
- VCP 12 – Provedení nové přípojky UV  
*Z důvodu nefunkční kanalizační přípojky ÚV28 (poničená stávající sítí PLYN) bylo nutné tuto zbudovat novou*
- VCP 13 – Oprava vodovodní šachty  
*Zbudování - úprava stávající rozpadlé vodovodní šachy v prostoru u ÚV16 vyzděním z CP; ŽLB stropem; vstupem mimo komunikaci, rektifikací stávajícího poklopu, tento obezděn žulovými kostkami.*
- VCP 14 – Obrubníky podél stávající plotové zdi  
*Na základě požadavku objednatele bude chodník v předmětném prostoru, z důvodu stavu plotové zdi, odsazen cca 60cm od této stávající plotové zdi.*
- VCP 15 – Vybudování místa pro přecházení  
*Úprava stávajícího chodníku ul. Pernerova vs. Za Invalidovnou - vytvoření místa pro přecházení vyvolaná požadavkem SP.*

### III.

#### Změna čl. IV. Smlouvy (Cena díla)

##### 1. Čl. IV., bod 2. Smlouvy se mění takto:

Původní cena bez DPH:	35.000.026,73 Kč
DPH 21 %:	7.350.005,61 Kč
Původní cena vč. DPH:	42.350.032,34 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 5 bez DPH:	2.934.816,00 Kč
DPH 21%:	616.311,36 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 5 vč. DPH:	3.551.127,36 Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 5 bez DPH:	- 1.754.552,00 Kč
DPH 21%:	- 368.455,92 Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 5 vč. DPH:	- 2.123.007,92 Kč
Cena celkem vč. dodatku č. 5 bez DPH:	36.180.290,73 Kč
DPH 21/%	7.597.861,05 Kč
Cena celkem vč. Dodatku č. 5 vč. DPH:	43.778.151,78 Kč

2. Celková hodnota změny závazku ze smlouvy dle dodatku č. 5 nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku ze smlouvy a zároveň nepřekročí celkový cenový nárůst 30% původní hodnoty závazku.

### IV.

#### Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.

2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl.m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl.m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku, vč. Smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel i Zhotovitel obdrží po 2 vyhotoveních.
5. Součástí tohoto Dodatku je příloha:
  - a) Příloha č. 1 - Soupis provedených víceprací (příloha označená jako 1.A –11x A4) a méněprací (příloha označená jako 1.B –3x A4)
6. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho přílohy, že s jeho obsahem souhlasí, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.


V Praze dne 27. 06. 2017

za Objednatele:



hl. m. Prahy, a.s.

.....  
Ing.  
před  
ředi  
Tech  
hl. m. Prahy, a.s.



stava  
ální stavby

**TECH. SPRÁVA KOMUNIKACÍ**  
hl. m. PRAHY, a.s.  
Řásovka 770/8, 110 15 PRAHA 1  
103

V Praze dne 27. 06. 2017

za Zhotovitele:

STA  
U Habr  
IČ:27



.....  
Miloš Krejsa –  
spol. STA