



DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 2017/02/097/MaD, uzavřené dne 17.07.2017

Smluvní strany:

1. **OBJEDNATEL:** Město TŘINEC
adresa: Jablunkovská 160, 739 61 Třinec
zastoupeno: RNDr. Věrou Palkovskou, starostkou města
jednání ve věcech:
- ve věcech smluvních: RNDr. Věra Palkovská, starostka města
- ve věcech technických: [REDACTED]
- ve věcech reklamací: [REDACTED]
telefon: [REDACTED]
fax: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
IČ: 002 97 313
DIČ: CZ00297313
Bankovní spojení: Komerční banka Frýdek - Místek, expozitura Třinec
č. účtu: [REDACTED]

dále jen „objednatel“ na straně jedné

2. **ZHOTOVITEL:** **nodum atelier – na, s. r. o.**
se sídlem: Nádražní 49, 739 91 Jablunkov
IČ: 294 62 525
zastoupen: Ing. arch. Markem Pyszkem, jednatelem společnosti
Milanem Czudkem, jednatelem společnosti
zástupce pověřený jednáním ve věcech smluvních: [REDACTED]
Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických: [REDACTED]
Zástupce pověřený jednáním ve věcech reklamací: [REDACTED]
DIČ: CZ29462525
Bankovní spojení: Fio Banka a.s.
č. účtu: [REDACTED]

dále jen „zhotovitel“ na straně druhé



I.

Předmět dodatku

V průběhu realizace kopaných sond v rámci areálu základní školy bylo zjištěno, že skutečný návoz vysokopeční strusky, na které je budova školy postavena je daleko vyšší než se původně předpokládalo, z toho důvodu se provedly další sondy v 2. podzemním podlaží, aby se zjistila skutečná hloubka základové spáry a její uložení. Dále bylo rozhodnuto o provedení laboratorních zkoušek karbonatizace betonu v opěrných zdech, aby se zjistila skutečná únosnost a stav betonu ve stávajících opěrných zdech. To vše mělo za následek prodloužení lhůty předprojektové přípravy a z toho důvodu projekční kancelář nemohla zahájit projekční práce. Vzhledem k tomu požádal zhotovitel o změnu termínu plnění z původních 16 týdnů od podpisu smlouvy na 30 týdnů od podpisu smlouvy.

V souvislosti s tímto se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo č. 2017/02/097/MaD na vypracování projektové dokumentace „**Stavební úpravy objektu ZŠ a MŠ Kaštanová č. p. 412, Třinec**“ (dále jen „smlouva“) ze dne 17.07.2017.

1. Článek 3. odst. 1 smlouvy se nahrazuje tímto zněním:

Smluvní strany se dohodly, že dílo bude předáváno a přejímáno po částech. Zhotovitel se zavazuje, že jednotlivé projektové dokumentace v rozsahu a obsahu dle této smlouvy objednateli předá v těchto termínech:

Společná dokumentace pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení (dále jen DÚR a DSP) – do **30 týdnů** od podpisu smlouvy,

Dokumentace pro provádění stavby (dále jen DPS) do **12 týdnů** od odevzdání společné dokumentace pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení.

II.

Závěrečná ujednání

1. Znění ostatních ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
3. O uzavření dodatku č. 1 rozhodla Rada města Třince usnesením č. 2017/3653 ze dne 23.10.2017.

V Třinci dne 30. 10. 2017

V Jablunkově dne 30. 10. 2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

RNDr. Věra Palkovská
starostka města

Ing. arch. Marek Pyszko
jednatel společnosti

Milan Czudek
jednatel společnosti