

Datum: 14.9.2017

Vyřizuje: Ing. Milan Cifr

## **Věc: Věchnov – kanalizace**

### **Změnový list ZL 05**

### **Čistící šachta (odkalení) na výtlaku - méněpráce**

### **Vyjádření zodpovědného projektanta**

Při projektové přípravě akce Věchnov – kanalizace vycházel projektant z platných souhlasů vlastníků pozemků. Při výstavbě však vlastník pozemku požadoval posunutí čistící šachty (odkalení) na výtlaku ze staničení Km 1,145 do staničení cca Km 1,047. Po odsouhlasení s provozovatelem, investorem, TDI a projektantem byla tato šachta posunuta a současně bylo z důvodů nově vzniklých poměrů, upuštěno od výstavby čistící šachty pro odkalení ve staničení Km 0,957. Tuto nově vzniklou skutečnost nebylo možno v rámci projektové přípravy postihnout. S předloženou změnou souhlasím.









S pozdravem

Ing. Milan Cifr



**Ing. Milan Cifr**  
Višňová 862  
593 01 Bystřice nad Pernštejnem  
IČ: 60787741 DIČ: CZ6603182289  
Tel.: 774 167 734

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50  
51  
52  
53  
54  
55  
56  
57  
58  
59  
60  
61  
62  
63  
64  
65  
66  
67  
68  
69  
70  
71  
72  
73  
74  
75  
76  
77  
78  
79  
80  
81  
82  
83  
84  
85  
86  
87  
88  
89  
90  
91  
92  
93  
94  
95  
96  
97  
98  
99  
100

<b>Věchnov - kanalizace</b>	
<b>Změnový list č. 06</b>	
<b>Změna zatřídění hornin</b>	
<b>Část stavby dotčená změnou:</b>	Stoka A v úseku RN – Š15, B, C, D, E, E-1, G, H
<b>Projektční zpracování změny:</b>	Není požadováno
<b>Popis změny:</b> Při výstavbě kanalizace v obci Věchnov bylo zastiženo na stokách A, B, C, D, E, E-1, G, H podloží se zvýšenou třídou těžitelnosti. Vzhledem ke zvýšené tvrdosti hornin musela být v daném úseku použita odpovídající technika a technologie rozebírání hornin. Hornina se v celé její mocnosti rozpojovала mechanickými kladivý a rozrývacím trnem. Současně byla na základě požadavku investora přivednuta niveleta stoky E (Š60-Š63), z důvodu nevhodných geologických poměrů.	
<b>Ohodnocení změny</b>	<b>739 813 Kč bez DPH</b>
<b>Ohodnocení změny (slovy):</b>	Seđmsettřicetdevěttřicetřináctkorunčeských
<b>Vliv změny na termín dokončení:</b>	nemění se
<b>Přílohy:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- situace</li> <li>- technická zprávy zatřídění hornin do tříd těžitelnosti</li> <li>- kopie stavebního deníku</li> <li>- rozpočet</li> <li>- vyjádření projektanta</li> </ul>	
<b>Za investora: Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko</b> <del>zamítnuto</del> - doporučeno  Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko Vodárenská 2 593 01 Žďár nad Sázavou Datum: 	<b>Za projektanta:</b> <del>zamítnuto</del> - doporučeno  <b>Ing. Milan CIFR</b> Višňova 862 593 01 Bystřice nad Pernštejnem IČ: 60787741 DIČ: CZ6603182289 Tel.: 774 167 734 Datum:
<b>Za obec Věchnov:</b> <del>zamítnuto</del> - doporučeno  <b>Obec Věchnov</b> Věchnov 73 593 01 Bystřice n.P. IČO: 008 42 184 Datum: 	<b>Za zhotovitele: PKS stavby a.s.</b> <del>zamítnuto</del> - doporučeno  <b>PKS stavby a.s.</b> Piměnská 139/38 591 01 Žďár nad Sáz. DIČ: CZ46930059 CZECH REPUBLIC Datum: 
<b>Za TDI:</b> <del>zamítnuto</del> - doporučeno  <b>VODÁRENSKÁ</b> akciová společnost, a.s. Soběšická 120/156, Lesná 638 00 Brno Divize Žďár nad Sázavou Studentská 1133/591 21 Žďár nad Sázavou Datum: 