

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

ev. č. 663/2017/SS

uzavřený dále uvedeného dne, měsíce a roku,
dle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění, takto:

1. Účastníci

- 1.1. **Město Mělník**, se sídlem Městského úřadu náměstí Míru 1, 276 01 Mělník, identifikační číslo 237051, daňové i.č. CZ00237051, zastoupené MVDr. Ctíradem Mikešem, starostou, dále jen „objednatel“
- 1.2. **STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o.** se sídlem Jugoslávská 2090, 276 01 Mělník, identifikační 281 77 851, daňové i. č. CZ28177851 bankovní spojení ČS a.s. pobočka Mělník, číslo účtu [REDAKCE] zastoupen Petr Neumann – jednatel společnosti společnost zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 130876, dále jen „zhotovitel“

2. Preambule

- 2.1. Účastníci uzavřeli dne 23.6.2017 smlouvu o dílo, na základě které se zhotovitel zavázal provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, které spočívá v kompletní dodávce stavby „**Rekonstrukce chodníku v ul. Pražská**“ v rozsahu a v souladu s projektovou dokumentací stavby z listopadu 2016, vypracovanou Petrem Šohajem, Na Kopaninách 1627, 276 01 Mělník ve stupni dokumentace pro stavební povolení a dle nabídky zhotovitele č. 17-067 ze dne 9.5.2017, jejíž nedílnou součástí je i zhotovitelem potvrzený a podepsaný výkaz výměr, jenž tvoří nedílnou součást této smlouvy jako její příloha č. 1, a objednatel se zavázal dílo převzít a zaplatit níže sjednanou cenu díla (dále jen „smlouva o dílo“).
- 2.2. V průběhu realizace díla vznikla potřeba změny rozsahu prací, a účastníci se proto dohodli na rozšíření prací dle soupisu víceprací č.17-067-VP1 ze dne 19. září 2017 a na zúžení prací dle a soupisu méněprací č. 17-067-So ze dne 27.9.2017. V souvislosti se změnou rozsahu prací se účastníci dohodli na změně celkové ceny díla a termínu pro dokončení díla.

3. Předmět dodatku

- 3.1. Článek 2 odst. 2.1 smlouvy o dílo se mění tak, že nově zní:
Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, které spočívá v kompletní dodávce stavby „**Rekonstrukce chodníku v ul. Pražská**“ (dále jen „dílo“) v rozsahu a v souladu s projektovou dokumentací stavby z listopadu 2016, vypracovanou Petrem Šohajem, Na Kopaninách 1627, 276 01 Mělník ve stupni dokumentace pro stavební povolení a dle nabídky zhotovitele č. 17-067 ze dne 9.5.2017, jejíž nedílnou součástí je i zhotovitelem potvrzený a podepsaný výkaz výměr, jenž tvoří nedílnou součást této smlouvy jako její příloha č. 1 a dále dle soupisu víceprací č.17-067-VP1 ze dne 19. září 2017, jenž tvoří nedílnou součást této smlouvy jako její příloha č. 2 a soupisu méněprací č. 17-067-So ze dne 27.9.2017, jenž tvoří nedílnou součást této smlouvy jako její příloha č. 3, a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit níže sjednanou cenu díla.
- 3.2. Článek 2 odst. 2.2 smlouvy o dílo se mění tak, že nově zní:

Nabídka zhotovitele č. 17-067 ze dne 9.5.2017 včetně soupisu víceprací č.17-067-VP1 ze dne 19. září 2017 a soupisu méněprací č. 17-067-So ze dne 27.9.2017 je účastníky této smlouvy považována za rozpočet, jehož úplnost (tj. úplnost všech věcí, prací a služeb potřebných pro kompletní zhotovení díla) zhotovitel výslovně zaručuje.

- 3.3. Článek 2 odst. 2.9 smlouvy o dílo se mění tak, že nově zní:

Předmětem díla je vše to, co je uvedeno v projektové dokumentaci stavby, v nabídce zhotovitele ze dne 9.5.2017 včetně soupisu víceprací č.17-067-VP1 ze dne 19. září 2017 a soupisu méněprací č. 17-067-So ze dne 27.9.2017 a v této smlouvě o dílo, přičemž pro to, aby jakákoli část plnění byla považována za součást díla, postačí uvedení i pouze v jednom z uvedených dokumentů.

- 3.4. Článek 3 odst. 3.1 smlouvy o dílo se mění tak, že nově zní:

Kompletní dílo bude provedeno v souladu s podmínkami této smlouvy nejpozději do 10.11.2017

- 3.5. Článek 3 odst. 3.2 smlouvy o dílo se mění tak, že nově zní:

zahájení díla – převzetí staveniště: 24.7.2017

dokončení díla: 10.11.2017

předání díla: 10.11.2017

vyklizení staveniště: 10.11.2017

- 3.6. Článek 5 odst. 5.1 smlouvy o dílo se mění tak, že nově zní:

Cena za provedení díla je stanovena dohodou účastníků na Kč 879.370,-- a je sjednána jako cena maximální, nepřekročitelná po celou dobu provádění díla, zahrnující veškeré náklady potřebné k vytvoření díla, jakož i přiměřený zisk zhotovitele.

- 3.7. Článek 5 odst. 5.3. smlouvy o dílo se mění tak, že nově zní:

Smluvní cena je stanovena na základě nabídky (rozpočtu) zhotovitele ze dne 9.5.2017 včetně soupisu víceprací č.17-067-VP1 ze dne 19. září 2017 a soupisu méněprací č. 17-067-So ze dne 27.9.2017 a její úplnost (tj. úplnost všech věcí, prací a služeb potřebných pro kompletní zhotovení díla) zhotovitel výslovně zaručuje.

- 3.8. Do článku 21 se doplňuje odstavec 21.2 v následujícím znění:

Příloha č. 2: Soupis víceprací č.17-067-VP1 ze dne 19. září 2017

- 3.9. Do článku 21 se doplňuje odstavec 21.3 v následujícím znění:

Příloha č. 3: Soupis méněprací č. 17-067-So ze dne 27.9.2017

- 3.10. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají nedotčena.

4. Veřejnoprávní povinnosti účastníků

- 4.1. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením rady města Mělník číslo 844/2017 ze dne 23.10.2017.

- 4.2. Zhotovitel bere výslovně na vědomí, že objednatel má podle ustanovení § 2 odst. 1 písm. b) zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, charakter subjektu, s nímž uzavřené soukromoprávní smlouvy, jakož i smlouvy o poskytnutí dotace nebo návratné finanční pomoci podléhají povinnému zveřejnění postupem a za podmínek podle tohoto zákona.

- 4.3. Zhotovitel je srozuměn a výslovně a bezvýhradně souhlasí s tím, že úplné znění smlouvy o dílo, ve znění všech jejích dodatků bude zveřejněno v registru smluv, postupem a za podmínek podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Zhotovitel bere rovněž na vědomí, že registr smluv je veřejně přístupný informační systém veřejné správy, jehož správcem je Ministerstvo vnitra, který slouží k uveřejňování smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv a umožňuje bezplatný dálkový přístup.
- 4.4. Účastníci výslovně prohlašují, že veškeré informace, údaje a skutečnosti obsažené ve smlouvě o dílo, ve znění všech jejích dodatků nepovažují samostatně ani v jejich souhrnu za informace, které nelze poskytnout nebo zveřejnit při postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím, tedy zejména obchodní tajemství (ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění), bankovní tajemství (ve smyslu ustanovení § 38 odst. 1 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, v platném znění) a utajované informace (ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, v platném znění) a udělují svůj výslovný souhlas k jejich zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 4.5. Objednatel se zavazuje zaslat smlouvu o dílo ve znění (tohoto) Dodatku č. 1 správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku.

5. Závěrečná ustanovení dodatku

- 5.1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu oběma účastníky.
- 5.2. Práva a povinnosti vyplývající z tohoto dodatku se řídí právním řádem České republiky. Právní vztahy smluvních stran dodatkem výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
- 5.3. V případě neplatnosti jednoho nebo více ustanovení tohoto dodatku nebude dotčena platnost ostatních ustanovení.
- 5.4. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, přičemž každé ze smluvních stran náleží po dvou vyhotoveních.
- 5.5. Účastníci prohlašují, že právní jednání spojená s uzavřením tohoto dodatku učinili svobodně a vážně, že nikdo z nich nejednal v tísní ani za jednostranně nevýhodných podmínek, že s obsahem dodatku se řádně seznámili, souhlasí s ním a na důkaz toho jej podepisují.

V Mělníku dne 24.10.2017

MVDr. Ctirad Mikeš
starosta města Mělník

Petr Neumann
STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o.

KRYCI LIST ZÚSTATKU

Období: 28.8.-27.9.2017

Název stavby

Rekonstrukce chodníku v ul. Pražská, Mělník

JKSO

Název objektu

EČO

Místo

Mělník

IČ

DIČ

Objednatel

Město Mělník

002 37 051

CZ00237051

Projektant

Zhotovitel

STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o., Mělník

281 77 851

CZ28177851

Zpracoval

Bursová

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

17-067-SoD

27.09.2017

CZ-CPA


Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	4 658,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Kompletační činnost	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Ztížené výrobní podm	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provoz investora	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Přesun stavebních ka	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		4 658,00	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel



D Celkem bez DPH 4 659,00

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	4 659,00	978,00

Cena s DPH 5 638,00

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ

Období: 28.8.-27.9.2017

Stavba: Rekonstrukce chodníku v ul. Pražská, Mělník
Objekt:Objednatel: Město Mělník
Zhotovitel: STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o., Mělník
Místo: MělníkZpracoval: Bursová
Datum: 27. 9. 2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkem	Prostaveno [MJ]	Prostaveno [Kč]	Zůstatek [MJ]	Zůstatek [Kč]
1 Zemní práce						204 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	001	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	l	239,890	40,80	9 779,00	0,000	0,00	0,000	0,00
2	001	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	l	4 793,800	2,10	10 067,00	0,000	0,00	0,000	0,00
3	221	113107121	Odstranění podkladu pí do 50 m2 z kameniva drcaného II 100 mm	m2	617,000	18,00	11 106,00	0,000	0,00	0,000	0,00
4	221	113105111	Rozebrání dlažeb z lomového kamene kladených na sucho	m2	817,000	44,20	27 271,00	0,000	0,00	0,000	0,00
5	221	113202111	Vyrážení obrub krajníků obrubníků stojalých	m	16,000	36,40	582,00	0,000	0,00	0,000	0,00
6	001	121101101	m	m3	108,750	23,30	2 534,00	0,000	0,00	0,000	0,00
7	001	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	6,170	99,20	612,00	0,000	0,00	0,000	0,00
8	001	132301101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	18,240	514,00	9 375,00	0,000	0,00	0,000	0,00
9	001	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	133,160	16,40	2 184,00	0,000	0,00	0,000	0,00
10	001	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	l	239,890	66,00	15 820,00	0,000	0,00	0,000	0,00
11	231	183205112	Založení záhonu v rovině a svahu do 1:5 zemina tř 3	m2	482,100	8,60	4 146,00	0,000	0,00	0,000	0,00
12	231	183405212	Výsev trávníku hydroosevem	m2	482,100	27,20	13 113,00	0,000	0,00	0,000	0,00
13	005	005724150	osivo směs travní parková směs exclusive	kg	241,050	93,00	22 418,00	0,000	0,00	0,000	0,00
14	103	103716000	subzrát pro trávníky B VL	m3	144,830	520,00	75 208,00	0,000	0,00	0,000	0,00
2 Zakládání						1 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	001	215901101	Zhuštění podloží z homin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých (d) do 0,8	m2	463,700	4,20	1 948,00	0,000	0,00	0,000	0,00
5 Komunikace pozemní						212 703,00	0,00	4 658,00	0,00	0,00	0,00
16	221	564201111	Podklad nebo podsyp ze šterkodrtu ŠP II 40 mm	m2	463,700	17,24	7 984,00	0,000	0,00	0,000	0,00
17	221	564831111	Podklad ze šterkodrtu ŠD II 100 mm	m2	463,700	39,80	18 455,00	0,000	0,00	0,000	0,00
18	221	564831112	Podklad ze šterkodrtu ŠD II 110 mm	m2	267,850	42,30	11 330,00	0,000	0,00	0,000	0,00
19	221	564851111	Podklad ze šterkodrtu ŠD II 150 mm	m2	195,850	78,60	15 394,00	0,000	0,00	0,000	0,00
20	221	598215021	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši II 80 mm skupiny A pí do 300 m2	m2	260,000	176,20	45 812,00	0,000	0,00	7,850	1 383,00
21	221	598215040	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši II 80 mm skupiny B pí do 300 m2	m2	195,850	189,00	37 016,00	0,000	0,00	0,000	0,00
22	R	0500-01	Detaily provedení dlažby u vstupů a vjezdů do přilehlých objektů	kmp	1,000	7 000,00	7 000,00	0,000	0,00	0,000	0,00
23	R	0500-02	Ukončení chodníku u stávajícího povrchu do ulice Macharova	m	4,000	496,00	1 984,00	0,000	0,00	0,000	0,00
24	592	592450220	dlažba zámková H-PROFIL kraj HBB 20x16,5x6 cm přírodní	m2	273,000	131,20	35 818,00	0,000	0,00	2,000	262,00
25	592	592451190	dlažba zámková stepečká 20x10x6 cm červená	m2	0,000	355,70	0,00	0,000	0,00	6,000	2 134,00
26	592	592449990	dlažba zámková H-PROFIL 20x16,5x6 cm barevná	m2	199,500	159,90	31 900,00	0,000	0,00	5,500	879,00
91 Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací						64 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	231	916581111	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	80,000	174,20	13 936,00	0,000	0,00	0,000	0,00
28	946	460650185	Osazení betonových obrubníků ležatých silničních do betonu prostého	m	72,000	261,90	18 857,00	0,000	0,00	0,000	0,00
29	221	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	9,120	2 184,00	19 918,00	0,000	0,00	0,000	0,00
30	R	9100-01	Náhradní zajištění vstupů a vjezdů do přilehlých objektů	sou b	1,000	5 800,00	5 800,00	0,000	0,00	0,000	0,00
31	R	9100-02	Ochrana stávajících sloupů veřejného osvětlení	sou b	1,000	1 600,00	1 600,00	0,000	0,00	0,000	0,00
32	R	9100-03	Vytýčení inženýrských sítí před započítáním prací	l	1,000	4 500,00	4 500,00	0,000	0,00	0,000	0,00
99 Přesuny hmot						114 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	221	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažebním	l	718,900	159,00	114 305,00	0,000	0,00	0,000	0,00
D86 Přesuny suti a vybouraných hmot						107 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	221	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	l	230,610	24,50	5 650,00	0,000	0,00	0,000	0,00
35	221	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	l	4 612,200	1,80	8 302,00	0,000	0,00	0,000	0,00
36	221	997221141	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů slávebním kolečkem do 50 m	l	230,610	12,50	2 883,00	0,000	0,00	0,000	0,00
37	221	997221149	Příplatek ZKD 10 m u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů slávebním kolečkem	l	4 612,200	6,20	28 596,00	0,000	0,00	0,000	0,00
38	221	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	l	230,610	72,99	16 832,00	0,000	0,00	0,000	0,00
39	221	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	l	230,610	198,00	45 861,00	0,000	0,00	0,000	0,00
Celkem						705 706,00	0,00	4 658,00	0,00	0,00	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby **Rekonstrukce chodníku v ul. Pražská Mělník - vícepráce**

JKSO

Název objektu

EČO

Místo

Mělník

Objednatel

Město Mělník

IČ

DIČ

Projektant

Zhotovitel

STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o., Mělník

281 77 851

CZ28177851

Zpracoval

Bursová

CZ-CPV

CZ-CPA

Rozpočet číslo

17-067-VP1

Dne

19.09.2017


Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby		
1	HSV Dodávky	70 155,00	8 Práce přesčas	0,00	13 Zařízení staveniště	6 500,00
2	Montáž	55 264,00	9 Bez pevné podl.	0,00	14 Projektové práce	0,00
3	PSV Dodávky	1 155,00	10 Kulturní památka	0,00	15 Územní vlivy	0,00
4	Montáž	4 716,00	11	0,00	16 Provozní vlivy	0,00
5	"M" Dodávky	0,00			17 Jiné VRN	0,00
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř.)	131 290,00	12 DN (ř. 8-11)		19 VRN (ř. 13-18)	6 500,00
20	HZS	0,00	21 Kompl. činnost	0,00	22 Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel



D Celkem bez DPH 137 790,00

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	137 790,00	28 936,00

Cena s DPH 166 726,00

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce chodníku v ul. Pražská Mělník - vícepráce

Objekt:

Objednatel: Město Mělník

Zhotovitel: STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o., Mělník

Místo: Mělník

Zpracoval: Bursová

Datum: 19. 9. 2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
5 Komunikace pozemní						10 774,00	4,278
1	596215040	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny B pl do 300 m2	m2	14,150	189,00	2 674,00	1,212
2	592451191	dlažba zámková slepecká 20x10x8 cm červená	m2	21,000	385,70	8 100,00	3,066
A Úprava u čp. 378						18 199,00	11,954
3	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic tl. 6cm	m2	45,000	55,50	2 498,00	0,000
4	596215040	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny B pl do 300 m2	m2	45,000	189,00	8 505,00	3,854
5	592450070	dlažba zámková H-PROFIL HBB 20x16,5x8 cm přírodní	m2	45,000	159,90	7 196,00	8,100
B Úprava u čp 382						1 974,00	0,707
6	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	7,000	36,40	255,00	0,000
7	916561111	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	7,000	174,20	1 219,00	0,707
8	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic tl. 6cm	m2	9,000	55,50	500,00	0,000
C Úprava u školy						7 962,00	3,334
9	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	18,000	36,40	655,00	0,000
10	916561111	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	18,000	174,20	3 136,00	1,817
11	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic tl. 6cm	m2	18,000	55,50	999,00	0,000
12	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm	m2	18,000	176,20	3 172,00	1,517
D Nopová folie u čp 379,380,378						1 575,00	0,009
13	711161302	Izolace proti zemní vlhkosti stěn foliemi nopovými pro běžné podmínky tl. 0,4 mm šířky 0,5 m	m2	15,000	105,00	1 575,00	0,009
E Chráničky kabelů CETIN						66 623,00	34,046
14	132301101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	16,800	514,00	8 635,00	0,000
15	130001101	Příplatek za ztlžení vykopávky v blízkosti podzemního	m3	16,800	383,00	6 434,00	0,000
16	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	16,800	16,40	276,00	0,000
17	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	30,240	66,00	1 996,00	0,000
18	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopisku	m3	2,800	789,00	2 209,00	0,000
19	388995212	Chránička kabelů z trub HDPE DN 110	m	84,000	83,80	7 039,00	0,068
20	345754930	chránička kabelová dělená DN 110	m	84,000	329,00	27 636,00	0,378
21	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženo do 3 m	m3	16,800	340,00	5 712,00	0,000
22	583312000	štěrkopisek netříděný zásypaný materiál	t	33,600	199,00	6 686,00	33,600

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
F Úprava anglických dvorků						4 296,00	0,001
23	761661001.	Výšková úprava sklepních světlíků (anglických dvorků) 90/40 cm zvýšením, snížením	kus	6,000	716,00	4 296,00	0,001
G Rozšíření u čp 378						9 333,00	7,762
24	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	2,970	99,20	295,00	0,000
25	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	2,970	16,40	49,00	0,000
26	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	5,346	66,00	353,00	0,000
27	215901101	Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých l(d) do 0,8	m2	11,000	4,20	46,00	0,000
28	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	11,000	78,60	865,00	3,079
29	596215040	Kladení zámkové dlažby komunikaci pro pěší tl 80 mm skupiny B pl do 300 m2	m2	11,000	189,00	2 079,00	0,942
30	592450070	dlažba zámková H-PROFIL HBB 20x16,5x8 cm přírodní	m2	11,000	159,90	1 759,00	1,980
31	916561111	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	12,200	174,20	2 125,00	1,232
32	899432111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm snížením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	2,000	881,00	1 762,00	0,529
HSV HSV						10 554,00	0,000
998 Přesun hmot						10 554,00	0,000
33	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	62,081	170,00	10 554,00	0,000
Celkem						131 290,00	62,091