

Dodatek č. 1

k smlouvě o dílo č. : SML/140/2017/OVV

uzavřené dne 26. 6. 2017 dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, mezi:

I.

Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Brno, Městská část Brno – Nový Lískovec
sídlo Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno

kontaktní adresa: Oblá 518/75a, 634 00 Brno

IČ: 44992785-10

bankovní spojení: Sberbank CZ a. s.

účet č.: 4200097028/6800

ID datové schránky: ixpbwsj

kontaktní osoba: Ing. Vladimír Pohanka, investiční referent,

tel. 547 428 915, 778 499 024, pohanka@nliskovec.brno.cz

jednající Ing. Janou Drápalovou, starostkou

číslo smlouvy objednatele: SML/140/2017/OVV

a

Zhotovitel: Brněnské komunikace a.s.

se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno - Štýřice

IČ: 60733098

DIČ: CZ60733098

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.

účet č.: 382286023/0300

zapsán dne 1.1.1995 v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl B, vložka 1479

ID datové schránky: tk7c8xt

zastoupen Ing. Luděk Borovým, generálním ředitelem, na základě plné moci

ve věcech běžného plnění smlouvy Ing. Leošem Chasákem, provozním ředitelem

Lubošem Skácelelem, vedoucím střediska letní a zimní údržby

Ing. Martin Glaser, mistr střediska zimní a letní údržby

číslo smlouvy zhotovitele: 17000279

II.

Předmět dodatku

Smluvní strany se v souladu s čl. XV. odst. 5 smlouvy o dílo uzavřené dne 26. 6. 2017 dohodly na tomto Dodatku č. 1 z důvodu změny rozsahu prací dle Změnových listů č. 1, 2,3, 4 a 5.

Zdůvodnění:

Zhotovitel zpracoval změnové listy č. 1, 2, 3, 4, 5 v předmětu smlouvy a splnil část předmětu smlouvy. Na základě zpracování změnových listů a přiloženého rozpisu změn v Příloze č. 1 jsou níže uvedeny tyto změny.

III.

1. **Mění se čl. II Předmět smlouvy odst. 1** a doplňuje se v následujícím znění:

„ (1) *Přesný popis díla:*

Práce, jejichž provedení je předmětem této smlouvy, jsou zařazeny pod číselný kód 42.11 Klasifikace produkce (CZ-CPA) a specifikovány v projektové dokumentaci, stavebním povolení a položkovém rozpočtu. Stavební povolení tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. Položkový rozpočet tvoří příloha č. 2 Smlouvy a přílohu č. 1 Dodatku č. 1 Položkový rozpočet - změny.“

2. Obě smluvní strany se tímto dodatkem č.1 z důvodu přeložek inženýrských sítí E.On, výběru nové firmy pro montáž přístřešku z pozinkovaného materiálu a zpracování „geometrického zaměření stavby“ dohodly na změně čl. 3 odst. 2, které se mění a nově zní:

„ (2) a) *Provádění parkoviště bude ukončeno 31. 8. 2017*

b) Provádění poježděný chodník u čísla 1 a napojení chodníku na ulici Rybnickou bude ukončeno do 30. 9. 2017

c) Provádění realizace přístřešku na kontejnery bude ukončeno do 15. 10. 2017

d) Dokladová část bude předána do 31. 10. 2017 včetně protokolu o předání a převzetí prací.“

3. Smluvní strany se dohodly na tom, že cena za změněné plnění dle Příloha č. 1 Dodatku činí:

Cena bez DPH -150.120,58 Kč

DPH..... -31.525,32 Kč

Cena s DPH -181.645,32 Kč

za veškeré plnění zhotovitele v souladu s Přílohou č. 1 Smlouvy a Přílohy č. 1 Dodatku činí:

Cena bez DPH 3.967.110,03 Kč

DPH..... 833.093,12 Kč

Cena s DPH 4.800.203,14 Kč

Mění se čl. IV Cena díla odst. 1 a 5 a doplňuje se v následujícím ve znění:

„ IV. *Cena díla*

- (1) *Cena díla byla dohodou smluvních sjednána ve výši 3.967.110,03 Kč (slovy: třímilionydevětsetšedesátstodeset korun českých, tři haléře) bez DPH. K této ceně bude připočtena DPH v zákonné výši.*

- (5) *Položkový rozpočet díla tvoří přílohu č. 1 Smlouvy a změněný rozpočet tvoří přílohu č. 1 Dodatku.“*

IV.

Ostatní změny

Dodatkem č. 1 se mění příloha č. 1 Smlouvy v souladu s Přílohou č. 1 Dodatku.

V.
Závěrečná ustanovení dodatku

1. Ostatní ujednání smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčené zůstávají v platnosti a nemění se.
2. Obě strany prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylu.
3. Smluvní strany berou na vědomí, že společnost Brněnské komunikace a.s. je povinna dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
4. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu druhou smluvní stranou, účinnosti nabude dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zveřejnění zajistí objednatel.
5. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.

Doložka

ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění
Objednatel prohlašuje, že dodatek č. 1 k smlouvě o dílo č.: SML/140/2017/OVV, byla projednána a schválena na zasedání Rady městské části Brno – Nový Lískovec č.17, které se konalo dne 6.9.2017

Přílohy:

Příloha č. 1: Položkový rozpočet - změny



Za objednatele:

V Brně dne


.....
Ing. Jana Drápalová
starostka

Za zhotovitele:

V Brně dne 17 - 10 - 2017



.....
Ing. Luděk Borový
generální ředitel, na základě plné moci

Položkový rozpočet - změny

Zakázka: ROZŠÍŘENÍ PARKOVIŠTĚ ČTVRTĚ V SEVERNÍ A JIŽNÍ ČÁSTI			
Objednatel: Městská část Brno - Nový Lískovec		IČ: 44992785	
Oblá 75a		DIČ:	
634 00 Brno			
Zhotovitel:	Brněnské komunikace a. s.	IČ: 607 330 98	
	Renneská třída 787/1a	DIČ:	
	639 00 Brno - Štýřice		

Rozpis ceny	Dodávka	Montáž	Celkem
HSV	0,00	0,00	0,00
PSV	0,00	0,00	0,00
MON	0,00	0,00	0,00
Vedlejší náklady	0,00	0,00	0,00
Ostatní náklady	0,00	0,00	0,00
Celkem	0,00	0,00	0,00

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-150 120,58 CZK
Základní DPH	21 %	-31 525,32 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK
Cena celkem s DPH		-181 645,90 CZK

v _____ dne **29.8.2017**



 Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Díl	cena bez DPH	DPH	Celkem cena s DPH
10	Změnový list č.1 - Zemní práce	1	-456 963,28	-95 962,29	-552 925,57
20	Změnový list č.2 - Zemní práce	1	231 477,20	48 610,21	280 087,41
30	Změnový list č.3 - Komunikace		17 756,60	3 728,89	21 485,49
40	Změnový list č.4 - Doplnující práce na komunikaci		-396,80	-83,33	-480,13
50	Změnový list č.5 - Doplnující práce na komunikaci		58 005,70	12 181,20	70 186,90
Cena celkem			-150 120,58	-31 525,32	-181 645,90

Popis rozpočtu: 10 - Změnový list č. 1 - zemní práce

Stavba je realizovaná o 10cm výše než je v PD a parkovací plochy 2 a 3 jsou provedeny v příčném sklonu 1% tak, aby byl ochráněn kořenový systém vzrostlých stromů. Ochrana vzrostlých stromů bedněním se neprováděla vzhledem k ručnímu odkopu.

Popis rozpočtu:20 - Změnový list č.2 - zemní práce

Změna technologie prac (frézování krytu v tl. 150 mm)í byla vyžádána skutečnou skladbou stávajícího parkoviště zjištěnou sondami před zahájením prací

Navýšení počtu bouraných obrub vyplynul ze zvednutí stavby o 10 cm a tím zvětšení opravovaných ploch připojovacích chodníků

Popis rozpočtu:30 - Změnový list č.3 - komunikace

Změna v množství dlažby je dána změnou dlažby v místě parkování tělesně postižených oproti projektu. Dále se v ní promítá

úbytek jednoho parkovacího místa vzniklého vlivem umístění inženýrských sítí v místě vjezdu z ulice Rybnická.

Zvýšení rozsahu pokládky asfaltového betonu vyplynulo ze zvednutí stavby o 10 cm a tím zvětšení opravovaných ploch připojovacích chodníků.

Popis rozpočtu:40 - Změnový list č.4 - Doplnující práce na komunikaci

Navýšení počtu osazených obrub vyplynul ze zvednutí stavby o 10 cm a tím zvětšení opravovaných ploch připojovacích chodníků

Změny počtu silničních obrub jsou dány ochranou kořenového systému vzrostlých stromů. V tomto místě byly zapuštěné silniční

obruby nahrazeny nájezdovými obrubami.

Popis rozpočtu:50 - Změnový list č.5

Práce a materiál jsou realizovány dle odsouhlasené PD. Položka nebyla zahrnuta do rozpočtu.

Položkový rozpočet

S:	ROZŠÍŘENÍ PARKOVIŠTĚ ČTVRTĚ V SEVERNÍ A JIŽNÍ ČÁSTI
O:	ZMĚNOVÉ PRÁCE - ROZŠÍŘENÍ PARKOVIŠTĚ ČTVRTĚ V SEVERNÍ A JIŽNÍ ČÁSTI
R:	10 Změnový list č. 1 - Zemní práce
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				-456 963,28
15	122202202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3	m3	-512,08889	86,00	-44 039,64
23	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	-200,00000	154,90	-30 980,00
24	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	-96,00000	154,90	-14 870,40
25	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	-512,08889	232,50	-119 060,67
26	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	-100,00000	181,80	-18 180,00
27	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	-100,00000	181,80	-18 180,00
28	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	-48,00000	181,80	-8 726,40
29	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	-512,08889	14,10	-7 220,45
30	1	Poplatek za uložení na skládce	t	-922,22000	186,00	-171 532,92
43	184807111R00	Ochrana stromu bedněním - zřízení	m2	-48,00000	394,80	-18 950,40
44	184807112R00	Ochrana stromu bedněním - odstranění	m2	-48,00000	108,80	-5 222,40

Položkový rozpočet

S:	ROZŠÍŘENÍ PARKOVIŠTĚ ČTVRTÉ V SEVERNÍ A JIŽNÍ ČÁSTI
O:	ZMĚNOVÉ PRÁCE - ROZŠÍŘENÍ PARKOVIŠTĚ ČTVRTÉ V SEVERNÍ A JIŽNÍ ČÁSTI
R:	20 Změnový list č. 2 - Zemní práce
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / M	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				231 477,20
7	20170820	Frézování živичného krytu tl. 1 50 mm bez překážek v trase	m2	1 080,00000	174,50	188 460,00
3	113107620	Odstranění podkladu nad 50 m2 kamenivo drcené tl. 200 mm	m2	-540,00000	33,30	-17 982,00
22	130901121	Bourání konstrukcí z betonu ve vykopávkách bagrem a kladivem	m3	35,00000	1 648,00	57 680,00
8	113201111	Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových	m	36,00000	92,20	3 319,20

Položkový rozpočet

S:	ROZŠÍŘENÍ PARKOVIŠTĚ ČTVRTĚ V SEVERNÍ A JIŽNÍ ČÁSTI
O:	ZMĚNOVÉ PRÁCE - ROZŠÍŘENÍ PARKOVIŠTĚ ČTVRTĚ V SEVERNÍ A JIŽNÍ ČÁSTI
R:	30 Změnový list č. 3 - Komunikace
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	5	Komunikace				17 756,60
53	2	Nahrazeno KSC ve stejném rozsahu	m2	0,00000	0,00	0,00
54	3	Nahrazeno KSC ve stejném rozsahu	m2	0,00000	0,00	0,00
65	Specifikace	Bet.zámková dl. Ryolit	m2	28,00000	190,70	5 339,60
66	Specifikace	Bet.zámková dlažba Lora	m2	-40,00000	315,30	-12 612,00
58	577141111	Betonový asfalt ACO 11+ tl. 40 mm	m2	90,00000	278,10	25 029,00

Položkový rozpočet

S:	ROZŠÍŘENÍ PARKOVIŠTĚ ČTVRTĚ V SEVERNÍ A JIŽNÍ ČÁSTI
O:	ZMĚNOVÉ PRÁCE - ROZŠÍŘENÍ PARKOVIŠTĚ ČTVRTĚ V SEVERNÍ A JIŽNÍ ČÁSTI
R:	40 Změnový list č. 4 - Doplnující práce na komunikaci
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / M	Celkem
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				-396,80
81	917862111R00	Osazení stojatého obrubníku s opěrou, lože z C12/5	m	36,00000	223,20	8 035,20
83	Specifikace	Obrubník silniční dvouvrstvý 100/15/25 ,přírodní	m	-62,00000	344,00	-21 328,00
84	Specifikace	Obrubník silniční nájezdový dvouvrstvý 100/15/15,přírodní	m	62,00000	208,00	12 896,00

Položkový rozpočet

S:	ROZŠÍŘENÍ PARKOVIŠTĚ ČTVRTĚ V SEVERNÍ A JIŽNÍ ČÁSTI
O:	ZMĚNOVÉ PRÁCE - ROZŠÍŘENÍ PARKOVIŠTĚ ČTVRTĚ V SEVERNÍ A JIŽNÍ ČÁSTI
R:	50 Změnový list č. 5 - Doplnující práce na komunikaci
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				58 005,70
		Pokládka betonových zábran pod kola ZPK 190/23/23	ks	17,00000	650,00	11 050,00
	Specifikace	Betonová zábrana pod kola ZPK 190/23/23	ks	17,00000	2 762,10	46 955,70