

..... **HS_3/17** **170044**

**DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO
ze dne 30.05.2017**

**I.
Smluvní strany**

- | | |
|------------------------------|---|
| 1. Objednatel | Podniky města Šumperka a.s. |
| Se sídlem: | Slovanská 255/21, 787 01 Šumperk |
| Zastoupená: | Mgr. Tomášem Spurným, předsedou představenstva |
| IČO: | 65138163 |
| DIČ: | CZ65138163 |
| zapsána v OR: | vedeném Krajským soudem v Ostravě, vložka B 1224 |
| <i>dále jen „objednatel“</i> | |
| 2. Zhotovitel | MORYS s.r.o. |
| Se sídlem: | Korejská 894/9, 702 00 Ostrava - Přívoz |
| Zastoupená: | Ing. Pavlem Mrhačem, jednatelem společnosti |
| IČO: | 42864771 |
| DIČ: | CZ42864771 |
| zapsána v OR: | vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 1504 |
| <i>dále jen zhotovitel</i> | |

**II.
Předmět dodatku**

- A.** V návaznosti na rozhodnutí objednatele o demolici původní hlasatelny ze dne 13.10.2017 a následné provedení odstranění tohoto objektu v říjnu 2017, kdy teprve po jejím odstranění mohl zhotovitel provést zateplení fasády v místě původní hlasatelny, se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu realizace díla, tzn. že čl. VI. bod 2. smlouvy nově zní takto:

**„VI.
Termín plnění**

2. *Zhotovitel se zavazuje provést a předat protokolárně celé dílo objednateli do 07.11.2017.“*
- B.** Objednatel podpisem tohoto dodatku potvrzuje, že zhotovitel měl celé dílo (vyjma prostoru za původní hlasatelnu) připraveno k předání v termínu do 30.09.2017.
- C.** Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změny.

**III.
Závěrečná ustanovení**

- A.** Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaný oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po dvou vyhotoveních.

V Šumperku dne 30.10.2017
Za objednatele:

V Ostravě dne 31.10.2017
Za zhotovitele:

.....
Mgr. Tomáš Spurný
předseda představenstva
Podniky města Šumperka a.s.

.....
Ing. Pavel Mrhač
jednatel společnosti
MORYS s.r.o.