

DODATEK č. 1
ke Smlouvě o dílo ze dne 28. 6. 2017
(dále jen „Dodatek“)

MEZI:

(1) Královéhradecký kraj

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

IČO: 708 89 546

DIČ: CZ70889546

zastoupený hejtnanem PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D.

bankovní spojení: [REDAKCE]

č. účtu: [REDAKCE]

(dále jen „Objednatel“) na jedné straně

a

(2) ALPINE Bau CZ a.s.

Jiráskova 613/13, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí

IČO: 026 04 795

DIČ: CZ02604795

Zastoupený Ing. Alešem Kramným a Ing. Josefem Pohorským, prokuristy

Zapsaný v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, sp. zn. B 10609

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Č.ú.: [REDAKCE]

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“)

na zhotovení díla „**III/299 15 Dvůr Králové nad Labem, ul. Heydukova – I. ETAPA**“.

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 1, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku včetně tabulky Změny závazků ze smlouvy, sjednaly smluvní strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:

1) V Souhrnu smluvních dohod v článku **I. Základní ustanovení** odst. 1 zní takto:

1. Objednatel přijímá nabídku Zhotovitele na provedení a dokončení Díla „**III/299 15 Dvůr Králové nad Labem, ul. Heydukova – I. ETAPA**“, včetně změny č. 1 v dané lokalitě a určené lhůtě, specifikovaných v dokumentech v článku II. této Smlouvy (dále jen „Dílo“) a zároveň se zavazuje za zhotovení Díla zaplatit cenu ve výši **22 956 579,67 Kč vč. DPH** (slovy dvacetdvamilionůdevětsetpadesátšesttisícšedesátdevět Korun českých šedesátšedm haléřů) v souladu se zněním nabídky (bod (c) článek II. Smlouvy).

2) Cena díla, jak byla původně rozepsána v Dopisu nabídky ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (c), se tedy tímto dodatkem mění takto:

Cena bez DPH	18 972 379,89 korun českých
DPH (21%)	3 984 199,78 korun českých
Cena celkem	22 956 579,67 korun českých

NA

Číslo stavby: 36530

3) Oceněný výkaz výměr SO 101.2 Silnice III/29915 rekonstrukce (Královéhradecký kraj) a SO 903 Provizorní zajištění přechodnosti mostu ev. č. 29925-1 (Královéhradecký kraj), ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (k) Formuláře a další dokumenty se nahrazuje novým výkazem dle sjednané změny včetně tabulky rekapitulace nabídkové ceny. Tabulka rekapitulace nabídkové ceny a nový oceněný výkaz výměr SO 101.2 Silnice III/29915 rekonstrukce (Královéhradecký kraj) a SO 903 Provizorní zajištění přechodnosti mostu ev. č. 29925-1 (Královéhradecký kraj) je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

4) Ve formuláři Příloha k nabídce, který je součástí Smlouvy o dílo dle čl. II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (c) Dopis nabídky vč. Přílohy k nabídce, se mění následující termíny takto:

Název Pod-článku	Číslo Pod-článku	Příslušné údaje
Datum zahájení prací	1.1.3.2	V termínu určeném zadavatelem (3. 7. 2017)
Doba pro dokončení Stavby (= prací)	1.1.3.3	17 týdnů od termínu určeného zadavatelem (29. 10. 2017)
Doba pro dokončení Díla (6 týdnů po termínu dokončení Stavby)		6 týdnů po termínu dokončení Stavby (10. 12. 2017)
Doba realizace Díla		17 týdnů + 6 týdnů

5) Harmonogram ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (k) Formuláře a další dokumenty se nahrazuje novým harmonogramem dle sjednaných změn. Aktualizovaný harmonogram je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven v 7 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 5 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Předmětná Smlouva se mění dnem účinnosti tohoto dodatku.

Tento dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmána Královéhradeckého kraje učiněného v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/2/128/2017 ze dne 23. 1. 2017.

V Hradci Králové dne

16 -10- 2017

ALPINE Bau CZ s.r.o.
Bráskova 613/13
Krásno nad Ječvou
757 01 Vlnašské Mazičské
IČ: 025 04 795
DIČ: CZ02604795

Objednatel
PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.
hejtman

Zhotovitel
Ing. Aleš Kramný, Ing. Josef Pohorský
prokurista

Název stavby:
" III/29915 Dvůr Králové nad Labem, ul. Heydukova - I.etapa"

Rekapitulace ceny po změně č. 1

OBJEKT	NÁZEV	NABÍDKOVÁ CENA BEZ DPH (bez zaokrouhlení)	ZMĚNA Č. 1		CENA CELKEM BEZ DPH
			vícepráce	méněpráce	
SO 000.1	VŠEOBECNÉ A PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY	457 606,32	0,00	0,00	457 606,32
SO 001.1	Příprava území	245 920,00	0,00	0,00	245 920,00
SO 002	Bourací práce III/29915	2 356 378,54	0,00	0,00	2 356 378,54
SO 101.1	Silnice III/29915 - OKV	708 214,13	0,00	0,00	708 214,13
SO 101.2	Silnice III/29915 - rekonstrukce	11 207 640,46	369 507,86	579 948,68	10 997 199,65
SO 190	Trvalé dopravní značení III/29915	377 493,49	0,00	0,00	377 493,49
SO 201	Most ev.č.29915-1A	1 386 111,86	0,00	0,00	1 386 111,86
SO 202	Propustek v km 9,533	186 210,33	0,00	0,00	186 210,33
SO 901.1	Dopravně inženýrská opatření	859 794,15	0,00	0,00	859 794,15
SO 902	Oprava objízdných tras	472 681,94	0,00	0,00	472 681,94
SO 903	Provizorní zajištění přechodnosti mostu ev.č. 29925-1	990 161,14	0,00	65 391,66	924 769,48
CENA CELKEM bez DPH		19 248 212,36	369 507,86	645 340,34	18 972 379,89
DPH 21 %		4 042 124,60	77 596,65	135 521,47	3 984 199,78
CENA CELKEM		23 290 336,96	447 104,51	780 861,81	22 956 579,67

OPK

HARMONOGRAM - PLÁN BOZP NA STAVENÍŠTI

Objekt	Pořad. č. položky	Činnost	Zhotovitel Podzhotovitelé	2017																																															
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
SO 101.2	Silnice III/29915 - rekonstrukce		ALPINE Bau CZ a.s.	[Gantt chart for SO 101.2]																																															
	21452	ŠKARČNÍ VRSTVY Z KAMENNÁ DRČENÉHO + VŮ ŠKARČE ROZDROŽENÉ PRODUČI BET																																																	
	372123	INFILTRAČNÍ POSTŘEK Z EMULZE DO 1 PROMM																																																	
SO 102	Rozšíření III/29915 v km 9,368 - 9,548		ALPINE Bau CZ a.s.	[Gantt chart for SO 102]																																															
	18110	ÚPRAVA PLÁŇE SE ZHUTNĚNÍM V NORMÁLNĚ TR 1																																																	
	352101	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁL STABIL CEMENTEM TR 1 SE 0,02 (C 8/F)																																																	
SO 110	Napojení průmyslové zóny v km 9,498		ALPINE Bau CZ a.s.	[Gantt chart for SO 110]																																															
	21452	ŠKARČNÍ VRSTVY Z KAMENNÁ DRČENÉHO																																																	
	36200	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKORTI																																																	
SO 134	Chodníky ul. Heydukova		ALPINE Bau CZ a.s.	[Gantt chart for SO 134]																																															
	917234a	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM																																																	
SO 135	Chodníky ul. Jaroměřská - vlevo		ALPINE Bau CZ a.s.	[Gantt chart for SO 135]																																															
	36203	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKORTI TL DO 100MM																																																	
SO 136	Chodníky ul. Jaroměřská - vpravo		ALPINE Bau CZ a.s.	[Gantt chart for SO 136]																																															
	32712	ZDK OPĚRNÉ, ŽARUBNĚ, NABŘEŽNÍ Z OILCŮ ŽELEZOBETONOVÝCH																																																	
SO 137	Chodníky v KM 9,941 - 10,025		ALPINE Bau CZ a.s.	[Gantt chart for SO 137]																																															
	32712	ZDK OPĚRNÉ, ŽARUBNĚ, NABŘEŽNÍ Z OILCŮ ŽELEZOBETONOVÝCH																																																	
SO 201	Most ev.č. 29915-1A		Alpine Bau CZ a.s.	[Gantt chart for SO 201]																																															
	23217A	ŠTĚTOVÉ STĚNY BERANĚNÉ Z KOVOVÝCH OILCŮ DOČASNĚ																																																	
	45023	VYPŮV ZA OPĚRAMI A ZDM Z KAM DRČ. INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9																																																	
	574444	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACC 11+, TL 50MM																																																	
	28363	NÁTĚRY BETON KONSTR. TYP SA 026-G																																																	
SO 202	Propustek v km 9,533		ALPINE Bau CZ a.s.	[Gantt chart for SO 202]																																															
	18110	ÚPRAVA PLÁŇE SE ZHUTNĚNÍM V NORMÁLNĚ TR 1																																																	
SO 330	Odvodnění III/29915 v úseku Všehrdova - Šylvárovská		ALPINE Bau CZ a.s.	[Gantt chart for SO 330]																																															
	132736	HLoub RYH A MELIOR KAN ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR 1																																																	
SO 440	Veřejné osvětlení		ERMO spol. s r.o.	[Gantt chart for SO 440]																																															
	40000014	BETONOVÝ ZÁKLAD DO ROSTLE ZEMNÝ BEZ BEZDŇNĚ TR 0 1600																																																	
	40110123	KABEL RYHA 10CM ŠÍŘ 40CM HL. 25M																																																	
	40110150	KABEL RYHA 30cm šÍŘ 70cm HL. 2cm 0 3																																																	
	40110283	KABEL RYHA 12 100cm HL. 2cm 0 3																																																	
SO 903	Provizorní zajištění přechodnosti mostu ev.č. 29925-1		Alpine Bau CZ a.s.	[Gantt chart for SO 903]																																															
	434178	MOSTNÍ NOSNÍKY Z OCELÍ S 355																																																	
	574678	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACC 11+, TL 50MM																																																	

Termín zahájení prací: 3.7.2017
 Termín dokončení Stavby (=prací): 29.10.2017
 Termín dokončení Díla: 10.12.2017
 Doba realizace Díla:

! Požadujeme za objekt (ve vyšším řádku) a uvedenou položku označit konkrétní týdny, ve kterých budou uvedené práce prováděny !!!



ALPINE Bau CZ a.s.
 Jiráskova 013/13
 Krásno nad Bečvou
 757 01 Valašské Meziříčí
 IČ: 026 04 795
 DIČ: CZ02604795

Božek

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

Název akce:

III/299 15 Dvůr Králové nad Labem, ul. Heydukova - I. etapa

Tabulka k odst. 4, bodu b)

Původní smluvní cena (vstupní)	19 248 212,36 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Vícepráce zařazené k odst. 4	+ 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 4	- 645 340,34 Kč bez DPH	
Druh veřejné zakázky	stavební práce	
Výsledná cena k odst. 4 (kontrolní)	18 602 872,02 Kč bez DPH	
Změna závazku ze smlouvy - kontrolní (absolutní hodnota)	645 340,34 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.
(Změna ZzS / Smluvní cena) < 15 %	3,35 % < 15,00 %	

Tabulka k odst. 5, bodu c)

Původní smluvní cena (vstupní)	19 248 212,36 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Vícepráce zařazené k odst. 5	+ 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 5	- 0,00 Kč bez DPH	
Výsledná cena k odst. 5 (kontrolní)	19 248 212,36 Kč bez DPH	
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH	
(Změna ZzS / Smluvní cena) < 50 %	0,00 % < 50,00 %	

Tabulka k odst. 6, bodu c)

Původní smluvní cena (vstupní)	19 248 212,36 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Vícepráce zařazené k odst. 6	+ 369 507,86 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 6	- 0,00 Kč bez DPH	
Výsledná cena k odst. 6 (kontrolní)	19 617 720,22 Kč bez DPH	
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	369 507,86 Kč bez DPH	
(Změna ZzS / Smluvní cena) < 50 %	1,92 % < 50,00 %	

Tabulka k odst. 7, bodu b)

Méněpráce zařazené k odst. 7 související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	odečítají se (zahrnou se do "navýšení")
Méněpráce zařazené k odst. 7 nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	

Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 a 7

Původní smluvní cena (vstupní)	19 248 212,36 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 a 7 (vícepráce po odečtení méněprací)	369 507,86 Kč bez DPH		Navýšení nepřekročí 30 %.
(Navýšení / Smluvní cena) < 30 %	1,92 % < 30,00 %		

Pokud je navýšení v záporných hodnotách, počítá se s hodnotou 0.

SOUHRNNÁ TABULKA TOHOTO DODATKU

CELKOVÁ HODNOTA VŠECH VÍCEPRACÍ	+ 369 507,86 Kč bez DPH
CELKOVÁ HODNOTA VŠECH MÉNĚPRACÍ	- 645 340,34 Kč bez DPH
NAVÝŠENÍ SMLUVNÍ CENY DLE TOHOTO DODATKU	-275 832,48 Kč bez DPH

Předchozí dodatek č. 1

		ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK NEEXISTUJE

Předchozí dodatek č. 2		
		ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK NEEXISTUJE

Předchozí dodatek č. 3		
		ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK NEEXISTUJE

Předchozí dodatek č. 4		
		ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK NEEXISTUJE

Předchozí dodatek č. 5		
		ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK NEEXISTUJE

Předchozí dodatek č. 6		

		ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK NEEXISTUJE

Předchozí dodatek č. 7		
		ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK NEEXISTUJE

ZÁVĚREČNÁ POSOUZENÍ		
Změna závazku ze smlouvy - se zohledněním předchozích dodatků		
Původní smluvní cena (vstupní)	19 248 212,36 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Vícepráce zařazené k odst. 4	+ 0,00 Kč bez DPH	
Vícepráce k odst. 4 z předch. dodatků	+ 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 4	- 645 340,34 Kč bez DPH	
Méněpráce k odst. 4 z předch. dodatků	- 0,00 Kč bez DPH	
Druh veřejné zakázky	stavební práce	
Výsledná cena k odst. 4 (kontrolní)	18 602 872,02 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	645 340,34 Kč bez DPH	
(Změna ZzS / Smluvní cena) < 15 %	3,35 % < 15,00 %	

Navýšení - se zohledněním předchozích dodatků		
Původní smluvní cena (vstupní)	19 248 212,36 Kč bez DPH	POSOUZENÍ: Navýšení nepřekročí 30 %.
Navýšení se zahrnutím víceprací z předchozích dodatků	369 507,86 Kč bez DPH	
(Navýšení / Smluvní cena) < 30 %	1,92 % < 30,00 %	

SOUHRNNÁ TABULKA SE ZAHRNUTÍM VŠECH ZMĚN (VČETNĚ PŘEDCHOZÍCH DODATKŮ)	
PŮVODNÍ SMLUVNÍ CENA (VSTUPNÍ)	19 248 212,36 Kč bez DPH
CELKOVÁ HODNOTA VŠECH VÍCEPRACÍ	+ 369 507,86 Kč bez DPH
CELKOVÁ HODNOTA VŠECH MÉNĚPRACÍ	- 645 340,34 Kč bez DPH
SOUČASNÁ CENA	18 972 379,88 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a: XXXXXXXXXX

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY

Číslo změny :

Číslo stavby :	36530
Registrační číslo projektu :	
Smlouva o dílo uzavřená dne :	28.6.2017

1

Název stavby :

„III/299 15 Dvůr Králové nad Labem, ul. Heydukova - I. etapa“

Název objektu :

SO 101.2 Silnice III/29915 - rekonstrukce; SO 903 Provizorní zajištění přechodnosti mostu ev.č. 29925-1

Objednatel :

Královéhradecký Kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546

Správce stavby :

ÚS Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČ 27502988

Projektant stavby :

Ing. Ivan ŠÍR, PROJEKTOVÁNÍ DOPRAVNÍCH STAVEB a.s., Haškova 1714/3; 500 02 Hradec Králové

Zhotovitel :

ALPINE Bau CZ a.s., Jiráskova 613/13, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí; IČ: 026 04 795

Popis a zdůvodnění změny :

Po očištění stávající konstrukce mostu 29925-1 SO 903, bylo zjištěno, že stávající stav ocelové konstrukce je v lepším stavu a nemusí dojít k vyztužení mostovky a mostních nosníků v takovém rozsahu, jak předpokládal projekt. Na SO 101.2 dle PD se měla přidávat 4% pojiv na úpravu podloží. Na základě průkazných zkoušek stačily 3% pojiv, z tohoto důvodu se odečítá rozdíl 1% pojiv. Z důvodu nerealizace objektu SO 137 Chodníky v km 9,941 - 10,035 investora město Dvůr Králové nad Labem se odečítají položky na zatrubnění příkopu a horská vpust. Na základě požadavku zápisem v SD ze dne 19.9.2017 p. Textem budou dodatečně osazeny silniční obruby před jeho nemovitostí č.p. 1212, bránici stékání vody z komunikace k jeho nemovitosti. Dále vznesl požadavek na ukončení příkopu před společností Jass, z důvodu zaplavování jeho pozemků. Změnou se provede vsakovací příkop. Na základě nevyhovujících zkoušek podloží v km 10,048 - 10,330 je třeba sanovat rozšířený jízdní pruh. Na základě použité technologie se termín prací prodlouží o jeden týden z 16 na 17 týdnů. Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na zakázku, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tato změna nemění celkovou povahu zakázky.

Přílohy evidenčního listu :

1.	rozpočty
2.	HMG
3.	rekapitulační tabulka
4.	zápis ve SD
5.	
5.	

Ceny uvedeny v Kč včetně DPH :

Cena dle SML bez dodatků (základní):	Cena dle rozpočtu ze SML o dílo (nezaokrouhlená):	Cena navrhovaných změn č.1:		Nová cena stavby po změně č. 1:	Celková změna +/- oproti cen. nabídkce:
		méněpráce	vícepráce		
23 290 336,96 Kč	23 290 336,96 Kč	780 861,81 Kč	447 104,51 Kč	22 956 579,67 Kč	333 757,29 Kč
Součet cen změn od počátku stavby včetně změny č.1:		780 861,81 Kč	447 104,51 Kč		

Odsouhlasení změny :

	Název firmy :	Jméno a příjmení :	Datum :	Podpis :
Zhotovitel :	ALPINE Bau CZ a.s.	Jan Bogda		
Projektant:	Ing. Ivan Šír projektování dopravních staveb a.s.	Ing. Jan Fiala		
Správce stavby :	ÚS Královéhradeckého kraje a.s.			
Hlavní inženýr :	ÚS Královéhradeckého kraje a.s.	Ing. Martin Jelínek		
Technický dozor :	ÚS Královéhradeckého kraje a.s.	Jiří Kříž		
Supervize :				

Název stavby:
" III/29915 Dvůr Králové nad Labem, ul. Heydukova - I.etapa "

Rekapitulace ceny po změně č. 1

OBJEKT	NÁZEV	NABÍDKOVÁ CENA BEZ DPH (bez zaokrouhlení)	ZMĚNA Č. 1		CENA CELKEM BEZ DPH
			vícepráce	méněpráce	
SO 000.1	VŠEOBECNÉ A PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY	457 606,32	0,00	0,00	457 606,32
SO 001.1	Připrava území	245 920,00	0,00	0,00	245 920,00
SO 002	Bourací práce III/29915	2 356 378,54	0,00	0,00	2 356 378,54
SO 101.1	Silnice III/29915 - OKV	708 214,13	0,00	0,00	708 214,13
SO 101.2	Silnice III/29915 - rekonstrukce	11 207 640,46	369 507,86	579 948,68	10 997 199,65
SO 190	Trvalé dopravní značení III/29915	377 493,49	0,00	0,00	377 493,49
SO 201	Most ev.č.29915-1A	1 386 111,86	0,00	0,00	1 386 111,86
SO 202	Propustek v km 9,533	186 210,33	0,00	0,00	186 210,33
SO 901.1	Dopravně inženýrská opatření	859 794,15	0,00	0,00	859 794,15
SO 902	Oprava objízdných tras	472 681,94	0,00	0,00	472 681,94
SO 903	Provizorní zajištění přechodnosti mostu ev.č. 29925-1	990 161,14	0,00	65 391,66	924 769,48
CENA CELKEM bez DPH		19 248 212,36	369 507,86	645 340,34	18 972 379,89
DPH 21 %		4 042 124,60	77 596,65	135 521,47	3 984 199,78
CENA CELKEM		23 290 336,96	447 104,51	780 861,81	22 956 579,67

W

J. 3-2

p. Mechanizace: 2xTP15, 1xTP6R, 4xorožbaží,
6x 8. holey drobná!

Porce:

SO 201 - mantel armatury. Zvládnutí.
- Zepnutí vody

Pozn: Zepnutí vody je považováno za provedení
příběžně.

SO 102 - vlnop na pampelše, 2
- Pochlápání geotextilie
- Zesyp na úroveň plátna se zhrnutím

SO 154 - osazovací obrub.
- příprava pod. obruby.

Zápis z jednání:

Dnes byl v rámci dožadů inspirovan novou
č. 1212, vzhledově na osazení obruby
před nemovitostí. A to z důvodu stěhování
vody z komunity, zejména při přírodních
deštích. Vzhled byl na vzhledově
vzhledově zvláštní požaduje zvláštní příkop,
který je umístěn u č. 1212

Se změna nemovitosti

Alpine Area

Text



19.9.22

Zápis z jednání

Do dnešního dne nebyla provedena
výstavba č. 1212 se zvláštní dovedení
kvalitně svedením jsou vzhledově
je velký díl kolice se zvláštní
množství. Skotování není vzhledově
na slavně vzhledově svedením
příkop na objektu svedením. Zvláštní
svedením svedením svedením