

DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO

Číslo smlouvy objednatele: 1119/2017
Číslo smlouvy zhotovitele: 3/2017

Smluvní strany:

objednatel: **Povodí Vltavy, státní podnik**
sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel
oprávněn k podpisu smlouvy
a k jednání o věcech smluvních: [redacted], ředitel sekce investiční
oprávněn jednat o věcech technických: [redacted], pověřen řízením sekce technické
referent oddělení realizace investic

IČO: 70889953
DIČ: CZ70889953
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: [redacted]
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594
tel.: [redacted] e-mail: [redacted]
(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel: **EKOSA s.r.o.**
sídlo: U hostivařského nádraží 556/12, Praha 10 – Hostivař, PSČ 10200
oprávněn k podpisu smlouvy: Bc. Milan Fučík, jednatel společnosti
oprávněn jednat o věcech smluvních: Bc. Milan Fučík, jednatel společnosti
oprávněn jednat o věcech technických: Bc. Milan Fučík, jednatel společnosti
IČO: 62583565
DIČ: CZ62583565
bankovní spojení: ČSOB, a.s.
číslo účtu: [redacted]
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 33566
tel.: [redacted] e-mail: [redacted]
(dále jen „zhotovitel“)

I.

1. Smlouva o dílo ve znění předchozích dodatků byla uzavřena dne 26. 5. 2017 na základě výsledku řízení dle §§ 27 a 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) pro veřejnou zakázku s názvem „VD Želivka – Švihov – modernizace kamerového systému“, ve kterém byla nabídka zhotovitele vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.
2. Smluvní strany se na základě žádosti zhotovitele ze dne 31. 10. 2017 a vzájemného projednání dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo ve znění předchozích dodatků.
3. Důvodem změny dílčího termínu plnění je objektivní skutečnost zjištěná v průběhu provádění díla, kdy pro instalaci kabelové trasy mezi rozvaděčem DA2.2 a provozními budovami bylo předpokládáno využití stávající chráničky, která se ukázala částečně neprůchozí. Z tohoto důvodu je nutné v neprůchozím úseku provést instalaci kabelové trasy nově, a to včetně chráničky. Vzhledem k tomu, že se místo nachází pod novou komunikací, je nutné toto řešit protlakem.

II.

Tento dodatek č. 3 mění a doplňuje výše uvedenou smlouvu o dílo takto:

Článek II. smlouvy „Lhůty a podmínky realizace díla“ odstavec 1. nově zní:

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:
 - a) zahájení prací:
bez zbytečného odkladu po předání staveniště.
 - b) dokončení stavebních prací na díle:
nejpozději do jednoho měsíce před termínem předání a převzetí dokončeného díla dle písm. c) tohoto odstavce.
 - c) předání a převzetí dokončeného díla:
nejpozději do 205 kalendářních dní (počínaje následujícím kalendářním dnem po předání staveniště).
 - d) zkušební provoz: 90 kalendářních dní (počínaje následujícím kalendářním dnem po dokončení stavebních prací na díle dle písm. b) tohoto odstavce).

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ve znění předchozích dodatků, nedotčená tímto dodatkem č. 3, zůstávají v platnosti a beze změn.

Tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo ve znění předchozích dodatků nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva stejnopisy.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo ve znění předchozích dodatků uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.

objednatel:

zhotovitel:

V Praze dne

V Praze dne

.....
ředitel sekce investiční
Povodí Vltavy, státní podnik

.....
Bc. Milan Fučík
jednatel společnosti
EKOSA s.r.o.