

Dodatek č. 1

smlouvy o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění

Smluvní strany

Objednatel Královéhradecký kraj

sídlo Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO 708 89 546
DIČ CZ 708 89 546
Zastoupený PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D., hejtmanem

K jednání o technických věcech pověřen:

Tel.:

E-mail:

K jednání o technických věcech pověřen:

Tel.:

E-mail:

Technický dozor stavebníka a koordinátor BOZP: FRAM Consult a.s.

Tel.:

E-mail:

dále jako „objednatel“ a

Zhotovitel M - SILNICE a.s.

Obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka č. 430

Sídlo Husova 1697, 530 03 Pardubice
IČO 421 96 868
DIČ CZ 421 96 868
Jednatel Ing. Václav Kučera, předseda představenstva
Ing. Zdeněk Babka, místopředseda představenstva

Bankovní spojení

K jednání o technických věcech pověřen:

Telefon:

E-mail:

Stavbyvedoucí:

Tel.:

E-mail:

Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 23-SOD-2017-005

dále jako „zhotovitel“, objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 21. 2. 2017 na základě výsledku otevřeného zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky s názvem „Přístupová komunikace do PZ, trasa ul. Dělnická III/32551 od odbočky k železniční stanici po křižovatku v Kunčicích se silnicí III/2953“ v rámci projektu Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí – jih, regionální infrastruktura, II. etapa, evidenční číslo ve Věstníku veřejných zakázek 645113, smlouvu o dílo (dále jen „smlouva o dílo“).

2. Z důvodů uvedených ve změnových listech č. 1–3, které jsou přílohou této smlouvy, dochází ke změně smlouvy o dílo v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „zákon“), ve spojení s § 273 odst. 6 zákona spočívající ve změně rozsahu díla o příslušné méněpráce a vícepráce. Z výše uvedených důvodů je zároveň nezbytné prodloužit termín realizace stavebních prací.

Předmět dodatku

1. Rozsah předmětu díla ve smyslu článku 2 a 3 smlouvy o dílo se upravuje o vícepráce a méněpráce v souladu se změnovými listy č. 1-3, které tvoří přílohy tohoto dodatku.
2. Termín dle článku 5 Čas a místo plnění díla odst. 2 písm. c) smlouvy o dílo se mění následujícím způsobem:

c) *Termín pro dokončení stavebních prací* **úsek 1 do 30. 11. 2017**

3. Článek 6 odst. 1 smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

Cena za zhotovení díla podle čl. 3 této smlouvy je stanovena jako nejvýše přípustná ve výši:

Cena dle SOD bez DPH celkem	48.792.820,46 Kč
Cena víceprací dle ZL 1 – 3 bez DPH	101.376,00 Kč
Cena méně prací dle ZL 1 – 3 bez DPH	- 139.961,46 Kč
Cena dle dodatku č. 1 bez DPH celkem	48.754.235,00 Kč
DPH 21 %	10.238.389,35 Kč
Celkový stavební náklad (cena v Kč s DPH)	58.992.624,35 Kč

4. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
5. Tento dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Po podpisu smlouvy dva stejnopisy obdrží zhotovitel, čtyři objednatel.
6. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
7. O uzavření tohoto dodatku rozhodl hejtman Královéhradeckého kraje na základě Usnesení Rady Královéhradeckého kraje č. RK/2/128/2017 ze dne 23. 1. 2017.

V Hradci Králové dne

V Hradci Králové dne 30. 10. 2017

.....
Ing. Václav Kučera
předseda představenstva

.....
PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.
hejtman
Královéhradecký kraj

.....
Ing. Zdeněk Babka
místopředseda představenstva

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby: Přístupová komunikace do PZ, trasa ul. Dělnická III/32551 od odbočky k železniční stanici po křižovatku v Kunčicích se silnicí III/2953 v rámci Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 110 Komunikace a zpevněné plochy		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: 110 / ZL1	Číslo změny stavby: 1
Objednatel:	název: Královéhradecký Kraj adresa: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČ: 70889546		
Zastoupený:	název: CIRI adresa: Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové IČ: 71218840		
Zhotovitel:	název: M-SILNICE a.s. adresa: Husova 1697, 530 03 Pardubice IČ: 42196868		

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

Přístupová komunikace do PZ, trasa ul. Dělnická III/32551 od odbočky k železniční stanici po křižovatku v Kunčicích se silnicí III/2953 v rámci projektu Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí - jih, regionální infrastruktura, II. etapa

Číslo SO/PS /

/ číslo změny SO/PS:

Číslo změny stavby:

1

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 110 Komunikace a zpevněné plochy

110 / ZL1

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 21.2.2017 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Královéhradecký Kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Zhotovitel: M-SILNICE a.s., se sídlem Husova 1697, 530 03 Pardubice

Obsah:

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění změn položek - počet stran A4

7

Soupis prací - počet stran A4

2

Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - počet stran A4

5

Paré č.

Příjemce

1

Správce stavby

2

Zhotovitel

3

Projektant

4

Supervize

Iniciátor změny: CR Project s.r.o.
M - SILNICE a.s.

Popis a zdůvodnění změny:

Obruby:

Zástupci města Vrchlabí vznesli v průběhu výstavby požadavek na osazení bezbariérových obrub u nástupních hran jednotlivých autobusových zastávek. Nástupní hrany u dvou autobusových zastávek na začátku staničení úseku 1 byly v tuto chvíli již nevybudovány a proto bylo dohodnuto, že se výměna silničních obrub za obruby bezbariérové bude týkat pouze následujících čtyř autobusových zastávek (konkrétně ve staničení km 1,180 00 a km 1,900 00). Výše popsaná změna obrub je součástí tohoto změnového listu.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací
-69 702,78	101 376,00	31 673,22

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	podpis
Objednatel	jméno	datum	podpis
Supervize	jméno	datum	podpis
TDS	jméno	datum	podpis
Správce stavby	jméno	datum	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel	jméno	datum	podpis
Zhotovitel	jméno	datum	podpis

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

ZÁPIS**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru**

Název stavby: Přístupová komunikace do PZ, trasa ul. Dělnická III/32551 od odbočky k železniční stanici po křižovatku v Kunčicích se silnicí III/2953 v rámci projektu Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí - jih, regionální infrastruktura, II.etapa
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 110 Komunikace a zpevněné plochy

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle smlouvy
1 - zadat
48 792 820,46

Poznámka: Cenu všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS a cenu navrhovaných méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích změnách:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena všech víceprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích změnách a ve smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	48 792 820,46	0,00

Číslo změny SO/PS: ZL1

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných méněprací na SO/PS	Cena navrhovaných víceprací na SO/PS	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-69 702,78	101 376,00	101 376,00	0,21%

Nová cena SO/PS po této změně:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této změně	Rozdíl ceny SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy
12	13=3+8	14=4+9	15=1+13+14	16=15-1
stavební/montážní práce	-69 702,78	101 376,00	48 824 493,68	31 673,22

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí): M-SILNICE a.s.

Projektant (autor, dozor): CR Project s.r.o.

Stavební dozor: FRAM Consult a.s.

Zástupce objednatele: Královéhradecký kraj

Zaměstnanec objednatele odpovědný za cenové projednání Změny:

Rozpis ocenění změn položek (včetně předchozích změn)

Změna soupisu prací (SO/PS)

Číslo a název stavby:

Číslo a název varianty:

Číslo a název SO/PS:

Číslo a název rozpočtu:

110 - Komunikace a zpevněné plochy

110 - Komunikace a zpevněné plochy

110 - Komunikace a zpevněné plochy

č. 1

C. 1													
poř. č. pol.	kód položky	název položky	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě Kč	méněpráce ve změně v Kč	vícepráce ve změně v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíln cen celkem v Kč	rozdíln cen celkem v %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		110 - Komunikace a zpevněné plochy											
0		Všeobecné konstrukce a práce											
1	14101	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	15 500,132	-29,760	-29,760	70,00	1 065 009,24	-2 083,20	0,00	1 062 926,04	-2 083,20	-42,00
0		Všeobecné konstrukce a práce											
1		Zemní práce							-2 083,20	0,00	1 062 926,04	-2 083,20	
18	12993	ČISTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 200 MM	M	1 028,000	-31,000	-31,000	150,00	154 200,00	-4 650,00	0,00	149 550,00	-4 650,00	-21,00
20	132736	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘI, ODVOZ DO 12 KM	M3	1 202,000	-29,760	-29,760	234,00	281 268,00	-6 963,84	0,00	274 304,16	-6 963,84	-13,00
22	17481	ZÁSYV JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	1 078,630	-17,360	-17,360	149,00	160 715,87	-2 586,64	0,00	158 129,23	-2 586,64	-12,00
23	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH	M3	346,960	-9,920	-9,920	620,00	215 115,20	-6 150,40	0,00	208 964,80	-6 150,40	-2,00
1		Zemní práce							-20 350,88	0,00	790 948,19	-20 350,88	
39	45152	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	351,200	-4,650	-4,650	678,00	238 113,60	-3 152,70	0,00	234 960,90	-3 152,70	-1,00
4		Vodorovné konstrukce							-3 152,70		234 960,90	-3 152,70	
8		Potrubí											
71	83433	POTRUBÍ Z TRUB KAMENINOVÝCH DN DO 150 MM	M	478,500	-31,000	-31,000	788,00	377 058,00	-24 428,00	0,00	352 630,00	-24 428,00	-4,00
82	899632	ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 150 MM	M	618,500	-31,000	-31,000	24,00	14 844,00	-744,00	0,00	14 100,00	-744,00	-5,00
8		Potrubí							-25 172,00	0,00	366 730,00	-25 172,00	
9		Ostatní konstrukce a práce											
96	917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150 MM	M	5 144,500	-64,000	-64,000	296,00	1 522 772,00	-18 944,00	0,00	1 503 828,00	-18 944,00	-21,00
97	91725	NÁSTUPIŠTNÍ OBRUBNÍKY BETONOVÉ	M	0,000	64,000	64,000	1 584,00	0,00	0,00	101 376,00	101 376,00	100,00	
9		Ostatní konstrukce a práce							-18 944,00	101 376,00	1 605 204,00	82 432,00	
CELKEM 110 Komunikace a zpevněné plochy								4 049 095,91	-69 702,78	101 376,00	4 080 769,13	31 673,22	
CELKEM změnový list č. 1:								4 049 095,91	-69 702,78	101 376,00	4 080 769,13	31 673,22	

Za zhotovitele:

Datum:

Za objednavatele:

Datum:

Soupis prací SO 100

Přehled dokladů tvořících součástí dokumentace Změny stavby

Číslo změny stavby:	1
Název a evidenční číslo stavby:	Přístupová komunikace do PZ, trasa ul. Dělnická III/32551 od odbočky k železniční stanici po křižovatku v Kunčicích se silnicí III/2953 v rámci projektu Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí - jih, regionální infrastruktura, II.etapa
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Komunikace a zpevněné plochy
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	SO 110 / ZL1

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO	NE - Uloženo
Přehled změn	list č. 1 - 8	
Pasport / pasporty změn v PDPS	list č. 9	
Technické podklady ke změně a ostatní dokumenty	list č. 10 - 14	

Poznámka: Do sloupce **NE - Uloženo** se zapisují doklady, na které jsou v dokumentaci ZBV odvolávky a nelze je zařadit do ZBV (např. rozsáhlé spisy atd.). U těchto dokladů musí být uvedeno, kde je tato část dokumentace ZBV k dispozici k nahlédnutí.

PASPORT ZMĚNY V PDPS		Počet příloh:
Stavba: (název a evidenční číslo stavby)	SO/PS: (číslo a název)	SO 110 ZL1
Přístupová komunikace do PZ, trasa ul. Dělnická III/32551 od odbočky k železniční stanici po křižovatku v Kunčicích se silnicí III/2953 v rámci projektu Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí - jih, regionální infrastruktura, II. etapa		
Název změny:		Kategorie
Změna v průběhu výstavby		B
Kdo požadoval: (organizace, jméno)	Změny projednány na technické radě dne / zápis č.j.	
M - SILNICE a.s.; CR Project s.r.o.		
Podrobný technický popis změny/úpravy:		
Obruby: Zástupci města Vrchlabí vznesli v průběhu výstavby požadavek na osazení bezbariérových obrub u nástupních hran jednotlivých autobusových zastávek. Nástupní hrany u dvou autobusových zastávek na začátku staničení úseku 1 byly v tuto chvíli již nevybudovány, a proto bylo dohodnuto, že se výměna silničních obrub za obruby bezbariérové bude týkat pouze následujících čtyř autobusových zastávek (konkrétně ve staničení km 1,180 00 a km 1,900 00). Výše popsaná změna obrub je součástí tohoto změnového listu.		
Stanovisko Objednatele: (souhlasím / nesouhlasím; jméno, podpis) Souhlasím		

*) kategorie změn

A - změna je ku prospěchu objednatel (OP čl. 13.2)

B - změna vyplývá z odlišné úrovně řešení v PDPS a RDS

C - změna vyplývá z akceptace změn v legislativě (normy, TKP, TP) za účelem zvýšení užitečných parametrů nebo životnosti díla

D - změna, která vyplynula v průběhu výstavby nebo doplňujících průzkumů a měření

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby: Přístupová komunikace do PZ, trasa ul. Dělnická III/32551 od odbočky k železniční stanici po křižovatku v Kunčicích se silnicí III/2953 v rámci Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 101 Stavba 02 - Chodníky		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: 101 / 02 ZL2	Číslo změny stavby: 2
Objednatel:	název: Královéhradecký Kraj adresa: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČ: 70889546		
Zastoupený:	název: CIRI adresa: Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové IČ: 71218840		
Zhotovitel:	název: M-SILNICE a.s. adresa: Husova 1697, 530 03 Pardubice IČ: 42196868		

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

Přístupová komunikace do PZ, trasa ul. Dělnická III/32551 od odbočky k železniční stanici po křižovatku v Kunčicích se silnicí III/2953 v rámci projektu Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí - II, regionální infrastruktura, II. etapa

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 101 Stavba 02 - chodníky

Číslo SO/PS /

/ číslo změny SO/PS:

101 / 02 ZL2

Číslo změny stavby:

2

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 21.2.2017 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Královéhradecký Kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Zhotovitel: M-SILNICE a.s., se sídlem Husova 1697, 530 03 Pardubice

Obsah:

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis
ocenění změn položek - počet stran A4

7

Soupis prací - počet stran A4

2

Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a
ocenění změn - počet stran A4

5

Paré č.

Příjem:

1

Správce stavby

2

Zhotovitel

3

Projektant

4

Supervize

Iniciátor změny: CR Project s.r.o.

M - SILNICE a.s.

Popis a zdůvodnění změny:

Žlaby - stavba 02:

Odvodňovací žlaby (konkrétně žlaby Ž.2.1 - Ž.2.6) včetně jejich přípojek byly dle dohody s investorem stavby převzaty z původní projektové dokumentace pro stavební povolení, která neuvážovala s úpravou nivelety komunikace. Tyto žlaby zde plnily odvodňovací funkci tak, aby nedocházelo k zatékání dešťové vody z ploch chodníku pro pěší na soukromé parcely. Jelikož v projektové dokumentaci pro provádění stavby byla niveleta komunikace v tomto úseku snížena o 10,0 - 15,0 cm, chodník je vyspádován směrem do komunikace a již nedochází k zatékání dešťové vody na soukromé parcely. Jsou tato žlaby a jejich přípojky zcela zbytečné, a proto nebudou prováděny. Výše popsaný odečet žlabů je součástí tohoto změnového listu.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací
-55 265,65	0,00	-55 265,65

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	podpis
Objednatel	jméno	datum	podpis
Supervize	jméno	datum	podpis
TDS	jméno	datum	podpis
Správce stavby	jméno	datum	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Objednatel	jméno	datum	podpis
Zhotovitel	jméno	datum	podpis

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru

Název stavby:

Přístupová komunikace do PZ, trasa ul. Dělnická III/32551 od odbočky k železniční stanici po křižovatku v Kunčicích se silnicí III/2953 v rámci projektu Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí - jih, regionální infrastruktura, II. etapa

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 101 Stavba 02 - chodníky

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle smlouvy
1 - zadat
48 792 820,46

Poznámka:

Cenu všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS a cenu navrhovaných méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích změnách:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena všech víceprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích změnách a ve smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	-69 702,78	101 376,00	48 824 493,68	31 673,22

Číslo změny SO/PS: 02 ZL2

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných méněprací na SO/PS	Cena navrhovaných víceprací na SO/PS	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-55 265,65	0,00	101 376,00	0,21%

Nová cena SO/PS po této změně:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této změně	Rozdíl ceny SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy
12	13=3+8	14=4+9	15=1+13+14	16=15-1
stavební/montážní práce	-124 968,43	101 376,00	48 769 228,03	-23 592,43

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí): M-SILNICE a.s.

Projektant (autor. dozor): CR Project s.r.o.

Stavební dozor: FRAM Consult a.s.

Zástupce objednatele: Královéhradecký kraj

Zaměstnanec objednatele odpovědný za cenové projednání Změny:

Rozpis ocenění změn položek (včetně předchozích změn)

Datum: Příloha č.5
29.9.2017

Stran 1
Ča 10:03023

Číslo a název stavby:

Číslo a název varianty:

Číslo a název SO/PS:

Číslo a název rozpočtu:

101 - Stavba 02 - chodníky

101 - Stavba 02 - chodníky

101 - Stavba 02 - chodníky

Změna soupisu prací (SO/PS)

č. 2													
poř. č. pol.	kód položky	název položky	množství ve smlouvě		množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě Kč	méněpráce ve změně v Kč	vícepráce ve změně v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl cen celkem v Kč	rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0		SO 101 Stavba 02 - chodníky											
		Všeobecné konstrukce a práce											
1	14101	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	549,754	-6,360	-6,360	70,00	38 482,78	-445,20	0,00	38 037,58	-445,20	-1,17
0		Všeobecné konstrukce a práce						38 482,78	-445,20	0,00	38 037,58	-445,20	
1		Zemní práce											
8	132736	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽI I NEPAŽ TR 1,ODVOZ DO	M3	14,760	-2,952	-2,952	234,00	3 453,84	-690,77	0,00	2 763,07	-690,77	-1,20
9	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	549,754	-6,360	-6,360	13,00	7 146,80	-82,68	0,00	7 064,12	-82,68	-1,17
1		Zemní práce						10 600,64	-773,45	0,00	9 827,19	-773,45	
8		Potrubí						11 700,00	-11 700,00	0,00	0,00	-11 700,00	-100,00
26	897541	VPUSŤ ODVOZ ŽLABŮ Z POLYMERBETONU SV.ŠÍŘKY DO 100 MM	KUS	6,000	-6,000	-6,000	1 950,00	11 700,00	-11 700,00	0,00	0,00	-11 700,00	
8		Potrubí						11 700,00	-11 700,00	0,00	0,00	-11 700,00	
9		Ostatní konstrukce a práce						42 347,00	-42 347,00	0,00	0,00	-42 347,00	-100,00
30	93541	ŽLABY Z DÍLCŮ Z POLYMERBETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO	M	23,500	-23,500	-23,500	1 802,00	42 347,00	-42 347,00	0,00	0,00	-42 347,00	
9		Ostatní konstrukce a práce						42 347,00	-42 347,00	0,00	0,00	-42 347,00	
CELKEM 101 Stavba 02 - chodníky								103 130,42	-55 265,65	0,00	47 864,77	-55 265,65	
CELKEM změnový list č. 2:								103 130,42	-55 265,65	0,00	47 864,77	-55 265,65	

Za zhotovitele:

Datum:

Za objednávatele:

Datum:

Soupis prací SO 100

Přehled dokladů tvořících součástí dokumentace Změny stavby

Číslo změny stavby:	2
Název a evidenční číslo stavby:	Přístupová komunikace do PZ, trasa ul. Dělnická III/32551 od odbočky k železniční stanici po křižovatku v Kunčicích se silnicí III/2953 v rámci projektu Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí - jih, regionální infrastruktura, II.etapa
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Stavba 02 - chodníky
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	SO 101 / 02 ZL2

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO	NE - Uloženo
Přehled změn	list č. 1 - 8	
Pasport / pasporty změn v PDPS	list č. 9	
Technické podklady ke změně a ostatní dokumenty	list č. 10 - 14	

Poznámka: Do sloupce **NE - Uloženo** se zapisují doklady, na které jsou v dokumentaci ZBV odvolávky a nelze je zařadit do ZBV (např. rozsáhlé spisy atd.). U těchto dokladů musí být uvedeno, kde je tato část dokumentace ZBV k dispozici k nahlédnutí.

Přehled změn

Údaje v Kč bez DPH

(Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu změny stavby ke schválení.)

Poznámka

Cenu méněpráci je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

Cena stavby dle smlouvy bez rezervy	Rezerva	Zákonný limit pro JŘBU (20% z hodnoty zakázky)
1 - zadat	2 - zadat	3= 1x20%
48 792 820,46	0,00	9 758 564,09

Údaje v Kč bez DPH

[illegible]

PASPORT ZMĚNY V PDPS		Počet příloh:
Stavba: (název a evidenční číslo stavby)	SO/PS: (číslo a název)	SO 101 02 ZL2
Přístupová komunikace do PZ, trasa ul. Dělnická III/32551 od odbočky k železniční stanici po křižovatku v Kunčicích se silnicí III/2953 v rámci projektu Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí - jih, regionální infrastruktura, II. etapa		
Název změny:		Kategorie *)
Změna v průběhu výstavby		B
Kdo požadoval: (organizace, jméno)	Změny projednány na technické radě dne / zápis č.j.	
M - SILNICE a.s.; CR Project s.r.o.		
Podrobný technický popis změny/úpravy:		
Žlaby - stavba 02: Odvodňovací žlaby (konkrétně žlaby Ž.2.1 - Ž.2.6) včetně jejich přípojek byly dle dohody s investorem stavby převzaty z původní projektové dokumentace pro stavební povolení, která neuvažovala s úpravou nivelety komunikace. Tyto žlaby zde plnily odvodňovací funkci tak, aby nedocházelo k zatékání dešťové vody z ploch chodníku pro pěší na soukromé parcely. Jelikož v projektové dokumentaci pro provádění stavby byla niveleta komunikace v tomto úseku snížena o 10,0 - 15,0 cm, chodník je vyspádován směrem do komunikace a již nedochází k zatékání dešťové vody na soukromé parcely, jsou tato žlaby a jejich přípojky zcela zbytečné, a proto nebudou prováděny. Výše popsany odečet žlabů je součástí tohoto změnového listu.		
Stanovisko Objednatele: (souhlasím / nesouhlasím, jméno, podpis) Souhlasím		

*) kategorie změn

A - změna je ku prospěchu objednatel (OP čl. 13.2)

B - změna vyplývá z odlišné úrovně řešení v PDPS a RDS

C - změna vyplývá z akceptace změn v legislativě (normy, TKP, TP) za účelem zvýšení užitečných parametrů nebo životnosti díla

D - změna, která vyplynula v průběhu výstavby nebo doplňujících průzkumů a měření

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby: Přístupová komunikace do PZ, trasa ul. Dělnická III/32551 od odbočky k železniční stanici po křižovatku v Kunčicích se silnicí III/2953 v rámci		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: 101 / 03 ZL3	Číslo změny stavby: 3
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 101 Stavba 03 - Chodníky			
Objednatel:	název: Královéhradecký Kraj adresa: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČ: 70889546		
Zastoupený:	název: CIRI adresa: Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové IČ: 71218840		
Zhotovitel:	název: M-SILNICE a.s. adresa: Husova 1697, 530 03 Pardubice IČ: 42196868		

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

Přístupová komunikace do PZ, trasa ul. Dělnická III/32551 od odbočky k železniční stanici po křižovatku v Kunčicích se silnicí III/2953 v rámci projektu Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí - jih, regionální infrastruktura, II. etapa

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 101 Stavba 03 - chodníky

Číslo SO/PS /

/ číslo změny SO/PS:

101 / 03 ZL3

Číslo změny stavby:

3

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 21.2.2017 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Královéhradecký Kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Zhotovitel: M-SILNICE a.s., se sídlem Husova 1697, 530 03 Pardubice

Obsah:

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis
ocenění změn položek - počet stran A4

7

Soupis prací - počet stran A4

2

Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a
ocenění změn - počet stran A4

5

Paré č.

Příjem:

1

Správce stavby

2

Zhotovitel

3

Projektant

4

Supervize

Iniciátor změny:

CR Project s.r.o.

M - SILNICE a.s.

Popis a zdůvodnění změny:

Žlab - stavba 03:

Odvodňovací žlab (konkrétně žlab Ž.3.1) včetně přípojky byl dle dohody s investorem stavby převzat z původní projektové dokumentace pro stavební povolení, která neuvažovala s úpravou nivelety komunikace. Tento žlab zde plnil odvodňovací funkci tak, aby nedocházelo k zatékání dešťové vody z ploch chodníku pro pěší na soukromou parcelu. Jelikož v projektové dokumentaci pro provádění stavby byla niveleta komunikace v tomto úseku snížena o 10,0 - 15,0 cm, chodník je vyspádován směrem do komunikace a již nedochází k zatékání dešťové vody na soukromou parcelu, je tento žlab a jeho přípojka zcela zbytečný, a proto nebude prováděn. Výše popsaný odečet žlabu je součástí tohoto změnového listu.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací
-14 195,56	0,00	-14 195,56

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	podpis
Objednatel	jméno	datum	podpis
Supervize	jméno	datum	podpis
TDS	jméno	datum	podpis
Správce stavby	jméno	datum	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Objednatel	jméno	datum	podpis
Zhotovitel	jméno	datum	

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

ZÁPIS**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru**

Název stavby:

Přístupová komunikace do PZ, trasa ul. Dělnická III/32551 od odbočky k železniční stanici po křižovatku v Kunčicích se silnicí III/2953 v rámci projektu Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí - jih, regionální infrastruktura, II.etapa

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 101 Stavba 03 - chodníky

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle smlouvy
1 - zadat
48 792 820,46

Poznámka:

Cenu všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS a cenu navrhovaných méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích změnách:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena všech víceprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích změnách a ve smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	-124 968,43	101 376,00	48 769 228,03	-23 592,43

Číslo změny SO/PS: 03 ZL3

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných méněprací na SO/PS	Cena navrhovaných víceprací na SO/PS	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-14 195,56	0,00	101 376,00	0,21%

Nová cena SO/PS po této změně:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této změně	Rozdíl ceny SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy
12	13=3+8	14=4+9	15=1+13+14	16=15-1
stavební/montážní práce	-139 163,99	101 376,00	48 755 032,47	-37 787,99

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovite (stavbyvedoucí): M-SILNICE a.s.

Projektant (autor, dozor): CR Project s.r.o.

Stavební dozor: FRAM Consult a.s.

Zástupce objednatele: Královéhradecký kraj

Zaměstnanec objednatele odpovědný za cenové projednání Změny:

Rozpis ocenění změn položek (včetně předchozích změn)

Změna soupisu prací (SO/PS)

Číslo a název stavby:

Číslo a název varianty:

Číslo a název SO/PS:

Číslo a název rozpočtu:

101 - Stavba 03 - chodníky

101 - Stavba 03 - chodníky

101 - Stavba 03 - chodníky

č. 3

C. 3													
poř. č. položky	název položky	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě Kč	méně práce ve změně v Kč	více práce ve změně v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl cen celkem v Kč	rozdíl cen celkem v %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0	SO 101 Stavba 03 - chodníky												
0	Všeobecné konstrukce a práce												
1	14101	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	668,957	-1,680	-1,680	70,00	46 686,99	-117,60	0,00	46 569,39	-117,60	0,25
0	Všeobecné konstrukce a práce												
1	Zemní práce												
12	132736	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR I, ODVOZ DO	M3	44,820	-1,680	-1,680	234,00	10 487,88	-393,12	0,00	10 094,76	-393,12	3,70
13	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUŤNĚNÍ	M3	665,957	-1,680	-1,680	13,00	8 670,44	-21,84	0,00	8 648,60	-21,84	0,25
1	Zemní práce												
8	Potrubí												
35	897541	VPUŠŤ ODVOD ŽLÁBKŮ Z POLYMERBETONU SV.ŠÍŘKY DO 100MM	KUS	7,000	-1,000	-1,000	1 950,00	13 650,00	-1 950,00	0,00	11 700,00	-1 950,00	14,28
8	Potrubí												
9	Ostatní konstrukce a práce												
41	93541	ŽLABY Z DÍLCŮ Z POLYMERBETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO	M	32,000	-8,500	-8,500	1 802,00	57 664,00	-11 713,00	0,00	45 951,00	-11 713,00	20,31
								57 664,00	-11 713,00	0,00	45 951,00	-11 713,00	
CELKEM 101 Stavba 03 - chodníky								137 159,31	-14 195,56	0,00	122 963,75	-14 195,56	
CELKEM změnový list č. 3:								137 159,31	-14 195,56	0,00	122 963,75	-14 195,56	

Za zhotovitele:

Datum:

Za objednatele:

Datum:

Soupis prací SO 100

Přehled dokladů tvořících součást dokumentace Změny stavby

Číslo změny stavby:	3
Název a evidenční číslo stavby:	Přístupová komunikace do PZ, trasa ul. Dělnická III/32551 od odbočky k železniční stanici po křižovatku v Kunčicích se silnicí III/2953 v rámci projektu Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí - jih, regionální infrastruktura, II. etapa
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Stavba 03 - chodníky
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	SO 101 / 03 ZL3

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO	NE - Uloženo
Přehled změn	list č. 1 - 8	
Pasport / pasporty změn v PDPS	list č. 9	
Technické podklady ke změně a ostatní dokumenty	list č. 10 - 14	

Poznámka: Do sloupce **NE - Uloženo** se zapisují doklady, na které jsou v dokumentaci ZBV odvolávky a nelze je zařadit do ZBV (např. rozsáhlé spisy atd.). U těchto dokladů musí být uvedeno, kde je tato část dokumentace ZBV k dispozici k nahlédnutí.

Údaje v Kč bez DPH

Poznámka:

Cenu méněpráci je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

Cena služby die smlouvy bez rezervy	Rezerva	Zákonný limit pro JŘBU (20% z hodnoty zakázky)
1 - zadat	2 - zadat	3= 1x20%
48 792 820,46	0,00	9 758 564,09

Údaje v Kč bez DPH

[illegible]

PASPORT ZMĚNY V PDPS		Počet příloh:
Stavba: (název a evidenční číslo stavby)	SO/PS: (číslo a název)	SO 101 03 ZL3
Přístupová komunikace do PZ, trasa ul. Dělnická III/32551 od odbočky k železniční stanici po křižovatku v Kunčicích se silnicí III/2953 v rámci projektu Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí - jih, regionální infrastruktura, II. etapa		
Název změny:	Kategorie ^{*)}	
Změna v průběhu výstavby	B	
Kdo požadoval: (organizace, jméno)	Změny projednány na technické radě dne / zápis č.j.	
M - SILNICE a.s.; CR Project s.r.o.		
Podrobný technický popis změny/úpravy:		
Žlab - stavba 03: Odvodňovací žlab (konkrétně žlab Ž.3.1) včetně přípojky byl dle dohody s investorem stavby převzat z původní projektové dokumentace pro stavební povolení, která neuvažovala s úpravou nivelety komunikace. Tento žlab zde plní odvodňovací funkci tak, aby nedocházelo k zatékání dešťové vody z ploch chodníku pro pěší na soukromou parcelu. Jelikož v projektové dokumentaci pro provádění stavby byla niveleta komunikace v tomto úseku snížena o 10,0 - 15,0 cm, chodník je vyspádován směrem do komunikace a již nedochází k zatékání dešťové vody na soukromou parcelu, je tento žlab a jeho přípojka zcela zbytečný, a proto nebude prováděn. Výše popsany odečet žlabu je součástí tohoto změnového listu.		
Stanovisko Objednatele: (souhlasím / nesouhlasím, jméno, podpis) Souhlasím Ing. Jana Jiráňová		

*) kategorie změn

A - změna je ku prospěchu objednatel (OP čl. 13.2)

B - změna vyplývá z odlišné úrovně řešení v PDPS a RDS

C - změna vyplývá z akceptace změn v legislativě (normy, TKP, TP) za účelem zvýšení užitečných parametrů nebo životnosti díla

D - změna, která vyplynula v průběhu výstavby nebo doplňujících průzkumů a měření