

**DODATEK č. 1**  
**ke Smlouvě o dílo ze dne 7. 9. 2017**  
(dále jen „Dodatek“)

**MEZI:**

(1) **Královéhradecký kraj**

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

IČO: 708 89 546

DIČ: CZ70889546

zastoupený hejtnanem PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D.

bankovní spojení: [REDACTED]

č. účtu: [REDACTED]

(dále jen „Objednatel“) na jedné straně

a

(2) **„Společnost Hřibojedy – SOVIS + REKOM“**

Přemyslova 219/17, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 275 32 208

DIČ: CZ27532208

zastoupený Petrem Smolou, Lumírem Fiřtíkem, Evou Šolínovou na základě plné moci

zapsaný u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2720

bankovní spojení: [REDACTED]

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“)

na zhotovení díla **„Silnice II. a III. třídy na území Královéhradeckého kraje – souvislá obnova asfaltobetonových krytů vozovek – II – část I“.**

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 1, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku včetně tabulky Změny závazků ze smlouvy, sjednaly smluvní strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:

1) V Souhrnu smluvních dohod v článku **I. Základní ustanovení** odst. 1 zní takto:

1. Objednatel přijímá nabídku Zhotovitele na provedení a dokončení stavby **„Silnice II. a III. třídy na území Královéhradeckého kraje – souvislá obnova asfaltobetonových krytů vozovek – II – část I – silnice III/2854, v KÚ Hřibojedy a Žireč“**, včetně změny č. 1 v dané lokalitě a určené lhůtě, specifikovaných v dokumentech v článku II. této Smlouvy (dále jen „Dílo“) a zároveň se zavazuje za zhotovení Díla zaplatit cenu ve výši **10 430 599,42 Kč vč. DPH** (slovy desetmilionůčtyřistatřicettisícpětsetdevadesátdevět Korun českých čtyřicet dva haléřů) v souladu se zněním nabídky (bod (c) článek II. Smlouvy).

2) Cena díla, jak byla původně rozepsána v Dopisu nabídky ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy o dílo odst. 1 písm. (c), se tedy tímto dodatkem mění takto:

Cena bez DPH	8 620 330,10 korun českých
DPH (21%)	1 810 269,32 korun českých
Cena celkem	10 430 599,42 korun českých

Číslo stavby: 36611

3) Oceněný výkaz výměr SO 101 Komunikace III/2854, ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy o dílo odst. 1 písm. (k) Formuláře a další dokumenty se nahrazuje novým výkazem dle sjednané změny včetně tabulky rekapitulace nabídkové ceny. Tabulka rekapitulace nabídkové ceny a nový oceněný výkaz výměr SO 101 Komunikace III/2854 je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.


Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven v 7 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 5 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Předmětná Smlouva se mění dnem účinnosti tohoto dodatku.

Tento dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmána Královéhradeckého kraje učiněného v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/2/128/2017 ze dne 23. 1. 2017.

V Hradci Králové dne



.....  
Objednatel

PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.  
hejtman

Zhotovitel

Petr Smola, předseda představenstva  
Lumír Fírtík, člen představenstva

# EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY

Číslo změny :

Číslo stavby :	36611
Registrační číslo projektu :	
Smlouva o dílo uzavřena dne :	7.9.2017

1
---

Název stavby :

**„Silnice II. a III. třídy okresů HK, JC, NA, RK, TU – obnova asfaltobetonových krytů – III/2854 Hřibojedy - Žireč“**

Název objektu :

SO 001 Všeobecné a předběžné položky, SO 101 Komunikace III/2854, SO 151 Dopravně inženýrská opatření

Objednatel :

Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546

Správce stavby :

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČ 27502988

Projektant stavby ( autorský dozor ) :

M-PROJEKCE s.r.o., Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové, IČ 05061415

Zhotovitel :

"Společnost Hřibojedy - SOVIS+REKOM" , Přemyslova 219/17, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové, IČ 27532208

Popis a zdůvodnění změny :

Při čištění příkopu silnice III/2854 Hřibojedy - Žireč byl nalezen propadlý propustek, který je nutno opravit. Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na zakázku, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvidat, a tato změna nemění celkovou povahu zakázky. Termín dokončení stavebních prací se nemění. Ve změnovém listu je zároveň řešen odpočet 69 ks stromů, které měly být vysazeny jako náhradní výsadba ( v průběhu stavby OŽP upřesnil náhradní výsadbu na 11ks). Změna nemění celkovou povahu zakázky a nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

Přílohy evidenčního listu :

1.	Rozpočet
2.	Tabulka Rekapitulace nabídkové ceny
3.	
4.	
5.	
5.	

Ceny uvedeny v Kč včetně DPH :


Cena dle SML bez dodatků (základní):	Cena dle rozpočtu ze SML o dílo (nezaokrouhlená):	Cena navrhovaných změn č.1:		Nová cena stavby po změně č. 1:	Celková změna +/- oproti cen. nabídce:
		méněpráce	vícepráce		
10 404 899,00 Kč	10 404 899,02 Kč	76 810,80 Kč	102 511,20 Kč	10 430 599,42 Kč	25 700,40 Kč
Součet cen změn od počátku stavby včetně změny č.1:		76 810,80 Kč	102 511,20 Kč		

Odsouhlasení změny :

	Název firmy :	Jméno a příjmení :	Datum :
Zhotovitel :	"Společnost Hřibojedy-SOVIS+REKOM"	Jiří Dvořák	
Projektant :	M-PROJEKCE s.r.o.	Linda Cincibusová, Dis	
Správce stavby :	ÚS Královéhradeckého kraje a.s.		
Hlavní inženýr :	ÚS Královéhradeckého kraje a.s.	Ing. Martin Jelínek	
Technický dozor :	ÚS Královéhradeckého kraje a.s.	Jiří Kříž	
Supervize :			

**Název stavby:****Silnice II. a III. třídy okresů HK, JC, NA, RK, TU – obnova asfaltobetonových krytů – III/2854  
Hřibojedy - Žireč****Rekapitulace ceny po změně č. 1**

OBJEKT	NÁZEV	NABÍDKOVÁ CENA BEZ DPH (bez zaokrouhlení)	ZMĚNA Č. 1		CENA CELKEM BEZ DPH
			vícepráce	méněpráce	
SO 001	Všeobecné a předběžné položky	256 000,00	0,00	0,00	256 000,00
SO 101	Komunikace III/2854	8 201 110,10	84 720,00	63 480,00	8 222 350,10
SO 151	Dopravně inženýrská opatření	141 980,00	0,00	0,00	141 980,00
<b>CENA CELKEM bez DPH</b>		<b>8 599 090,10</b>	<b>84 720,00</b>	<b>63 480,00</b>	<b>8 620 330,10</b>
<b>DPH 21 %</b>		<b>1 805 808,92</b>	<b>17 791,20</b>	<b>13 330,80</b>	<b>1 810 269,32</b>
<b>CENA CELKEM</b>		<b>10 404 899,02</b>	<b>102 511,20</b>	<b>76 810,80</b>	<b>10 430 599,42</b>



**Název stavby:**

**Silnice II. a III. třídy okresů HK, JC, NA, RK, TU – obnova asfaltobetonových krytů – III/2854  
Hřibojedy - Žireč**

**Rekapitulace ceny po změně č. 1**

OBJEKT	NÁZEV	NABÍDKOVÁ CENA BEZ DPH (bez zaokrouhlení)	ZMĚNA Č. 1		CENA CELKEM BEZ DPH
			vícepráce	méněpráce	
SO 001	Všeobecné a předběžné položky	256 000,00	0,00	0,00	256 000,00
SO 101	Komunikace III/2854	8 201 110,10	84 720,00	63 480,00	8 222 350,10
SO 151	Dopravně inženýrská opatření	141 980,00	0,00	0,00	141 980,00
<b>CENA CELKEM bez DPH</b>		<b>8 599 090,10</b>	<b>84 720,00</b>	<b>63 480,00</b>	<b>8 620 330,10</b>
<b>DPH 21 %</b>		<b>1 805 808,92</b>	<b>17 791,20</b>	<b>13 330,80</b>	<b>1 810 269,32</b>
<b>CENA CELKEM</b>		<b>10 404 899,02</b>	<b>102 511,20</b>	<b>76 810,80</b>	<b>10 430 599,42</b>

# ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

Název akce:

III/2854 Hřibojedy - Žireč

### Tabulka k odst. 4, bodu b)

Původní smluvní cena (vstupní)	8 599 090,10 Kč bez DPH	<b>POSOUZENÍ:</b>
Vícepráce zařazené k odst. 4	+ 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 4	- 63 480,00 Kč bez DPH	
Druh veřejné zakázky	stavební práce	
Výsledná cena k odst. 4 (kontrolní)	8 535 610,10 Kč bez DPH	
<b>Změna závazku ze smlouvy - kontrolní (absolutní hodnota)</b>	<b>63 480,00 Kč bez DPH</b>	<b>Nejedná se o podstatnou změnu závazku.</b>
<b>(Změna ZzS / Smluvní cena) &lt; 15 %</b>	<b>0,74 % &lt; 15,00 %</b>	

### Tabulka k odst. 5, bodu c)

Původní smluvní cena (vstupní)	8 599 090,10 Kč bez DPH	<b>POSOUZENÍ:</b>
Vícepráce zařazené k odst. 5	+ 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 5	- 0,00 Kč bez DPH	
Výsledná cena k odst. 5 (kontrolní)	8 599 090,10 Kč bez DPH	
<b>Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)</b>	<b>0,00 Kč bez DPH</b>	
<b>(Změna ZzS / Smluvní cena) &lt; 50 %</b>	<b>0,00 % &lt; 50,00 %</b>	<b>Nejedná se o podstatnou změnu závazku.</b>

### Tabulka k odst. 6, bodu c)

Původní smluvní cena (vstupní)	8 599 090,10 Kč bez DPH	<b>POSOUZENÍ:</b>
Vícepráce zařazené k odst. 6	+ 84 720,00 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 6	- 0,00 Kč bez DPH	
Výsledná cena k odst. 6 (kontrolní)	8 683 810,10 Kč bez DPH	
<b>Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)</b>	<b>84 720,00 Kč bez DPH</b>	
<b>(Změna ZzS / Smluvní cena) &lt; 50 %</b>	<b>0,99 % &lt; 50,00 %</b>	<b>Nejedná se o podstatnou změnu závazku.</b>

### Tabulka k odst. 7, bodu b)

Méněpráce zařazené k odst. 7 související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	odečítají se (zahrnou se do "navýšení")
Méněpráce zařazené k odst. 7 nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	

### Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 a 7

Původní smluvní cena (vstupní)	8 599 090,10 Kč bez DPH	<b>POSOUZENÍ:</b>
<b>Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 a 7 (vícepráce po odečtení méněprací)</b>	<b>84 720,00 Kč bez DPH</b>	
<b>(Navýšení / Smluvní cena) &lt; 30 %</b>	<b>0,99 % &lt; 30,00 %</b>	

Pokud je navýšení v záporných hodnotách, počítá se s hodnotou 0.

### SOUHRNNÁ TABULKA TOHOTO DODATKU

<b>CELKOVÁ HODNOTA VŠECH VÍCEPRACÍ</b>	<b>+ 84 720,00 Kč bez DPH</b>
<b>CELKOVÁ HODNOTA VŠECH MĚNĚPRACÍ</b>	<b>- 63 480,00 Kč bez DPH</b>
<b>NAVÝŠENÍ SMLUVNÍ CENY DLE TOHOTO DODATKU</b>	<b>21 240,00 Kč bez DPH</b>

### Předchozí dodatek č. 1

--	--	--

		<b>ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK NEEXISTUJE</b>

<b>Předchozí dodatek č. 2</b>		
		<b>ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK NEEXISTUJE</b>

<b>Předchozí dodatek č. 3</b>		
		<b>ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK NEEXISTUJE</b>

<b>Předchozí dodatek č. 4</b>		
		<b>ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK NEEXISTUJE</b>

<b>Předchozí dodatek č. 5</b>		
		<b>ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK NEEXISTUJE</b>

<b>Předchozí dodatek č. 6</b>		

		<b>ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK NEEXISTUJE</b>

Předchozí dodatek č. 7		
		<b>ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK NEEXISTUJE</b>

ZÁVĚREČNÁ POSOUZENÍ		
Změna závazku ze smlouvy - se zohledněním předchozích dodatků		
Původní smluvní cena (vstupní)	8 599 090,10 Kč bez DPH	<b>POSOUZENÍ:</b>  <b>Nejedná se o podstatnou změnu závazku.</b>
Vícepráce zařazené k odst. 4	+ 0,00 Kč bez DPH	
Vícepráce k odst. 4 z předch. dodatků	+ 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 4	- 63 480,00 Kč bez DPH	
Méněpráce k odst. 4 z předch. dodatků	- 0,00 Kč bez DPH	
Druh veřejné zakázky	stavební práce	
Výsledná cena k odst. 4 (kontrolní)	8 535 610,10 Kč bez DPH	
<b>Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)</b>	<b>63 480,00 Kč bez DPH</b>	
<b>(Změna ZzS / Smluvní cena) &lt; 15 %</b>	<b>0,74 % &lt; 15,00 %</b>	

Navýšení - se zohledněním předchozích dodatků		
Původní smluvní cena (vstupní)	8 599 090,10 Kč bez DPH	<b>POSOUZENÍ:</b>  <b>Navýšení nepřekročí 30 %.</b>
<b>Navýšení se zahrnutím víceprací z předchozích dodatků</b>	<b>84 720,00 Kč bez DPH</b>	
<b>(Navýšení / Smluvní cena) &lt; 30 %</b>	<b>0,99 % &lt; 30,00 %</b>	

SOUHRNNÁ TABULKA SE ZAHRNUTÍM VŠECH ZMĚN (VČETNĚ PŘEDCHOZÍCH DODATKŮ)	
<b>PŮVODNÍ SMLUVNÍ CENA (VSTUPNÍ)</b>	8 599 090,10 Kč bez DPH
<b>CELKOVÁ HODNOTA VŠECH VÍCEPRACÍ</b>	+ 84 720,00 Kč bez DPH
<b>CELKOVÁ HODNOTA VŠECH MÉNĚPRACÍ</b>	- 63 480,00 Kč bez DPH
<b>SOUČASNÁ CENA</b>	<b>8 620 330,10 Kč bez DPH</b>

Výpočet provedl/a: