

Změnový list

Změnový list číslo		2-1									
Identifikace:											
Název akce:	OU - Stavební úpravy objektu B, ul. Československá 16, Ostrava										
ID číslo EDS:	133D21N002505										
Objednatel:	Ostravská univerzita										
Zhotovitel:	HOCHTIEF CZ a.s.										
Projektant:	MARPO, s.r.o.										
Předmět změnového listu											
Úpravy a změny v souvislosti s památkovou péčí											
Popis změny, technického řešení											
<p>Na základě kontrol a upřesnění požadavků pracovníků památkové péče byly provedeny některé změny a úpravy. U provádění opravy stávajících omítek v místnostech auly a hlavního schodiště musely být tyto opravy prováděny tradičním ručním způsobem, nemohly být použity nové technologie. V m. č.300 nebylo nutno provádět repliku štukové výzdoby. V některých místnostech historicky podružných s již neopravitelnými omítkami tradičním způsobem bylo povoleno provést SDK podhledy místo tradičních omítek. Dle požadavku pracovníků památkové péče na zachování co nejvíce původních prvků a konstrukcí, které nejsou poškozeny a vyhovují i staticky nebyla provedena demolice konstrukce krytiny a krovu horní části věžičky. Krytina byla klempířsky vyspravena a doplněna, byly vyměněny některé poškozené klempířské prvky a věžička byla opatřena novým nátěrem ve stejné barvě jako původní. Stávající komíny nebyly vybourány a vyzděny z režného zdiva, ale byly opraveny do vzhledu původních stavů. Nebyly prováděny výměny schodišťových oken, ale byla provedena pouze jejich repase. Došlo k výměně okenních parapetů u stávajících oken, z důvodu sjednocení jejich rozměrů a barvy ke stávajícím oknům. U některých velkoplošných obložkových zárubní došlo k výměně původních kazet za nové, protože z důvodu jejich značného poškození nebylo možné provést pouze nové nátěry. Na stávajících chodbách a schodištích byl doplněn keramický soklík rozměrově a tvarově stejný jako původní soklík. Původně navržená podlaha z litého teraca ve 4.np byla nahrazena teracovou dlažbou, z důvodu zjištění jiné konstrukce stropů než bylo předpokládáno. Při demolici kamenného obkladu soklu byla objevena původní okna, která byla obnovena a zachována v novém obložení. Všechny shora uvedené úpravy byly provedeny na základě požadavků a se souhlasem pracovníků památkové péče. Po schválení TDI bylo postupováno v souladu s § 222 odst. 4 zákona č.134/2016 Sb. a byl zpracován změnový list. Nabídka je v místě a čase obvyklá. Nabídkový rozpočet je přílohou změnového listu.</p>											
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :											
Vliv na termín:	Změna neovlivní konečný termín realizace díla.										
Vliv na kvalitu díla:	Nemá vliv na kvalitu díla.										
Vliv na cenu:											
Přípočty k ceně díla bez DPH:		483 602,95 Kč									
Odpočty z ceny díla bez DPH:		- Kč									
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:		483 602,95 Kč									
DPH:		101 556,62 Kč									
Celkový vliv na změnu ceny díla vč. DPH:		585 159,57 Kč									
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%; padding: 2px 5px;">Za zhotovitele:</td> <td style="width: 30%; padding: 2px 5px;">Za TDI:</td> <td style="width: 40%;"></td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px 5px;">Radim Daniec, HOCHTIEF CZ a.s.</td> <td style="padding: 2px 5px;">ing. Petr Borýsek</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px 5px;">Datum:</td> <td style="padding: 2px 5px;">Datum:</td> <td></td> </tr> </table>			Za zhotovitele:	Za TDI:		Radim Daniec, HOCHTIEF CZ a.s.	ing. Petr Borýsek		Datum:	Datum:	
Za zhotovitele:	Za TDI:										
Radim Daniec, HOCHTIEF CZ a.s.	ing. Petr Borýsek										
Datum:	Datum:										