

## Změnový list

<b>Změnový list číslo</b>		<b>2-5</b>
<b>Identifikace:</b>		
Název akce:	OU - Stavební úpravy objektu B, ul. Českobratrská 16, Ostrava	
ID číslo EDS:	133D21N002505	
Objednatel:	Ostravská univerzita	
Zhotovitel:	HOCHTIEF CZ a.s.	
Projektant:	MARPO, s.r.o.	
<b>Předmět změnového listu</b>		
SDK konstrukce		
<b>Popis změny, technického řešení</b>		
<p>Vzhledem k nutnosti vést potrubní rozvody medií v 1.PP v místnostech, které budou volně přístupné studentům, je nutno z bezpečnostních důvodů a zamezení vandalizmu na tomto potrubí, provést SDK podhledy a okrytování těchto rozvodů. Dále vzhledem k umístění stávajících oken a z Důvodu že jde o památkově chráněný objekt a nemohlo dojít ke změně umístění oken, muselo dojít v některých místnostech z důvodu provedení SDK podledů k úpravě těchto podhledů u oken tzv. svislou clonou (provedení kastlíku pod stropem u okna). Rovněž v místnostech č.402, č.403, č.429 a č.601 bylo nutno doplnit z důvodu sjednocení vzhledu SDK předstěny k zakrytí konstrukčních prvků střechy a potrubních rozvodů. Po schválení TDI bylo postupováno v souladu s § 222 odst. 4 zákona č.134/2016 Sb. a byl zpracován změnový list. Nabídka je v místě a čase obvyklá. Nabídkový rozpočet je přílohou změnového listu.</p>		
<b>Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :</b>		
Vliv na termín:	Změna neovlivní konečný termín realizace díla.	
Vliv na kvalitu díla:	Nemá vliv na kvalitu díla.	
Vliv na cenu:		
<b>Přípočty k ceně díla bez DPH:</b>		<b>383 964,18 Kč</b>
<b>Odpočty z ceny díla bez DPH:</b>		<b>- Kč</b>
<b>Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:</b>		<b>383 964,18 Kč</b>
<b>DPH:</b>		<b>80 632,48 Kč</b>
<b>Celkový vliv na změnu ceny díla vč. DPH:</b>		<b>464 596,66 Kč</b>
Za zhotovitele:	Za TDI:	
Radim Daniec, HOCHTIEF CZ a.s.	ing. Petr Borýsek	
Datum:	Datum:	