

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2494/2017/OI/VZKÚ

Smluvní strany

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava
zastoupené
náměstkem primátora

SEMITA – DS s.r.o.

Veřovice č.p. 171, 742 73 Veřovice
zastoupena:

IČO: 008 45 451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav:

Číslo účtu:

dále jen **objednatel**

IČO: 03829707
DIČ: CZ03829707
Peněžní ústav:

Číslo účtu:

dále jen **zhotovitel**

Obsah dodatku

čl.I.

Základní ustanovení

1. Smluvní strany se v souladu s čl. XVII., odst. 7. dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2494/2017/OI/VZKÚ ze dne 30. 8. 2017 (dále jen „smlouva“) na realizaci stavby „SPZ Mošnov – autobusové zastávky Mobis, Behr“ v k.ú. Mošnov z důvodu vzniklých méně a víceprací během realizace stavby v rozsahu dle přílohy č. 2 tohoto dodatku, čímž se mění předmět smlouvy. Jedná se o nepodstatné změny závazku dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“).
2. Cena díla se navyšuje o cenu víceprací ve výši 274 913,56 Kč bez DPH (tj. 9,70 % původní ceny díla) a snižuje o cenu neprovedených prací ve výši 54 578,49 Kč bez DPH (tj. 1,93 % původní ceny díla).

čl.II.

Předmět

1. Článek II. Předmět smlouvy, odst. 1 se doplňuje o text následujícího znění:
„Smluvní strany se dohodly realizovat vícepráce a nerealizovat práce v rozsahu dle přílohy č. 4 této smlouvy.“
2. Za přílohu č. 3 smlouvy se vkládá příloha č. 4 – změnový list č. 1 včetně položkového rozpočtu, tato příloha tvoří přílohu č. 2 dodatku č. 1.

3. V článku IV. Cena díla se text odstavce 1. nahrazuje textem:

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:	
Cena bez DPH	3 055 253,83 Kč
DPH	641 603,30 Kč
Cena celkem včetně DPH	3 696 857,13 Kč

DPH se bude řídit právními předpisy platnými a účinnými ke dni zdanitelného plnění.

4. Příloha č. 1 smlouvy Kalkulace nákladů se nahrazuje novou přílohou, tato příloha tvoří přílohu č. 1 dodatku č. 1.

čl.III.

Závěrečná ustanovení

1. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada města usnesením č. 07707/RM1418/108 ze dne 7.11.2017. Tento dodatek se uzavírá v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona.
2. Ostatní ustanovení smlouvy č. 2494/2017/OI/VZKÚ ze dne 30.08.2017 tímto dodatkem č. 1 nedotčená, se nemění a zůstávají nadále v platnosti.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
4. Tento dodatek č. 1 se stává nedílnou součástí smlouvy č. 2494/2017/OI/VZKÚ uzavřené dne 30.08.2017.
5. Smluvní strany se dále dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3 OZ, že vylučují přijetí nabídky, která vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.
6. Dodatek je vyhotoven v 4 stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.
7. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku je vyžadováno uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zaslání dodatku do registru smluv zajistí Statutární město Ostrava.
8. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
9. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 - Příloha č. 1 smlouvy – Kalkulace nákladů včetně soupisu evidenčních listů změny stavby
Příloha č. 2 - Příloha č. 4 smlouvy – Změnový list č. 1 vč. rozpočtu

Za objednatele

Datum: 9.11.2017

Místo: Ostrava

náměstek primátora

Za zhotovitele

Datum: 9.11.2017

Místo: Ostrava

jednatel

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPOISŮ PRACÍ

7125

Stavba: SPZ MOŠNOV - AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY MOBIS, BEHR

[illegible][illegible]

23.10.20-7

Proventant: Tebocin Czech Republic, s.r.o.

Kód	Objekt; Skupis prací	Cena bez DPH "CZK"	Cena vstřep	Cena mini-práci	Cena do-matka 2,1	Cena bez DPH "CZK"	Cena s DPH "CZK"
Náklady stavby celkem							
SO 101	AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY - MOŠNOV, PZ BEHR	2 834 918,76	274 913,56	-54 578,49	220 335,07	3 055 253,83	3 696 857,13
SO 102	ÚPRAVA STEZEK PRO CHOCE A CYKLISTY, PZ BEHR	595 532,62	36 470,37	-1 059,60	35 410,77	630 943,39	763 441,50
SO 103	DOPRAVNÍ ZNAČENÍ, PZ BEHR	217 085,75	40 552,39	-902,69	39 649,70	256 735,45	310 649,89
SO 104	AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY - MOŠNOV, PZ MOBIS	1 117 305,45	59 470,62	-1 593,91	57 876,71	1 175 182,16	1 421 970,41
SO 105	ÚPRAVA STEZEK PRO CHOCE A CYKLISTY, PZ MOBIS	329 728,89	89 340,18	-1 942,29	87 397,89	417 126,78	504 723,40
SO 106	DOPRAVNÍ ZNAČENÍ, PZ MOBIS	53 435,19	0,00	0,00	0,00	53 435,19	64 656,58
SO 107	ZASTÁVKOVÉ PŘÍSTŘEŠKY	231 508,91	0,00	0,00	0,00	231 508,91	280 125,78
SO 108	OSVĚTLENÍ	159 137,30	49 080,00	-49 080,00	0,00	159 137,30	192 556,13
VON	Vedlejší a ostatní náklady stavby	85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	102 850,00

Soupis evidenčních listů změny stavby "SPZ Mošnov - autobusové zastávky Mobis, Behr"

evidenční list změny stavby č.	stavební/inženýrský objekt	stručný důvod změny	Vícepráce (VP) v Kč bez DPH	% podíl VP	Měněpráce (MP) v Kč bez DPH	% podíl MP	rozdílní VP - MP v Kč bez DPH	§ 222 odst. 6 zák.
Dodatek č. 1	A SO 101 AZ Behr	dodávka nových obručů	10 557,17	0,37	-580,8	-0,02	9 976,37	0,39
	A SO 102 úprava stezek Behr	dodávka nových obručů	2 187,24	0,08	-381,33	-0,01	1 805,91	0,09
	A SO 104 AZ Mobis	dodávka nových obručů	26 457,87	0,93	-1 189,32	-0,04	25 268,55	0,98
	A SO 105 úprava stezek Mobis	dodávka nových obručů	2 187,24	0,08	-399,17	-0,01	1 788,07	0,09
	B SO 102 úprava stezek Behr	konstr.vrstva ze šterkodrti	27 569,47	0,97	0,00	0,00	27 569,47	0,97
	B SO 104 AZ Mobis	konstr.vrstva ze šterkodrti	25 903,60	0,91	0,00	0,00	25 903,60	0,91
	B SO 105 úprava stezek Mobis	konstr.vrstva ze šterkodrti	46 172,60	1,63	0,00	0,00	46 172,60	1,63
	C SO 101 AZ Behr	výměna části kanal.šachet	17 500,00	0,62	0,00	0,00	17 500,00	0,62
	C SO 105 úprava stezek Mobis	výměna části kanal.šachet	10 350,00	0,37	0,00	0,00	10 350,00	0,37
	D SO 08.01 osvětlení Behr	změna kabelů	1 440,00	0,05	-1 440,00	-0,05	0,00	0,10
	D SO 08.02 osvětlení Mobis	změna kabelů	5 040,00	0,18	-5 040,00	-0,18	0,00	0,36
	E SO 08.01 osvětlení Behr	změna svítidla	22 000,00	0,78	-22 000,00	-0,78	0,00	1,55
	E SO 08.02 osvětlení Mobis	změna svítidla	20 600,00	0,73	-20 600,00	-0,73	0,00	1,45
	F SO 101 AZ Behr	sejmutí ornice, větší odkop rostlé zeminy	8 413,20	0,30	-478,80	-0,02	7 934,40	0,31
	F SO 102 úprava stezek Behr	sejmutí ornice, větší odkop rostlé zeminy	10 795,68	0,38	-521,36	-0,02	10 274,32	0,40
	F SO 104 AZ Mobis	sejmutí ornice, větší odkop rostlé zeminy	7 109,15	0,25	-404,59	-0,01	6 704,56	0,27
	F SO 105 úprava stezek Mobis	sejmutí ornice, větší odkop rostlé zeminy	30 630,34	1,08	-1 543,12	-0,05	29 087,22	1,13
Dodatek č. 1 - Změny celkem			274 913,56	9,70	-54 578,49	-1,93	220 335,07	11,63

celková cena díla bez DPH dle SOD 2 834 918,76
vícepráce dle dodatku č.1 bez DPH 274 913,56
méněpráce dle dodatku č.1 bez DPH -54 578,49
Celková cena díla v Kč bez DPH 3 055 253,83

Evidenční list změny stavby															
Název a evidenční číslo stavby: Číslo smlouvy: 2434/2017 OIVZKL SPZ Mošnov - autobusové zastávky Mobis, Behr Název stavebního objektu / provozního souporu: SO:PS : ZL 01 - AZ Behr, AZ MOBIS	Číslo SO:PS / / číslo změny SO:PS:	Číslo změny stavby: 01													
Strany smlouvy o d. o. na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 23.8.2017 Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 5, 729 00 Ostrava Zhotovitel: SEMITA-DS s.r.o. Věbovice 171, 742 73 Věbovice															
TDS: ČECH-ENGINEERING a.s., Nádražní 545/16E, 702 00 Ostrava - Pívoz															
Projektant: Tabodin Czech Republic s.r.o., Prvního pluku 20/224, 155 05 Praha 6 - Karlín															
Přílohy: 1. Rozsudek 2. Situční nákres s podzemí 3. Příčné řezy 4. Příčná křížová změna F 5. Fotodokumentace 6. Stanovisko TDI 7. Stanovisko autorského dozoru	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Počet listů:</th> <th style="width: 70%;">Příjemce:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">3 x</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1 x</td> <td>TDS</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1 x</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1 x</td> <td>Projektant</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1 x</td> <td>Supervize poskytovatele služby</td> </tr> </tbody> </table>			Počet listů:	Příjemce:	3 x	Objednatel	1 x	TDS	1 x	Zhotovitel	1 x	Projektant	1 x	Supervize poskytovatele služby
Počet listů:	Příjemce:														
3 x	Objednatel														
1 x	TDS														
1 x	Zhotovitel														
1 x	Projektant														
1 x	Supervize poskytovatele služby														
Popis a zdůvodnění změny Změna A - VCP - dodávka nových betonových obrubníků - ŠO 101, 102, 104, 105 Shledá se položek: 552174500, 579024413, 597221571, 597221579, 597221512, 597221315, 592172030, 575024412 VCP: 41,359,50 Kč, MNP: -2,550,62 Kč, Rozdíl: 38,808,88 Kč Původní řešení v PD: V původním řešení PD bylo navrženo odšlání stávajících betonových obrub a následné pořízení zpeřl. Odhadlyky od předpokladů původního řešení: Nelze použít požadované množství stávajících obrub do nové provedené stavby. Zdůvodnění změny: Při odskopu stávajících obrubníků a osazení nových pater bylo zjištěno, že většina obrubníků je v nevyhovujícím stavu. Z tohoto důvodu nelze použít odhadované množství stávajících obrub a je nutné je nahradit novými obrubníky. Změna B - VCP - konstrukční vrstva ze šd - ŠO 102, 104, 105 Shledá se položek: 5E46E111, 5E4E7111E, 996223011, 996223054, 996223055, 996223111, 996223194, 996223195 VCP: 59,645,67 Kč, MNP: 0,00 Kč, Rozdíl: 59,645,67 Kč Původní řešení v PD: V původním řešení PD bylo navrženo změně použít vykopané zeminy k doplnění vrstvy pod konstrukcí chodníku popřípadě AZ. Odhadlyky od předpokladů původního řešení: Nelze použít stávající zeminy čistého, lovitého charakteru pro zpětný dosyp pod konstrukční vrstvy. Zdůvodnění změny: Při osazení stávajících obrub a při výkopu kufu pro konstrukci AZ a chodníkových těles bylo zjištěno, že zemina z výkopu nelze použít jako dosyp pod konstrukci AZ, popřípadě chodníkových těles, jelikož je lovitého charakteru v rozporu s normou ČSN 73 61 23, a nelze ji ztuhlout na požadovanou únosnost 45 MPa. Změna C - VCP - výměna částí kanalizačních šachet ŠO 101, 105 Shledá se položek: R01, R02 VCP: 27,850,00 Kč, MNP: 0,00 Kč, Rozdíl: 27,850,00 Kč Původní řešení v PD: V původním řešení PD se předpokládalo využití stávajících šachet ve pokosů do výšky povrchu bojiště části autobusového zájezu a chodníkového tělesa. Odhadlyky od předpokladů původního řešení: Nelze použít stávající pokosy šachet včetně prstenů pro jejich havarijní stav, který byl zjištěn po odskopu zeminy. Zdůvodnění změny: Po odskopu zeminy, odšlání a odkrytí pokosů bylo zjištěno, že stávající stav šachet včetně pokosů, který nevyhovuje susednímu využití stavby. Z tohoto důvodu je nutné osadit šachty novými pokosy a prsteny v AZ BEHR a chodníkovém tělese v PZ MOBIS. Změna D - VCP/MCP - nahrazení kabelů hliníkových za měděné ŠO 108 Shledá se položek: 1,6, 2,6, 341105000 VCP: 5,460,00 Kč, MNP: -5,460,00 Kč, Rozdíl: 0,00 Kč Původní řešení v PD: V původním řešení PD bylo počítáno s užitím A. kabelů AYKY 4Ex 6mm a napojení na stávající síť veřejného osvětlení s odpočítaným počtem kabeláže.															

Odhledyky od předpokladů původního řešení: Jelikož v rámci vyjádření správce IČ nejsou specifikovány materiály VO, předpokládá projektant standardní provedení v AL, po odkopání byly zjištěny Cu kabele, tím vzniká zámena materiálu pro spojení nových odfekádaných lamy VO.

Zdůvodnění změny: Zaměna materiálově provedení kabele byla schválena na KČ, připojení Cu na A přes spojky nabýto projektantem doporučeno. Zhotovitel provede zaměnu A kabeleů za Cu za stejnou cenu. Tímž se jedná o technické zafeknění materiálu, o ecích technických parametrech a lesě kvalitě bez dopadu do ceny.

Změna E - VOP/MCP - nahrazení svítidla o svítivosti 6400 lm za svítidlo o svítivosti 7500 lm SO 108
 (yká se bodček: 1,3, 1,3,1, 2,3, 2,3,1)
 VOP: 42.650,05 Kč, MNP: -42.650,05 Kč, Rozdř: 0,05 Kč

Původní řešení v PD: V původním řešení byly navrženy lampy o svítidla dvou intenzit (cesta+ přechody).

Odhledyky od předpokladů původního řešení: V rozsočtu řešeny všechny lampy o stejné intenzitě sv. cení (cesta 6400 lm, nad přechodem pozasovaná intenzita sv. cení navýšena na 7500 lm).

Zdůvodnění změny: O autorství bozu je nutné soužití lam o svítivosti 7500 lm, aby nebyly v rozsozu s ČSN. Zhotovitel dodá lampy o svítivosti 7500 lm za stejnou cenu. Tímž se jedná o technické zafeknění materiálu, o stejných technických parametrech a stejné kvalitě bez dopadu do ceny.

Změna F - MCP - sejmutí ornice, provedení většího odkopu rostlé zeminy SO 101, 102, 104, 105
 (yká se bodček: 121101103, 12201103, 12201105, 16270103, 167101102, 171201011, 12201101, 171101111)
 VOP: 56.948,37 Kč, MNP: -2.947,67 Kč, Rozdř: 54.000,50 Kč

Původní řešení v PD: V původním řešení PD bylo odhadnuto sejtí ornice v L 1D-26cm a v objemu SO 101 - 16 m³, v SO 102 - 13,6 m³, v SO 104 - 43,12 m³, v SO 105 - 114,722 m³.

Odhledyky od předpokladů původního řešení: Skutečné množství odčekané ornice neodpovídá předpokládanému množství. Neze tudíž převést nadbytečnou ornici na místo určené, tj. do Polanky nad Ostrou a to z důvodu, že veškerá ornice se použije na jemné terénní úpravy v okolí chodníkových těles a autobusových zastávk.

Zdůvodnění změny: Vzhledem ke skutečnému objemu odčekané ornice (53,62 m³), který je nižší než objem předpokládaný v PD (194,442 m³), neze přebytkovou ornici přepravit na místo určené. Jelikož by převezaná ornice cnybřela pro dokončení jemných terénních úprav. Vzhledem k tomu, že v PZ MOBIS nebyla v předpokládané L 1D-26cm, bylo z počtu do 12cm a v PZ BEHR nebyla žádná. Z tohoto důvodu bude nutné k L 1D-26cm použít část ornice z PZ MOBIS. Vzhledem k tomu, že ornice nebyla v předpokládané L 1D-26cm, je nutné vyčistit více rostlé zeminy a tu odvézt na skládku. Tato skutečnost má za následek vznik výsokosti.

Zdůvodnění z pohledu cen a výkazu výměr
 Generální pozavatel provedl ošetření tras. Pozůtkový rozsočet byl ořehován. Pozůtky, sou použity z rozsočtu SO2 nebo nasazené do planého cariku URS s koeficientem 0,53.

Výše uvedené změny se nedají předpokládat a tudíž se považují za neředv dané.
 Všechny tyto změny nemají vliv na termín realizace díla.

Údaje v Kč bez DPH:				
Cena navrhovaných Měnéprací řešeného ZL	Procentuální podíl Měnéprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Měnéprací a Víceprací řešeného ZL
-54 578.49 Kč	1.93%	274 913.56 Kč	9.70%	220 335.07 Kč

Vyjádření - souhlas se změnou:

TDS:	Jmeno	datum	24.10.2017	posps
Zhotovitel:	Jmeno	datum	24.10.2017	posps
Autorský bozu:	Jmeno	datum	24.10.2017	posps
Supervize poskytovatele díla:	Jmeno	datum	25.10.2017	posps
Investor:	Jmeno	datum	25.10.2017	posps
Změna stavby ZBV - k vyřízení				Číslo paré:

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE																		
Seznam: SPZ Mošnov - autobusové zastávky Mobis, Behr																		
2.																		
3.																		
5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.									
5. ZÁKLADNÍ ÚDAJE																		
6. ZÁKLADNÍ ÚDAJE																		
7. ZÁKLADNÍ ÚDAJE																		
8. ZÁKLADNÍ ÚDAJE																		
9. ZÁKLADNÍ ÚDAJE																		
10. ZÁKLADNÍ ÚDAJE																		
11. ZÁKLADNÍ ÚDAJE																		
12. ZÁKLADNÍ ÚDAJE																		
13. ZÁKLADNÍ ÚDAJE																		
14. ZÁKLADNÍ ÚDAJE																		
15. ZÁKLADNÍ ÚDAJE																		
16. ZÁKLADNÍ ÚDAJE																		
17. ZÁKLADNÍ ÚDAJE																		
18. ZÁKLADNÍ ÚDAJE																		
19. ZÁKLADNÍ ÚDAJE																		
20. ZÁKLADNÍ ÚDAJE																		
21. ZÁKLADNÍ ÚDAJE																		
22. ZÁKLADNÍ ÚDAJE																		
23. ZÁKLADNÍ ÚDAJE																		
24. ZÁKLADNÍ ÚDAJE																		
25. ZÁKLADNÍ ÚDAJE																		
26. ZÁKLADNÍ ÚDAJE																		
27. ZÁKLADNÍ ÚDAJE																		
28. ZÁKLADNÍ ÚDAJE																		
29. ZÁKLADNÍ ÚDAJE																		
30. ZÁKLADNÍ ÚDAJE																		
31. ZÁKLADNÍ ÚDAJE																		
32. ZÁKLADNÍ ÚDAJE																		
33. ZÁKLADNÍ ÚDAJE																		
34. ZÁKLADNÍ ÚDAJE																		
35. ZÁKLADNÍ ÚDAJE																		
36. ZÁKLADNÍ ÚDAJE																		
37. ZÁKLADNÍ ÚDAJE																		
38. ZÁKLADNÍ ÚDAJE																		
39. ZÁKLADNÍ ÚDAJE																		
40. ZÁKLADNÍ ÚDAJE																		
41. ZÁKLADNÍ ÚDAJE																		
42. ZÁKLADNÍ ÚDAJE																		
43. ZÁKLADNÍ ÚDAJE																		
44. ZÁKLADNÍ ÚDAJE																		
45. ZÁKLADNÍ ÚDAJE																		
46. ZÁKLADNÍ ÚDAJE																		
47. ZÁKLADNÍ ÚDAJE																		
48. ZÁKLADNÍ ÚDAJE																		
49. ZÁKLADNÍ ÚDAJE																		
50. ZÁKLADNÍ ÚDAJE																		
51. ZÁKLADNÍ ÚDAJE																		
52. ZÁKLADNÍ ÚDAJE																		
53. ZÁKLADNÍ ÚDAJE																		
54. ZÁKLADNÍ ÚDAJE																		
55. ZÁKLADNÍ ÚDAJE																		
56. ZÁKLADNÍ ÚDAJE																		
57. ZÁKLADNÍ ÚDAJE																		
58. ZÁKLADNÍ ÚDAJE																		
59. ZÁKLADNÍ ÚDAJE																		
60. ZÁKLADNÍ ÚDAJE																		
61. ZÁKLADNÍ ÚDAJE																		
62. ZÁKLADNÍ ÚDAJE																		
63. ZÁKLADNÍ ÚDAJE																		
64. ZÁKLADNÍ ÚDAJE																		
65. ZÁKLADNÍ ÚDAJE																		
66. ZÁKLADNÍ ÚDAJE																		
67. ZÁKLADNÍ ÚDAJE																		
68. ZÁKLADNÍ ÚDAJE																		
69. ZÁKLADNÍ ÚDAJE																		
70. ZÁKLADNÍ ÚDAJE																		
71. ZÁKLADNÍ ÚDAJE																		
72. ZÁKLADNÍ ÚDAJE																		
73. ZÁKLADNÍ ÚDAJE																		
74. ZÁKLADNÍ ÚDAJE																		
75. ZÁKLADNÍ ÚDAJE																		
76. ZÁKLADNÍ ÚDAJE																		
77. ZÁKLADNÍ ÚDAJE																		
78. ZÁKLADNÍ ÚDAJE																		
79. ZÁKLADNÍ ÚDAJE																		
80. ZÁKLADNÍ ÚDAJE																		
81. ZÁKLADNÍ ÚDAJE																		
82. ZÁKLADNÍ ÚDAJE																		
83. ZÁKLADNÍ ÚDAJE																		
84. ZÁKLADNÍ ÚDAJE																		
85. ZÁKLADNÍ ÚDAJE																		
86. ZÁKLADNÍ ÚDAJE																		
87. ZÁKLADNÍ ÚDAJE																		
88. ZÁKLADNÍ ÚDAJE																		
89. ZÁKLADNÍ ÚDAJE																		
90. ZÁKLADNÍ ÚDAJE																		
91. ZÁKLADNÍ ÚDAJE																		
92. ZÁKLADNÍ ÚDAJE																		
93. ZÁKLADNÍ ÚDAJE																		
94. ZÁKLADNÍ ÚDAJE																		
95. ZÁKLADNÍ ÚDAJE																		
96. ZÁKLADNÍ ÚDAJE																		
97. ZÁKLADNÍ ÚDAJE																		
98. ZÁKLADNÍ ÚDAJE																		
99. ZÁKLADNÍ ÚDAJE																		
100. ZÁKLADNÍ ÚDAJE																		

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS	AT	AU	AV	AW	AX	AY	AZ	BA	BB	BC	BD	BE	BF	BG	BH	BI	BJ	BK	BL	BM	BN	BO	BP	BQ	BR	BS	BT	BU	BV	BW	BX	BY	BZ	CA	CB	CC	CD	CE	CF	CG	CH	CI	CJ	CK	CL	CM	CN	CO	CP	CQ	CR	CS	CT	CU	CV	CW	CX	CY	CZ	DA	DB	DC	DD	DE	DF	DG	DH	DI	DJ	DK	DL	DM	DN	DO	DP	DQ	DR	DS	DT	DU	DV	DW	DX	DY	DZ	EA	EB	EC	ED	EE	EF	EG	EH	EI	EJ	EK	EL	EM	EN	EO	EP	EQ	ER	ES	ET	EU	EV	EW	EX	EY	EZ	FA	FB	FC	FD	FE	FF	FG	FH	FI	FJ	FK	FL	FM	FN	FO	FP	FQ	FR	FS	FT	FU	FV	FW	FX	FY	FZ	GA	GB	GC	GD	GE	GF	GG	GH	GI	GJ	GK	GL	GM	GN	GO	GP	GQ	GR	GS	GT	GU	GV	GW	GX	GY	GZ	HA	HB	HC	HD	HE	HF	HG	HH	HI	HJ	HK	HL	HM	HN	HO	HP	HQ	HR	HS	HT	HU	HV	HW	HX	HY	HZ	IA	IB	IC	ID	IE	IF	IG	IH	II	IJ	IK	IL	IM	IN	IO	IP	IQ	IR	IS	IT	IU	IV	IW	IX	IY	IZ	JA	JB	JC	JD	JE	JF	JG	JH	JI	IJ	JK	KL	KM	KN	KO	KP	KQ	KR	KS	KT	KU	KV	KW	KX	KY	KZ	LA	LB	LC	LD	LE	LF	LG	LH	LI	LJ	LK	LM	LN	LO	LP	LQ	LR	LS	LT	LU	LV	LW	LX	LY	LZ	MA	MB	MC	MD	ME	MF	MG	MH	MI	MJ	MK	ML	MM	MN	MO	MP	MQ	MR	MS	MT	MU	MV	MW	MX	MY	MZ	NA	NB	NC	ND	NE	NF	NG	NH	NI	NJ	NK	NL	NM	NN	NO	NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV	NW	NX	NY	NZ	OA	OB	OC	OD	OE	OF	OG	OH	OI	OJ	OK	OL	OM	ON	OO	OP	OQ	OR	OS	OT	OU	OV	OW	OX	OY	OZ	PA	PB	PC	PD	PE	PF	PG	PH	PI	PJ	PK	PL	PM	PN	PO	PP	PQ	PR	PS	PT	PU	PV	PW	PX	PY	PZ	QA	QB	QC	QD	QE	QF	QG	QH	QI	QJ	QK	QL	QM	QN	QO	QP	QQ	QR	QS	QT	QU	QV	QW	QX	QY	QZ	RA	RB	RC	RD	RE	RF	RG	RH	RI	RJ	RK	RL	RM	RN	RO	RP	RQ	RR	RS	RT	RU	RV	RW	RX	RY	RZ	SA	SB	SC	SD	SE	SF	SG	SH	SI	SJ	SK	SL	SM	SN	SO	SP	SQ	SR	SS	ST	SU	SV	SW	SX	SY	SZ	TA	TB	TC	TD	TE	TF	TG	TH	TI	TJ	TK	TL	TM	TN	TO	TP	TQ	TR	TS	TT	TU	TV	TW	TX	TY	TZ	UA	UB	UC	UD	UE	UF	UG	UH	UI	UJ	UK	UL	UM	UN	UO	UP	UQ	UR	US	UT	UU	UV	UW	UX	UY	UZ	VA	VB	VC	VD	VE	VF	VG	VH	VI	VJ	VK	VL	VM	VN	VO	VP	VQ	VR	VS	VT	VU	VV	VW	VX	VY	VZ	WA	WB	WC	WD	WE	WF	WG	WH	WI	WJ	WK	WL	WM	WN	WO	WP	WQ	WR	WS	WT	WU	WV	WW	WX	WY	WZ	XA	XB	XC	XD	XE	XF	YG	YH	YI	YJ	YK	YL	YM	YN	YO	YP	YQ	YR	YS	YT	YU	YV	YW	YX	YY	YZ	ZA	ZB	ZC	ZD	ZE	ZF	ZG	ZH	ZI	ZJ	ZK	ZL	ZM	ZN	ZO	ZP	ZQ	ZR	ZS	ZT	ZU	ZV	ZW	ZX	ZY	ZZ
32	39	122	10	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1																																																																																																																																	

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	Celková kalkulace opravy 1 ks sedadla												
2	Stavba: SPZ Mošnov autobusové zastávky Mobis, Behr												
3													
4													
5		PC	Kód položky	Název položky			MJ	Cena jednotková	Množství	Cena celkem	Výkon	Prostaveno celkem	
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													