

## DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. objednatele D952170095

na akci:

**Cidlina, Zbraň-Žiželice, oprava koryta, ř. km 18,354 - 20,934**

### 1. Smluvní strany

#### 1.1. Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**  
Adresa sídla: Hradec Králové, Víta Nejedlého 951/8, PSČ 500 03

Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel

Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel

Zástupce pro věci technické: XXX  
XXX  
XXX

IČ: 70890005

DIČ: CZ70890005

Obchodní rejstřík: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473

Číslo účtu XXX

Telefon: XXX

E-mail: XXX

Číslo stavby objednatele: 119170016

(dále jen jako objednatel)

#### 1.2. Zhotovitel:

Název: **Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.**  
Adresa sídla: Chrudim, Píšťovy 820, Chrudim III, PSČ 537 01

Statutární orgán: Ing. Josef Drahokoupil, jednatel  
Ing. Jiří Vala, jednatel  
Mgr. Pavel Vančura, jednatel

Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Josef Drahokoupil  
Ing. Jiří Vala  
Mgr. Pavel Vančura

Zástupce pro věci technické: XXX

IČ: 15053695

DIČ: CZ15053695

Obchodní rejstřík: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C vložka 1036

Číslo účtu XXX

Telefon: XXX

E-mail: XXX

(dále jen jako zhotovitel)

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. objednatele D952170095 v jednotlivých člancích takto:

### **Čl. č. 3. Doba plnění díla**

#### **Stávající text:**

3.3. Zhotovitel se zavazuje předat výsledky plnění jednotlivých etap v následujících dílčích termínech:

I. etapa – DSJ projektová dokumentace jednostupňová **do 31. 10. 2017**

II. etapa – výkon IČ **do 31. 1. 2018**

III. etapa – Výkon AD bude prováděn během realizace stavby, nejpozději **do 31. 12. 2019**

#### **se nahrazuje textem níže uvedeným:**

3.3. Zhotovitel se zavazuje předat výsledky plnění jednotlivých etap v následujících dílčích termínech:

I. etapa – DSJ projektová dokumentace jednostupňová **do 31. 1. 2018**

II. etapa – výkon IČ **do 31. 3. 2018**

III. etapa – Výkon AD bude prováděn během realizace stavby, nejpozději **do 31. 12. 2019**

### **Zdůvodnění změn termínů**

Důvodem ke změně termínu dokončení prvních dvou etap je požadavek na provedení zoologického průzkumu, který byl uveden ve vyjádření vydaném MěÚ Kolín, odborem životního prostředí a zemědělství.

Dalším důvodem je pak zamítavé stanovisko starosty obce Žiželice k využití dvou stávajících mostů v obci pro nákladní vozidla stavby. Tato situace vyžaduje přehodnocení trasy navržených přístupových komunikací včetně vyprojektování překonání vodní překážky jiným způsobem než po stávajících mostech.

Z těchto důvodů bylo přistoupeno k posunu termínu dokončení díla.

Dodatek je vystaven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. D952170095 se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran po dohodě o celém jeho obsahu, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

V Hradci Králové, dne 31. 10. 2017

V Chrudimi, dne 30. 10. 2017

---

za objednatele

Ing. Petr Martínek  
investiční ředitel

---

za zhotovitele