

DODATEK č. 1

SMLOUVA O DÍLO

Smluvní strany:

Severočeská vodárenská společnost a. s.

se sídlem: Teplice, Přítkovská 1689, PSČ 415 50

IČ: 49099469, DIČ: CZ49099469

bank. spojení: [REDACTED]

zastoupená: Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel

Zástupce pro věci technické: [REDACTED]

(dále jen „SVS“ nebo také „Objednatel“)

číslo smlouvy: CES

1106/2015
/2014

a

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

se sídlem Teplice, Přítkovská 1689, PSČ 415 50

IČ: 49099451, DIČ: CZ49099451

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,

oddíl B, vložka 465

bank. spojení: [REDACTED]

zastoupená: Ing. Milan Kuchař, generální ředitel

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, je zmocněn:

[REDACTED]

Odpovědným zástupcem Zhotovitele pro provádění stavby je: [REDACTED]

(dále jen „Zhotovitel“)

dnešního dne uzavřely tuto smlouvu o dílo v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

(dále jen „Prováděcí smlouva“)

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Prováděcí smlouvě obsažených a s úmyslem být touto Prováděcí smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Prováděcí smlouvy:

3. CENA DÍLA – MĚNÍ SE

3.4 Cena Díla je mezi smluvními stranami sjednána v následující výši:

Rekapitulace ceny díla	Cena v Kč bez DPH	Sazba DPH v %	Cena v Kč vč. DPH
Cena dle základní SoD	13 720 527,03	21	16 601 837,71
Dodatek č.1	-584 554,84	21	-707 311,36
Cena celkem vč. dodatku č.1	13 135 972,19	21	15 894 526,35

6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

6.6 Tento dodatek č.1 Prováděcí smlouvy je uzavřena ve třech (3) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží dvě (2) vyhotovení a Zhotovitel jedno (1) vyhotovení.

6.7 Nedílnou součástí tohoto dodatku č.1 Prováděcí smlouvy tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1: Změnový list


Příloha č. 2: Oceněný Výkaz výměr

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Prováděcí smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

Objednatel

V _____ dne 15. 05. 2015




Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel

Severočeská vodárenská společnost a. s.

Zhotovitel

V Teplicích dne 11. 05. 2015



Ing. Míjaň Kuchař
generální ředitel

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.



NÁVRH ZMĚNY				číslo : 01/2015	
Zhotovitel:		Severočeské vodovody a kanalizace , a.s.			
Komu:		Severočeská vodárenská společnost a.s.		Datum: 27.04.2015	
Název akce: JL 038 317 Ústí nad Labem, Moskevská, Špitálské náměstí – rek. kanalizace a vodovodu					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem	Faxem:	osobně 27.4.2015	
Odkazy na specifikaci:		Technická zpráva D.1 vč. výkresových příloh ze dne 27.4.2015 - 28xA4 Statický výpočet - 10xA4			
na výkresy:		Situace D2. ze dne 27.4.2015 - 1xA3			
na rozpočtové podklady:		Rozpočet s výkazem výměr – 26xA4 + 1x A4 rekapitulace + 3xA4 cenová nabídka			
na jinou část smlouvy:					
Popis a zdůvodnění změny:					
Zhotovitel navrhuje změnu technologie provedení rekonstrukce kanalizace a způsobu realizace obnovy povrchů v rozsahu Špitálského náměstí – Etapa 1.					
V úseku šachet Š1-Š2 změna bezvýkopové technologie na klasickou výkopovou metodu pokládky kameninového potrubí. Materiál potrubí - kamenina DN500 bez změny. Kanalizační šachta Š1 nebude vystavěna nová, ale bude sanována vč. čedičového obkladu dna.					
V úseku šachet Š3-Š4a a Š4b-Š5 změna výkopové technologie za bezvýkopovou – sanace stávajícího betonového potrubí DN1200 v délce 14m a DN1000 v délce 7 m sklolaminátovým tukávcem vytvrzeným UV zářením. Stávající komora s retenční funkcí mezi šachtami Š4a a Š4b nebude demolována, ale bude ponechána, dno bude obloženo čedičem.					
Součástí změny je kompletní sanace šachty Š3 místo původního rozsahu 20% a čedičový obklad odlehčovací komory OK1.					
Důvodem změn je nutná časová koordinace rekonstrukce kanalizace s výstavbou obratiště rolejbusů a nově zjištěné skutečnosti o stavu kanalizačních stok.					
Z důvodu koordinace při obnově povrchů s MM Ústí nad Labem budou veškeré zásypy provizorně zadlážděny zámkovou dlažbou. Obnova obrusné vrstvy asfaltové komunikace bude po dohodě v investici MM Ústí nad Labem.					
Důvod vícepráce/méněpráce	záměr objednatel	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti X
Počet připojených listů výkresů změny:			1		
Ocenění změny:					
vícepráce		+921 362,84 Kč bez DPH + 193 468,19 Kč DPH =			
méněpráce		-1 505 917,68 Kč bez DPH + (-316 242,71) Kč DPH =			
CELKEM		- 584 554,84 Kč bez DPH + (-122 756,52) Kč DPH =			
Nově navržená změna sjednané ceny díla			Změna navržené lhůta dokončení díla (číslem/slovy):		
Cena dle SoD 13 720 527,03 Kč bez DPH			0 / nula dní		
Dodatek č.1 - 584 554,84 Kč bez DPH					
Nová cena díla 13 135 972,19 Kč bez DPH					

Navrhovanou změnou dojde ke snížení rozpočtu o částku: **-584 554,84 Kč bez DPH**
Cena víceprací tohoto Změnového listu činí **+921 362,84 Kč bez DPH**, tj. 6,7 % nabídkové ceny.

Cena víceprací všech Změnových listů této stavby činí **+921 362,84 Kč bez DPH**, tj. 6,7 % nabídkové ceny.

Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 26

Zástupce zhotovitel:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Cena byla stanovena na základě rozpočtového dodatku, kde jsou použity ceny položek dle původního rozpočtu a položky neobsažené v nabídkovém rozpočtu jsou v souladu s cenami ÚRS.

Odůvodnění nezbytnosti dodatečných stavebních prací (§23 odst.7 a) ZVZ):

- dodatečné stavební práce vznikly v důsledku objektivně nepředvídaných okolností
ANO
- jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací nebo pro poskytnutí původních služeb
ANO
- dodatečné stavební práce budou zadány témuž dodavateli
ANO
- dodatečné stavební práce nemohou být technicky nebo ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky, pokud by toto oddělení způsobilo závažnou újmu zadavateli, nebo ačkoliv je toto oddělení technicky či ekonomicky možné, jsou dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby zcela nezbytné pro dokončení předmětu původní veřejné zakázky, a
ANO
- celkový rozsah dodatečných stavebních prací nepřekročí 20 % ceny původní veřejné zakázky
ANO

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi

k přijetí / zamítnutí změny

Podpí

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi

k přijetí / zamítnutí změny

Pod

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění nezbytnosti, kterým se rozumí zdůvodnění splnění podmínek pro použití jednacího řízení bez uveřejnění dle § 23 odst. 7 písm. a) ZVZ.

Podpí

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako oprávnující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.