

DODATEK č. 2
SMLOUVA O DÍLO

Smluvní strany:

Severočeská vodárenská společnost a. s.

se sídlem: Teplice, Přítkovská 1689, PSČ 415 50

IČ: 49099469, DIČ: CZ49099469

bank. spojení: [REDAKCE]

zastoupená: Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel

Zástupce pro věci technické: [REDAKCE] s.

(dále jen „SVS“ nebo také „Objednatel“)

číslo smlouvy: CES 1707 / 2015

a

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

se sídlem Teplice, Přítkovská 1689, PSČ 415 50

IČ: 49099451, DIČ: CZ49099451

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,

oddíl B, vložka 465

bank. spojení: [REDAKCE]

zastoupená: Ing. Milan Kuchař, generální ředitel

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, je zmocněn:

[REDAKCE]
Odpovědným zástupcem Zhotovitele pro provádění stavby je: [REDAKCE]

(dále jen „Zhotovitel“)

dnešního dne uzavřely tuto smlouvu o dílo v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

(dále jen „Prováděcí smlouva“)

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Prováděcí smlouvě obsažených a s úmyslem být touto Prováděcí smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Prováděcí smlouvy:

3. CENA DÍLA – MĚNÍ SE

3.4 Cena Díla je mezi smluvními stranami sjednána v následující výši:

Rekapitulace ceny díla	Cena v Kč bez DPH	Sazba DPH v %	Cena v Kč vč. DPH
Cena dle základní SoD	13 720 527,03	21	16 601 837,71
Dodatek č.1	-584 554,84	21	-707 311,36
Dodatek č.2	188 109,51	21	227 612,51
Cena celkem vč. dodatku č.1 a č.2	13 324 081,70	21	16 122 138,86

4. TERMÍN PROVEDENÍ DÍLA – MĚNÍ SE

- 4.1 Zhotovitel se zavazuje, že Dílo provede a předá Objednavateli do 31. 12.2017.
Změna času plnění vznikla z důvodu koordinace s rekonstrukcí sítě ČEZ Teplárenská, a.s., RWE GasNet s.r.o. a rekonstrukcí komunikace Statutárního města Ústí nad Labem.

6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ – MĚNÍ SE

- 6.6 Tento dodatek č.2 Prováděcí smlouvy je uzavřena ve třech (3) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží dvě (2) vyhotovení a Zhotovitel jedno (1) vyhotovení.
- 6.7 Nedílnou součástí tohoto dodatku č.2 Prováděcí smlouvy tvoří tyto přílohy:
Příloha : Změnový list č.2
Změnový list č.3

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Prováděcí smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

Objednatel

Zhotovitel

V _____ dne _____

V Teplicích dne 27 -07- 2015

27 -07- 2015

Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel

Ing. Milah Kuchár
generální ředitel

Severočeská vodárenská společnost a. s.

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

NÁVRH ZMĚNY				číslo : 02/2015	
Zhotovitel:		Severočeské vodovody a kanalizace , a.s.			
Komu:		Severočeská vodárenská společnost a.s.		Datum: 24.06.2015	
Název akce: UL 038 317 Ústí nad Labem, Moskevská, Špitálské náměstí – rek. kanalizace a vodovodu					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem	Faxem:	osobně <i>13.7.2015</i>	
Odkazy		na specifikaci:			
		na výkresy: Kladečské schema vodovodu-skut. prov. ze dne 3.6.2015 2xA4 Schema zaměření obnov povrchů 1xA4			
		na rozpočtové podklady: Rozpočet s výkazem výměr – 13xA4 + 1x A4 rekapitulace			
		na jinou část smlouvy:			
Popis a zdůvodnění změny:					
Zhotovitel navrhuje změnu kladečského plánu vodovodu, řad A, v úseku V-1 až V-3, tj. st. 0,0 až 0,033 km. Změna spočívá v provedení části řadu z přírubových tvarovek. Důvodem je odlišný způsob napojení řadu na stávající vodovod než předpokládala PD, kolize se stávající kanalizací DN800 a kanalizační rozdělovací komorou, kolize se stávajícím topným kanálem a stávajícím plynovodem. Změna spočívá i v provedení kopaných sond pro ověření stávajících sítí vč. provizorního zadláždění zámkovou dlažbou. Obnova obrusné vrstvy asfaltové komunikace bude po dohodě v investici MM Ústí nad Labem.					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti X
Počet připojených listů výkresů změny:			1		
Ocenění změny:					
vícepráce +230 353,22 Kč bez DPH + 48 374,18 Kč DPH = +278 727,40 Kč vč. DPH					
méněpráce -42 243,71 Kč bez DPH + (-8 871,18) Kč DPH = -51 114,89 Kč vč. DPH					
CELKEM +188 109,51 Kč bez DPH + 39 503,00 Kč DPH = +227 612,51 Kč vč. DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla			Změna navržené lhůta dokončení díla (číslem/slovy):		
Cena dle SoD 13 720 527,03 Kč bez DPH			0 / nula dní		
Dodatek č.1 - 584 554,84 Kč bez DPH					
Dodatek č.2 +188 109,51 Kč bez DPH					
Nová cena díla 13 324 081,70 Kč bez DPH					
Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: 188 109,51 Kč bez DPH Cena víceprací tohoto změnového listu činí +230 353,22 Kč bez DPH, tj. 1,7 % nabídkové ceny. Cena víceprací všech změnových listů této stavby činí +1 151 716,06 Kč bez DPH, tj. 8,4 % nabídkové ceny.					
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 14					
Zástupce zhotovitel:					
Zhotovitel vypracoval tento změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.					

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Cena byla stanovena na základě rozpočtového dodatku, kde jsou použity ceny položek dle původního rozpočtu a položky neobsažené v nabídkovém rozpočtu jsou v souladu s cenami URS.

Odůvodnění nezbytnosti dodatečných stavebních prací (§23 odst.7 a) ZVZ):

- dodatečné stavební práce vznikly v důsledku objektivně nepředvídaných okolností

ANO

- jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací nebo pro poskytnutí původních služeb

ANO

- dodatečné stavební práce budou zadány témuž dodavateli

ANO

- dodatečné stavební práce nemohou být technicky nebo ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky, pokud by toto oddělení způsobilo závažnou újmu zadavateli, nebo ačkoliv je toto oddělení technicky či ekonomicky možné, jsou dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby zcela nezbytné pro dokončení předmětu původní veřejné zakázky, a

ANO

- celkový rozsah dodatečných stavebních prací nepřekročí 20 % ceny původní veřejné zakázky

ANO

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Podpis

Datum

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění nezbytnosti, kterým se rozumí zdůvodnění splnění podmínek pro použití jednacího řízení bez uveřejnění dle § 23 odst. 7 písm. a) ZVZ.

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.

NÁVRH ZMĚNY					číslo : 03/2015
Zhotovitel:	Severočeské vodovody a kanalizace , a.s.				
Komu:	Severočeská vodárenská společnost a.s.			Datum: 3.7.2015	
Název akce: UL 038 317 Ústí nad Labem, Moskevská, Špitálské náměstí – rek. kanalizace a vodovodu					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem	Faxem:	osobně 13.7.2015	
Odkazy	na specifikaci:	Zápis z jednání konaného dne 1.7.2015			
	na výkresy:				
	na rozpočtové podklady:				
	na jinou část smlouvy:				
Popis a zdůvodnění změny:					
Zhotovitel navrhuje změnu termínu dokončení stavby do 31.12.2017. Důvodem je závěr z koordinačního jednání vedeného dne 1.7.2015 MM Ústí nad Labem viz příloha. Stavba bude koordinována s rekonstrukcí sítě ČEZ Teplárenská, a.s., RWE GasNet s.r.o. a rekonstrukcí komunikace Statutárního města Ústí nad Labem.					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti X
Počet připojených listů změny:	3				
Ocenění změny: Bez změny ceny díla					
Nově navržená změna sjednané ceny díla Bez změny ceny díla Cena dle SoD a změny č. 1 a č.2 13 324 081,70 Kč bez DPH			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): 31.12.2017 792 / sedm set devadesát dva dní		
Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: 0 Kč bez DPH Cena víceprací tohoto změnového listu činí 0 bez DPH , tj. 0 % nabídkové ceny. Cena víceprací všech změnových listů této stavby činí +1 151 716,06 Kč bez DPH , tj. 8,4 % nabídkové ceny.					
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet):	0				
Zástupce zhotovitel: Zhotovitel vypracoval tento změnový list včetně příl. [redacted] že všechny uvedené údaje jsou pravdivé. [redacted] [redacted]					

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Změnový list neřeší změnu ceny díla, níže uvedené body jsou irelevantní.

Odůvodnění nezbytnosti dodatečných stavebních prací (§23 odst.7 a) ZVZ):

- dodatečné stavební práce vznikly v důsledku objektivně nepředvídaných okolností
- jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací nebo pro poskytnutí původních služeb
- dodatečné stavební práce budou zadány témuž dodavateli
- dodatečné stavební práce nemohou být technicky nebo ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky, pokud by toto oddělení způsobilo závažnou újmu zadavateli, nebo ačkoliv je toto oddělení technicky či ekonomicky možné, jsou dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby zcela nezbytné pro dokončení předmětu původní veřejné zakázky, a
- celkový rozsah dodatečných stavebních prací nepřekročí 20 % ceny původní veřejné zakázky

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Podpis [redacted] ..

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny [redacted]

Datum 3.1.2015

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění nezbytnosti, kterým se rozumí zdůvodnění splnění podmínek pro použití jednacímho řízení bez uveřejnění dle § 23 odst. 7 písm. a) ZVZ.

P [redacted]

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako **opravňující / nevyhovující** k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.