

DODATEK č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO

č. 006/954305/S954/2016/136/Kys

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Mojmírou Hillermanovou,
vedoucí Správy toků – oblast povodí Vltavy

(dále jen „objednatel“)

a

BEGASTAV s.r.o.

IČO: 28323424

DIČ: CZ 28323424

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 60845

sídlo: Dobšická 3399/5, 669 02 Znojmo

zastoupený: Michal Bezec

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v rozhodném znění následující

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

Smluvní strany se dohodly na změně a doplnění smlouvy o dílo č. 006/954305/S954/2016/136/Kys
na akci „**HB Jahodový potok ř. km 0,400**“, spočívající ve změně termínu dokončení stavby a ve
změně technického řešení, a z toho plynoucích méněpracích a vícepracích.

- cena dle smlouvy:	3 576 000,-	Kč bez DPH
- cena méněprací:		
SO1:	357 461,25	Kč bez DPH
SO2:	176 580,00	Kč bez DPH
SO3:	1 727 379,20	Kč bez DPH
VON	70 000,00	Kč bez DPH
- cena víceprací:		
SO1:	382 000,68	Kč bez DPH
VON:	50 000,00	Kč bez DPH
 cena celkem bez DPH:	 1 676 580,23	 Kč bez DPH

DPH bude účtováno ve výši dle platného zvláštního právního předpisu.

Doba plnění uvedená v SOD v oddíle č. II., odst. č. 3. výše uvedené smlouvy bude upravena takto: Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude řádně provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. I odst. 3 této smlouvy, nejpozději dne **22. 12. 2017**.

Termín předání dokončeného díla se prodlužuje z důvodu administrace povolovacího procesu změny stavby před dokončením. Změna položkového rozpočtu nastává na základě změny technického řešení stavby.

Ostatní body smlouvy o dílo č. 006/954305/S954/2016/136/Kys zůstávají beze změn.

Dodatek č. I je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou.

- 6 -11- 2017

Ve Znojmě dne: 31. 10. 2017

.....
lí Vltavy

Lesy České republiky, s. p.

.....
Michal Be
jednatel sp
Begastav

Příloha: Položkové rozpočty měněprací a víceprací

Lesy České republiky, s.p. [01]
Mlýnská 1105/19, Nový Hradec Králové
502 01 Hradec Králové
IČ: 256451, DIČ: CZ42196451
Předměstí Loků – oblast povodí Vltavy
19-2, 256 01 Benešov

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

#ODKAZI

Objekt:

2226 - Jahodový potok ř. km 0,400-méněpráce SO1

KSO:

Místo:

K.ú. Míšešov, Proudkovice

CC-CZ:

Datum:

#ODKAZI

Zadavatel:

#ODKAZI

IČ:

DIČ:

#ODKAZI

#ODKAZI

Uchazeč:

#ODKAZI

IČ:

DIČ:

#ODKAZI

#ODKAZI

Projektant:

#ODKAZI

IČ:

DIČ:

#ODKAZI

#ODKAZI

Poznámka:

Cena bez DPH

357 461,25

DPH základní
snižená

Základ daně
357 461,25
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Vyše daně
75 066,86
0,00

Cena s DPH

V CZK

432 528,11

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: #ODKAZI

Objekt: 2226 - Jahodový potok ř. km 0,400-méněpráce SO1

Místo: k.ú. Milešov, Proudkovice

Datum: #ODKAZI

Zadavatel: #ODKAZI

Projektant: #ODKAZI

Uchazeč: #ODKAZI

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

357 461,25

HSV - Práce a dodávky HSV

357 461,25

1 - Zemní práce

357 461,25

SOUPIS PRACÍ

Stavba: #ODKAZI

Objekt: 2226 - Jahodový potok ř. km 0,400-méněpráce SO1

Místo: K.Ú. Milešov, Proudkovice

Zadavatel: #ODKAZI

Uchazeč: #ODKAZI

Datum: #ODKAZI

Projektant: #ODKAZI

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

357 461,25

D HSV Práce a dodávky HSV

357 461,25

D 1 Zemní práce

357 461,25

1	K	131201103	Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	271,500	137,00	37 195,50	CS ÚRS 2017 02
2	K	131201109	Hloubení nezapažených jam v hornině 3 příplatek za lepitost	m3	80,250	21,80	1 749,45	
3	K	162201101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost do 20 m	m3	271,500	29,20	7 927,80	CS ÚRS 2017 02
4	K	167101102	Nakládání, skládání a překládání neulehlného výkopku nebo sypání nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	271,500	39,00	10 588,50	CS ÚRS 2017 02
5	K	R1	Nakládání (litkvířace) s přebyčným výkopkem (sedimentem) dle zákona o odpadech č. 185/2001 Sp. a dalších legislativních předpisů	soub.	0,250	1 200 000,00	300 000,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
#ODKAZI
Objekt:

2227 - Jahodový potok ř. km 0,400-méněpráce SO2

KSO:
Místo: k.ú. Míšešov, Proudkovice

Zadavatel:
#ODKAZI

Uchazeč:
#ODKAZI

Projektant:
#ODKAZI

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: #ODKAZI

IČ:
DIČ: #ODKAZI

IČ:
DIČ: #ODKAZI

IČ:
DIČ: #ODKAZI

Cena bez DPH

176 580,00

DPH základní
snížená

Základ daně
176 580,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
37 081,80
0,00

Cena s DPH

V CZK

213 661,80

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
#ODKAZI

Objekt:
2227 - Jahodový potok ř. km 0,400-méněpráce SO2

Místo: k.ú. Milešov, Proudkovice

Datum: #ODKAZI

Zadavatel: #ODKAZI

Projektant: #ODKAZI

Uchazeč: #ODKAZI

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

176 580,00

HSV - Práce a dodávky HSV

176 580,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

176 580,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: #ODKAZI

Objekt:

2227 - Jahodový potok ř. km 0,400-méněpráce SO2

Místo: K.Ú. Mlešový, Proudkovice

Zadavatel: #ODKAZI

Uchazeč: #ODKAZI

Datum: #ODKAZI

Projektant: #ODKAZI

Př Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
--------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

176 580,00

D HSV Práce a dodávky HSV

176 580,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

176 580,00

1	K	114203202	Očištění lomového kamene nebo betonových tvármic získaných při rozebrání dlažeb, záhozu, rovnaní a soustředovacích staveb od malty	m3	64,800	300,00	19 440,00	CS ÚRS 2017 02
2	K	114203401	Srovnání lomového kamene nebo betonových tvármic do měřitelných figur s přemístěním na vzdálenost do 10 m	m3	105,500	100,00	10 550,00	CS ÚRS 2017 02
3	K	114203409	Srovnání lomového kamene nebo betonových tvármic do měřitelných figur Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 10 m	m3	105,500	40,00	4 220,00	CS ÚRS 2017 02
4	K	167101101	Nakládání, skládání a překládání neulehlného výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	40,700	100,00	4 070,00	CS ÚRS 2017 02
5	K	962022491	Bourání zdiva nadzákladového kamenného nebo smíšeného kamenného na maltu cementovou, objemu přes 1 m3	m3	105,500	600,00	63 300,00	CS ÚRS 2017 02
6	K	R1	Nakládání (likvidace) s přebytkovou sutí dle zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. a dalších legislativních předpisů v platném znění	soub	1,000	75 000,00	75 000,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Jahodový potok ř. km 0,400-změna

Objekt:

2228 - Jahodový potok ř. km 0,400-měněpráce SO3

KSO:

K.ú. Milešov, Proudkovice

CC-CZ:

Datum: 10.10.2017

Místo:

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 727 379,20

DPH základní
snížená

Základ daně
1 727 379,20
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
362 749,63
0,00

Cena s DPH

V CZK

2 090 128,83

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Jahodový potok ř. km 0,400-změna

Objekt:

2228 - Jahodový potok ř. km 0,400-měněpráce SO3

Místo:

k.ú. Mlěšov, Proudkovice

Zadavatel:

Datum: 10.10.2017

Uchazeč:

Projektant:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

1 727 379,20

N00 - Nepojmenované práce

1 727 379,20

N01 - Nepojmenovaný díl

30 585,35

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Jahodový potok ř. km 0,400-změna

Objekt: 2228 - Jahodový potok ř. km 0,400--méněpráce SO3

Místo: k.ú. Milešov, Proudkovice

Datum: 10.10.2017
Projektant:

Zadavatel:
Uchazeč:

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
--------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 727 379,20

D N00 Nepojmenované práce

1 727 379,20

1	K	111201401	Spálení odstraněných křovin a stromů na hromadění průměru kmene do 100 mm pro jakoukoliv plochu	m2	250,000	8,50	2 125,00	CS ÚRS 2017 02
2	K	112201101	Odstrazení pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 100 do 300 mm	kus	2,000	198,00	396,00	CS ÚRS 2017 02
3	K	112201102	Odstrazení pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 300 do 500 mm	kus	4,000	464,50	1 858,00	CS ÚRS 2017 02
4	K	112201103	Odstrazení pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 500 do 700 mm	kus	3,000	705,00	2 115,00	CS ÚRS 2017 02
5	K	124203101	Vykopávky pro koryta vodotečí s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 1 000 m3	m3	95,130	80,00	7 610,40	CS ÚRS 2017 02
6	K	124203109	Vykopávky pro koryta vodotečí s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepidlo s horniny tř. 3	m3	28,539	10,00	285,39	CS ÚRS 2017 02
7	K	124303101	Vykopávky pro koryta vodotečí s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 do 1 000 m3	m3	76,104	100,00	7 610,40	CS ÚRS 2017 02
8	K	124303109	Vykopávky pro koryta vodotečí s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepidlo s horniny tř. 4	m3	22,831	20,00	456,62	CS ÚRS 2017 02
9	K	124403101	Vykopávky pro koryta vodotečí s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 5 do 1 000 m3	m3	19,026	200,00	3 805,20	CS ÚRS 2017 02
10	K	162201101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost do 20 m	m3	156,520	19,00	2 973,88	CS ÚRS 2017 02
11	K	162601101R	Nakládání (likvidace) s přebytkovým výkopkem dle zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. a dalších legislativních předpisů v platném znění	soub.	1,000	100,00	100,00	
42	K	167101102	Nakládání, skládání a překládání neulehklého výkopku nebo sypání nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	156,520	39,00	6 104,28	CS ÚRS 2017 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
12	K	174101101	Zásyp syparinou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, ryh nebo kolem objektů v těchto výkoppkách	m3	33,740	60,00	2 024,40	CS ÚRS 2017 02
13	K	225111214	Maloprofilové vrtý jádrové průměru do 56 mm do úklonu 45 st. v hl 0 až 50 m v horně tř. III a IV	m	10,000	100,00	1 000,00	CS ÚRS 2017 02
14	K	274351111	Bednění základových konstrukcí pasů tradiční oboustranné	m2	24,700	385,00	9 509,50	CS ÚRS 2017 02
15	K	274354211	Bednění základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a ostruh odstranění bednění	m2	24,700	79,40	1 961,18	CS ÚRS 2017 02
16	K	321351010	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a vypustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných	m2	176,000	600,00	105 600,00	CS ÚRS 2017 02
17	K	321352010	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a vypustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných	m2	176,000	100,00	17 600,00	CS ÚRS 2017 02
18	K	467510111	Balvanitý skluz z lomového kamene pro balvanité skluzy kamene hmotnosti jednotlivě přes 300 do 3000 kg s proštěrkováním tl. vrstvy 700 až 1200 mm	m3	27,320	2 100,00	57 372,00	CS ÚRS 2017 02
19	K	622142012	Potažení vnějších ploch pletvem v ploše nebo pružích, na plnění podkladu rabicovým provizorním příchycením stěn	m2	79,000	50,00	3 950,00	CS ÚRS 2017 02
20	M	R15	tkanina kovová rabicová černá se zakrouceným okrajem 11300 16 -16/0,8 mm	m2	79,000	50,00	3 950,00	
21	M	R16	drát poplastovaný kruhový vázací 1,10/1,50 mm bal 30 m	m	5,000	100,00	500,00	
22	K	623645001	kamenické opracování povrchu pohledového betonu pemtlováním, rovinných nebo zaoblených pilířů nebo sloupů	m2	3,900	150,00	585,00	CS ÚRS 2017 02
23	K	998312011	Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřin jakéhokoliv rozsahu pro dopravní vzdálenost 50 m	t	173,910	60,00	10 434,60	CS ÚRS 2017 02
			173,91		173,910			
			Součet		173,910			
24	K	R 18	Zřízení a odstranění lešení	m2	100,000	100,00	10 000,00	
25	K	R 17	Kotvy mechanické M 12 dl 145 mm pro střední zatížení do betonu, žb nebo kamene s vyvrátáním otvoru a zářivkou	kus	54,000	130,00	7 020,00	
26	K	R10	Zdivo pilířů, opěr a křídel nadzákladové z lomového kamene na maltu cementovou jednostranně lícované, z kamene lomásky upraveného tl. od 250 do 450 mm	m3	32,584	8 000,00	260 672,00	
27	K	R11	obkladní s vyspárováním, se zářící maltou dle ČSN	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
28	K	R12	Expandující provazec	m2	61,500	450,00	27 675,00	
29	K	R13	Podkladní vrstva z betonu prostého pod dlažbu tl. do 100 mm (konzistence S1)	m2	61,500	450,00	27 675,00	
30	K	R14	Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3, z kamene tříděného, s urovňáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů do 80 kg	m3	57,700	1 600,00	92 320,00	
31	K	R17	Zához z lomového kamene neupraveného provedený ze břehu nebo z lešení, do sucha nebo do vody, tříděného, hmotnost jednotlivých kamenů do 80 kg bez vyplně mezer (bez dodávky kamene)	m3	7,100	1 100,00	7 810,00	
			Kamený žlab do propouštěcích otvorů	m3	0,950	13 000,00	12 350,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
32	K	R18	Osazení kamenných žlabů do propouštěcích otvorů	ks	10,000	1 000,00	10 000,00	
33	K	R3	Likvidace pařezů dle zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. a dalších legislativních předpisů v platném znění, s naložením, složením a dopravou větví stromů listnatých průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	2,000	150,00	300,00	
34	K	R4	Likvidace pařezů dle zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. a dalších legislativních předpisů v platném znění, s naložením, složením a dopravou větví stromů listnatých průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	4,000	150,00	600,00	
35	K	R5	Likvidace pařezů dle zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. a dalších legislativních předpisů v platném znění, s naložením, složením a dopravou větví stromů listnatých průměru kmene přes 500 do 700 mm	kus	3,000	150,00	450,00	
36	K	R6	Trysková injektáž sloupů ve standardních podminekách, průměru do 1000mm	m	10,000	100,00	1 000,00	
37	K	R7	Konstrukce vodních staveb ze žb vodostavebného tř. C30/37, XF3, konzistence S3	m3	154,300	3 900,00	601 770,00	
38	K	R8	Konstrukce vodních staveb ze žb vodostavebného tř. C 30/37, XF3, konzistence S3	m3	13,000	3 900,00	50 700,00	
39	K	R9	Dlažba z hrubých kopců vodorovná nebo plocha ve sklonu do 1:1 s vyplněním spár maltou v ploše přes 20 m2 tl. 300 mm, se zdící maltou dle ČSN EN 998-2, M25, mrazuvzdornost 50 cyklů dle ČSN 75 2452	m2	32,200	11 000,00	354 200,00	
D N01						30 585,35		
Nepojmenovaný díl								
40	K	111203201	Odstranění křovin a stromů s ponecháním kořenů průměru kmene do 100 mm, při jakémkoliv sklonu terénu mimo LTM, při celkové ploše do 1 000 m2	m2	250,000	30,00	7 500,00	CS ÚRS 2017 02
41	K	R1	převod vody během výstavby	kpl	1,000	23 085,35	23 085,35	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Jahodový potok ř. km 0,400-změna
Objekt: 22229 - Jahodový potok ř. km 0,400-měněpráce VON

KSO: K.ú. Míšešov, Proudkovice
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ: Datum: 10.10.2017

IČ: DIČ:

IČ: DIČ:

IČ: DIČ:

70 000,00

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	70 000,00	21,00%	14 700,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

V CZK

84 700,00

Cena s DPH

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Jahodový potok ř. km 0,400-změna

Objekt:

2229 - Jahodový potok ř. km 0,400-měněpráce VON

Místo:

k.ú. Milešov, Proudkovice

Zadavatel:

Uchazeč:

Datum: 10.10.2017

Projektant:

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis

Náklady soupisu celkem

70 000,00

N00 - Nepojmenované práce

70 000,00

N01 - Nepojmenovaný díl

70 000,00

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba:

Jahodový potok ř. km 0,400-změna

Objekt:

2229 - Jahodový potok ř. km 0,400-méněpráce VON

Místo:

K.ú. Milešov, Proudkovice

Zadavatel:

Datum: 10.10.2017

Uchazeč:

Projektant:

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
--------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

70 000,00

D N00 Nepojmenované práce

70 000,00

D N01 Nepojmenovaný díl

70 000,00

2	K R10	Zhodnocení podloží geologem z důvodu případné nutnosti zlepšení základových poměrů triskovou injektáží, včetně návrhu injektáží	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	
1	K R6	Zajištění a provedení zkoušek, rozborů a atestů nutných pro řádné provádění a dokončení díla, uvedených v PD včetně předání jejich výsledků objednateli, provedení následujících zkoušek (zkoušky hutnění obsypů, zkoušky betonu 3x vzorky, viz. tech zpráva	soubor	1,000	60 000,00	60 000,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

#ODKAZI

Objekt:

2223 - Jahodový potok ř. km 0,400-změna stabilizace svahů

KSO:

Místo:

k.ú. Milešov, Proudkovice

Zadavatel:

#ODKAZI

Uchazeč:

#ODKAZI

Projektant:

#ODKAZI

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

#ODKAZI

IČ:

DIČ:

#ODKAZI
#ODKAZI

IČ:

DIČ:

#ODKAZI
#ODKAZI

IČ:

DIČ:

#ODKAZI
#ODKAZI

Cena bez DPH

382 000,68

Základ daně

382 000,68

Sazba daně

21,00%

Výše daně

80 220,14

DPH základní
snižená

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

462 220,82

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: #ODKAZI

Objekt: 2223 - Jahodový potok ř. km 0,400-změna stabilizace svahů

Místo: K. ú. Míšešov, Proudkovice

Zadavatel: #ODKAZI

Uchazeč: #ODKAZI

Datum: #ODKAZI

Projektant: #ODKAZI

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

382 000,68

HSV - Práce a dodávky HSV

382 000,68

1 - Zemní práce

67 559,18

4 - Vodotrvné konstrukce

314 441,50

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: #ODKAZI

Objekt: 2223 - Jahodový potok ř. km 0,400-změna stabilizace svahů

Místo: k.ú. Milešov, Proudkovice

Datum: #ODKAZI

Zadavatel: #ODKAZI

Projektant: #ODKAZI

Uchazeč: #ODKAZI

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

382 000,68

D HSV Práce a dodávky HSV

382 000,68

D 1 Zemní práce

67 559,18

1	K	131201102	Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornité tř. 3 přes 100 do 1 000 m3	m3	148,830	121,50	18 082,85	CS ÚRS 2017 02
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------	----------------

P Poznámka k položce: objem výkopu sedimentu+založení opěrné zdi

2	K	131201109	Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za lepitost horniny tř. 3	m3	49,610	21,80	1 081,50	CS ÚRS 2017 02
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------	----------------

VV 148,83/3 "příplatek 1/3 výkopku"

Součet

11	K	171203111	Uložení výkopku bez zhutnění s hrubým rozhrnutím v rovíně nebo na svahu do 1:5	m3	148,830	216,27	32 187,46	CS ÚRS 2017 02
----	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------	----------------

P Poznámka k položce: rozhrnutí výkopku v retenčním prostoru přehrážky

VV 148,83

Součet

3	K	181411123	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utážení lučního na svahu přes 1:2 do 1:1	m2	104,000	9,80	1 019,20	CS ÚRS 2017 02
---	---	-----------	---	----	---------	------	----------	----------------

P Poznámka k položce: osetí svahu nad kamennou rovnanou

4 M 005224740 osivo směs travní krajinná - svaňová

1040*015

5	K	182101101	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornité tř. 1 až 4	m2	104,000	32,48	3 377,92	CS ÚRS 2017 02
---	---	-----------	--	----	---------	-------	----------	----------------

P Poznámka k položce: svahování svahu nad kamennou rovnanou

1040*015

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
6	K	182111111	Zpevnění svahu jutowou, kokosovou nebo plastovou rohoží na svahu přes 1:2 do 1:1	m2	104,000	108,54	11 288,16	CS ÚRS 2017 02
P								
Poznámka k položce:								
zpevnění svahu nad kamennou rovnaninou								
7	M	1R	textilie jutevá PETEX 70g/m2 š 150 cm		104,000	4,11	427,44	
D 4								
Vodorovné konstrukce								
12	K	462511161	Zához z lomového kamene neupraveného provedený ze břehu nebo z lešení, do sucha nebo do vody tříděného, hmotnost jednotlivých kamenů do 80 kg bez výplně mezer	m3	19,182	1 638,30	31 425,87	CS ÚRS 2017 02
VV								
31,97*0,6 "zához v ploše kamenného skluzu"								
Součet								
10	K	463211153	Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnaním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg	m3	94,418	2 863,80	270 394,27	CS ÚRS 2017 02
VV								
8,25+9,35+1,38+1,38+1,38+1,38 "základová patka"								
VV								
19,84+22,18+2,88+2,33+1,76+1,17 "nadzemní část stabilizace svahu"								
VV								
1+1,3*9,8+1+1,3*6,46 "stabilizační pasy skluzu"								
VV								
"výpočet D.1.2b9 a D1.2.b.10"								
Součet								
94,418								
13	K	998312011	Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřin jakéhokoli rozsahu pro dopravní vzdálenost 50 m	t	210,356	60,00	12 621,36	CS ÚRS 2017 02

314 441,50

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Jahodový potok ř. km 0,400-změna

Objekt:

22210 - Jahodový potok ř.km 0,400-vícepráce VON

CC-CZ:

Datum: 10.10.2017

KSO:

Místo: k.ú. Milešov, Proudkovice

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

50 000,00

Cena bez DPH

Základ daně

50 000,00

Sazba daně

21,00%

Výše daně

10 500,00

DPH základní
snížená

0,00

15,00%

0,00

V CZK

60 500,00

Cena s DPH

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Jahodový potok ř. km 0,400-změna

Objekt:

22210 - Jahodový potok ř.km 0,400-vícepráce VON

Místo:

k.ú. Milešov, Proudkovice

Zadavatel:

Datum: 10.10.2017

Uchazeč:

Projektant:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

50 000,00

N00 - Nepojmenované práce

50 000,00

N01 - Nepojmenovaný díl

50 000,00

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba:

Jahodový potok ř. km 0,400-změna

Objekt:

22210 - Jahodový potok ř.km 0,400-vícepráce VON

Místo:

K.ú. Milešov, Proudkovice

Zadavatel:

Datum: 10.10.2017

Uchazeč:

Projektant:

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
--------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

50 000,00

D N00 Nepojmenované práce

50 000,00

D N01 Nepojmenovaný díl

50 000,00

1	K	R1	Náklady spojené s umístěním mezideponie	soubor	1,000	50 000,00	50 000,00
---	---	----	---	--------	-------	-----------	-----------