



## ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO: 7

STAVBA:	<b>Zvyšování bezpečnosti pěší dopravy při silnici I. třídy v České Třebové</b>
SMLOUVA O DÍLO ČÍSLO:	MUCT/9111/2017/RMI/PKR/SML/18 ze dne 10.05.2017 a dodatek č.1 MUCT/20301/2017/RMI/PKR/SML/51 ze dne 15.09.2017
OBJEDNATEL:	Město Česká Třebová, Staré náměstí 78, 560 02 Česká Třebová
ZHOTOVITEL:	SOVIS CZ, a.s., Přemyslova 219/17, 500 08 Hradec Králové
Věc: Obloukové obrubníky v místech opravovaných poloměrů obalových křivek	
<b>ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY:</b>  A) Při vybourání stávajících obrubníků a jejich rovnání došlo k vybourání přídlažby mezi vozovkou a obrubníkem. Tato mezera však nebyla v projektové dokumentaci řešena, neboť ji obsahoval projekt obnovy živičného krytu vozovky, který zadalo ŘSD. Obnova vozovky se z důvodu technologických posunula na rok 2018 a vzniklá mezera se proto vyplnila betonovou směsí.  B) Během stavebních prací došlo k těmto změnám: Doplnění spáry mezi obrubníkem a povrchem komunikace I/14 (pol 7)  C) V souvislosti s doplněním mezery po přídlažbě došlo ke zvýšení o 132 483,75 Kč bez DPH.	
<b>CENOVÁ KALKULACE ZMĚNY:</b> položkové rozpočty jsou přílohou tohoto změnového listu	
<b>DOPAD DO SMLUVNÍHO TERMÍNU:</b> nemá vliv na změnu termínu dokončení díla	

**Výše označená smlouva o dílo, ve znění platných dodatků se v příslušných ustanovení mění následovně:**

<b>CENA:</b> Cena za provedení díla se zvyšuje o 132 483,75 Kč bez DPH	<b>TERMÍN:</b> beze změny	<b>JINÁ UJEDNÁNÍ:</b> nejsou
--	---------------------------	------------------------------

**Zhotovitel datum, podpis:**

**Eva Šolínová**  
v. r.

**Objednatel datum, podpis:**

**Ing. Karel Švercl**  
v. r.

Podpisem tohoto změnového listu se tento stává nedílnou součástí uvedené smlouvy o dílo jako její dodatek a strany toto berou na vědomí.

**IROP**

**Zvyšování bezpečnosti pěší dopravy při silnici I. třídy v České Třebové CZ.06.1.37/0.0/0.0/15\_016/0000858**