



## ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO: 11

STAVBA:	<b>Zvyšování bezpečnosti pěší dopravy při silnici I. třídy v České Třebové</b>
SMLOUVA O DÍLO ČÍSLO:	MUCT/9111/2017/RMI/PKR/SML/18 ze dne 10.05.2017 a dodatek č.1 MUCT/20301/2017/RMI/PKR/SML/51 ze dne 15.09.2017
OBJEDNATEL:	Město Česká Třebová, Staré náměstí 78, 560 02 Česká Třebová
ZHOTOVITEL:	SOVIS CZ, a.s., Přemyslova 219/17, 500 08 Hradec Králové
Věc: Obloukové obrubníky v místech opravovaných poloměrů obalových křivek	
<b>ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY:</b>  A) Během realizace byla z důvodů zvýšení bezpečnosti změněna chromatičností lamp VO ze 4000K na 3000K. Touto změnou došlo k výraznějšímu rozdílu mezi osvětlením komunikací a přechody pro chodce. Toto zvýraznění pomocí světelného kontrastu zdůrazní přechody pro chodce během snížené viditelnosti a tím přispěje i k vyšší bezpečnosti pěší dopravy při komunikaci I/14.  B) Během stavebních prací došlo k těmto změnám: Nebude realizována dodávka světel s intenzitou 4000K místo těchto světel budou lampy o intenzitě 3000K.  C) V souvislosti s dodáním světel s intenzitou 3000K je nově plněno v hodnotě <b>979 748,62 Kč bez DPH</b> .	
<b>CENOVÁ KALKULACE ZMĚNY:</b> položkové rozpočty jsou přílohou tohoto změnového listu	
<b>DOPAD DO SMLUVNÍHO TERMÍNU:</b> nemá vliv na změnu termínu dokončení díla	

**Výše označená smlouva o dílo, ve znění platných dodatků se v příslušných ustanovení mění následovně:**

<b>CENA:</b> Cena za provedení díla se zvyšuje o 979 748,62 Kč bez DPH	<b>TERMÍN:</b> beze změny	<b>JINÁ UJEDNÁNÍ:</b> nejsou
--	---------------------------	------------------------------

**Zhotovitel datum, podpis:**

**Eva Šolínová**  
v. r.

**Objednatel datum, podpis:**

**Ing. Karel Švercl**  
v. r.

Podpisem tohoto změnového listu se tento stává nedílnou součástí uvedené smlouvy o dílo jako její dodatek a strany toto berou na vědomí.

**IROP**

Zvyšování bezpečnosti pěší dopravy při silnici I. třídy v České Třebové CZ.06.1.37/0.0/0.0/15\_016/0000858