

# Dodatek č. 1

## Ke smlouvě o dílo č. 216-Vy/14/2017 (Hadinec, rozdělovací objekt ř.km 3,4)

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád:

ve věcech technických jedná: Ing. Tomáš Sajdlem, vedoucím Správy toků – oblast povodí Labe,  
Ing. Tomáš Sajdl, vedoucí správy toků,

[redacted] z  
Ing. Antonín Schreiber, technický dozor stavebníka,

[redacted]  
Ing. Michal Ranný, (zastupitelnost),

[redacted]  
Kryštof Kutaš, technický dozor stavebníka,

[redacted]

[redacted]

(dále jen „objednatel“)

a

**EXPRES ATACK s.r.o.**

IČO: 25152521

DIČ: CZ25152521

zapsán v obchodním rejstříku u KOS Brno oddíl C, vložka 27557

sídlo: Černovické nábřeží 7, 618 00 Brno

statutární orgán: Marcel Ščuka jednatel

zastoupený: Marcelem Ščukou jednatelem

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: Ing. Petr Kuda

[redacted]  
[redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tuto smlouvu o dílo:

### Znění dodatku:

Došlo k revizi závazného stanoviska č.j. 00083/VC/17 ze dne 9. 1. 2017 k vodoprávnímu povolení ke změně stavby vodního díla „Hadinec“ pro akci „Hadinec, rozdělovací objekt ř.km 3,4“ na pozemcích p.č. 751, 1599/7, 780/1 a 1546/2 v k.ú. Vrchní Orlice. Agentura posoudila danou změnu (změna data realizace díla) na podkladě ustanovení zákona a zkonstatovala, že není v rozporu se zájmy chráněnými zákonem a mění podmínku č.7 svého závazného stanoviska č.j. 00083/VC/17 ze dne 9. 1. 2017 na znění: **v místě realizace akce budou vlastní práce realizovány v období od 1. září do 15. listopadu** (viz Dodatek k závaznému stanovisku, č.j. 03336/VC/17 ze dne 22. 8. 2017, který je přílohou tohoto dodatku).



Z důvodu dlouhodobé nemoci správce toků Ing. Antonína Schreiberera, který je oprávněn jednat ve věcech technický na zakázce Hadinec, rozdělovací objekt ř.km 3,4, přidáváme další osobu, která je oprávněna jednat ve věcech technických na tomto díle.

Podle těchto výše uvedených skutečností se upravují následující články a odstavce smlouvy:

- Nové znění čl. I. odstavce 3 smlouvy:
  
- 3. **V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř. zabezpečí všechny práce a opatření potřebné k řádnému provedení díla. Součástí závazku zhotovitele dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:**
  - vytyčení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případné aktualizace vyjádření správců sítí a zařízení, která pozbudou platnosti v období mezi předáním staveniště a vytyčením sítí,
  - zajištění všech nezbytných opatření, jimiž bude předejito porušení jakékoliv inženýrské sítě během výstavby,
  - zajištění atestů a prohlášení o shodě nutných pro řádné provádění a dokončení díla, na materiály a výrobky předepsané projektovou dokumentací včetně jejich předání ke schválení objednateli před zabudováním (lomový kámen),
  - vytyčení stavby (případně pozemků), nebo provedení jiných geodetických prací odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřičství,
  - zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně případných přípojek, přístupů, skládek, deponií apod.,
  - zajištění umístění štítku o povolení stavby na viditelném místě u vstupu na staveniště,
  - zajištění provedení opatření vyplývajících z havarijního plánu,
  - zajištění oznámení zahájení prací na vodním toku nejméně 10 dní předem AOPK, kontaktní osoba Mgr. Martin Čapek, tel: 607 236 586
  - **Z důvodu ochrany vranky obecné bude probíhat realizace prací v období od 1. září do 15. listopadu v souladu s dodatkem k závaznému stanovisku vydaného dne 22. 8. 2017 Agenturou ochrany přírody krajiny ČR , Regionální pracoviště Východní Čechy, oddělení Správy chráněné krajinné oblasti Orlické hory, pod č.j. 03336/VC/17,**
  - **zajištění provedení opatření vyplývajících se závazného stanoviska vydaného dne 9. 1. 2017 Agenturou ochrany přírody krajiny ČR , Regionální pracoviště Východní Čechy, oddělení Správy chráněné krajinné oblasti Orlické hory, pod č.j. 00083/VC/17, kromě bodu 7., který je aktualizován v dodatku k závaznému stanovisku vydaného dne 22. 8. 2017 pod č.j. 03336/VC/17,**
  - zajištění oznámení zahájení prací na vodním toku příslušnému Archeologickému ústavu,
  - zajištění oznámení zahájení prací na vodním toku příslušnému uživateli rybářského revíru,
  - zajištění slovení rybí obsádky k tomu oprávněnou osobou, včetně zápisu o jeho provedení do stavebního deníku a zajištění oznámení zahájení prací na vodním toku příslušnému uživateli rybářského revíru,
  - uvedení stavbou dotčených pozemků a komunikací do původního stavu a jejich protokolární předání zpět jejich vlastníkům,
  - zajištění trvalé likvidace odpadů v souladu s účinnými právními předpisy,
  - zpracování a předání zjednodušené dokumentace skutečného provedení stavby objednateli a zaměření skutečného provedení stavby – geodetická část dokumentace, pořízení fotodokumentace stavby,
  - projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, včetně zajištění dopravního značení, a to v rozsahu nezbytném pro řádné a bezpečné provádění stavby.

**Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. III. odst. 1 této smlouvy.**

- Nové znění čl. II. odstavce 3 smlouvy:

3. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude řádně provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. I odst. 3 této smlouvy takto: do 15. 11. 2017 budou ukončeny práce v korytě vodního toku, úplné dokončení stavby nejpozději do 30. 11. 2017. Dílo (jeho část) je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo (jeho část) má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo (jeho část) vykazující vady, popřípadě dílo (jeho část) nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.

• Nové znění čl. VIII. odstavce 1 a 2 smlouvy:

1. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s provedením díla od dílčího termínu (15. 11. 2017), nebo od konečného termínu odevzdání stavby (30. 11. 2017) objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,3 % z dohodnuté ceny za dílo bez DPH za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení od dílčího termínu (15. 11. 2017), nebo od konečného termínu odevzdání stavby (30. 11. 2017). V případě prodlení s provedením díla delšího než dva měsíce je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši dle tohoto odstavce za první dva měsíce prodlení a smluvní pokutu ve výši dle odstavce 2.

2. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s provedením díla od dílčího termínu (15. 11. 2017), nebo od konečného termínu odevzdání stavby (30. 11. 2017) o více než dva měsíce, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny prací, jež zbývá provést do řádného zhotovení díla dle této smlouvy, určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy.

• Změna osob oprávněných jednat ve věcech technických za objednatele:

ve věcech technických jedná: Ing. Tomáš Sajdl, vedoucí správy toků,

Ing. Antonín Schreiber, technický dozor stavebníka,

Ing. Michal Ranný, (zastupitelnost),

Kryštof Kutaš, technický dozor stavebníka,

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 216-Vy/14/2017, pokud nejsou upraveny tímto Dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti v plném rozsahu.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou, a stává se nedílnou součástí Smlouvy o dílo.


Příloha č. 1 – Dodatek k závaznému stanovisku, č.j. 03336/VC/17 ze dne 22. 8. 2017

Za zhotovitele:

Za objednatele:

V Brně dne: .....  
B.M. 17

V Hradci Králové dne: 07 - 11 - 2017



Lesy České republiky, s.p.  
sídlo: Hradec Králové 1106/13, Nový Hradec Králové  
500 08 Hradec Králové  
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451  
Správa toků – oblast povodí Labe  
Pražská 1106/13, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

.....  
Za objednatele  
Ing. Tomáš Sajdl  
vedoucí Správy toků oblast pov

**EXPRES ATACK**  
Černovické nábřeží 423/7, Brno 618 00  
tel.: 518 210 264 DIČ: CZ25152521



AGENTURA OCHRANY  
PŘÍRODY A KRAJINY  
ČESKÉ REPUBLIKY

Elektronicky podepsal Ing. David Rešl

REGIONÁLNÍ PRACOVIŠTĚ  
VÝCHODNÍ ČECHY

ODDĚLENÍ  
SPRÁVA CHKO ORLICKÉ HORY  
Dobrovského 332  
516 01 Rychnov nad Kněžnou  
[redacted]  
[redacted]  
<http://www.nature.cz>  
IDDS: kpddyvy

Lesy ČR, s.p.  
Správa toků – oblast povodí Labe  
Přemyslova 1106/19  
Nový Hradec Králové  
500 08 Hradec Králové

NAŠE ČÍSLO JEDNACÍ: 03336/VC/17

VYŘIZUJE: Mgr. Martin Čapek

DATUM: 22. SRPNA 2017

**Věc: Dodatek k závaznému stanovisku č.j. 00083/VC/17 ze dne 9. 1. 2017 k vodoprávnímu povolení ke změně stavby vodního díla „Hadinec“ pro akci „Hadinec, rozdělovací objekt ř. km 3,4“ na pozemcích p.č. 751, 1599/7, 780/1 a 1546/2 v k.ú. Vrchní Orlice**

Dne 21. 8. 2017 obdržela Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (dále jen „Agentura“), jako orgán ochrany přírody příslušný podle ust. § 78 odst. 3 písm. j) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen „zákon“) Vaši žádost o revizi svého závazného stanoviska č.j. 00083/VC/17 ze dne 9. 1. 2017 k vodoprávnímu povolení ke změně stavby vodního díla „Hadinec“, pro akci „Hadinec, rozdělovací objekt ř. km 3,4“ na pozemcích p.č. 751, 1599/7, 780/1 a 1546/2 v k.ú. Vrchní Orlice. Důvodem žádosti je změna v termínu realizace prací, které měly být původně prováděny v období od 15. července do 15. září. Nově je termín realizace prací navržen v období od 5. září do 15. listopadu, což je v rozporu s podmínkou č. 7 výše uvedeného závazného stanoviska vydaného pod č.j. 00083/VC/17 dne 9. 1. 2017.

Dle údajů ČRS v náleзовé databázi AOPK ČR a dle vlastní znalosti Agentury se v místě realizace akce „Hadinec, rozdělovací objekt ř. km 3,4“ na vodním toku – Hadinec v ř. km 3,4, p.č. 1599/7 v k.ú. Vrchní Orlice (ID toku 10169079, správce vodního toku Lesy ČR, s.p.), číslo hydrologického pořadí 1-02-01-0060-0-00, vyskytuje zvláště chráněný druh živočicha vranka obecná (*Cottus gobio*), který je velmi citlivý na čistotu vody. S ohledem na období rozmnožování a vývoje a na ochranu biotopu tohoto zvláště chráněného druhu byla stanovena podmínka termínu provedení změny stavby vodního díla. Koryto vodního toku nebude měněno nad rámec předložených navržených opatření. Povolená činnost zasáhne do přirozeného vývoje zvláště chráněného ohroženého druhu vranky obecné (*Cottus gobio*) pouze v nezbytném rozsahu, ale nedosáhne intenzity, která by ovlivnila dosažení nebo udržení příznivého stavu druhu z hlediska ochrany. V podmínce č. 7 závazného stanoviska č.j. 00083/VC/17 ze dne 9. 1. 2017 je uvedeno, že do koryta v dotčeném úseku vodního toku Hadinec nebude zasahováno v období rozmnožování a vývoje vranky obecné (*Cottus gobio*), a že je tudíž nutné uchovávat tok v klidu v období do 15. července, kdy dochází k rozmnožování a vývoji ranných stádií tohoto druhu. Z údajů, zjištěných v Agentuře dostupné odborné ichtyologické literatuře (Ryby a mihule ČR – Hanel et Lusk, 2006; Migrační prostupnost drobných vodních toků a bystřin – Lusk, Lojkásek, Lusková et Bartoňová, 2011) se vranka obecná (*Cottus gobio*) tře v březnu až dubnu, přičemž jako období nevhodné pro práci ve vodě je uváděn termín 1. 4. – 30. 6. běžného kalendářního roku. V letním období se však zejména u drobných vodních toků v souvislosti se zásahy do koryt těchto vodních toků navíc objevuje problém masivního zakalení vody ve vodním toku v úseku pod prováděnými zásahy do koryta vodního toku. Toto zakalení v kombinaci s nízkými průtoky v letním období pak může mít velmi negativní dopady na populace vranky obecné (*Cottus gobio*). Termín ukončení prací do 15. září je stanoven z toho důvodu, aby do koryta vodního toku Hadinec nebylo zasahováno v období rozmnožování a vývoje ranných stádií pstruha obecného potočního (*Salmo trutta m. fario*). Tento druh sice není řazen mezi zvláště chráněné druhy živočichů (dle příloh vyhlášky 395/1992 Sb.), nicméně dle ust. § 5 odst. 1 a 3 zákona jsou všechny druhy živočichů chráněny před zničením a poškozováním. Fyzické a právnické osoby jsou povinny při provádění zemědělských, lesnických a stavebních prací postupovat tak, aby nedocházelo k nadměrnému úhynu živočichů nebo ničení jejich biotopů, kterému lze zabránit technicky dostupnými prostředky. Agentura dospěla k závěru, že pokud bude dodržena podmínka č. 6 závazného stanoviska č.j.

00083/VC/17 ze dne 9. 1. 2017, tj.: v termínu 14 dní před započítím prací bude v zájmovém úseku toku odlovena rybí obsádka a bude proveden ve spolupráci s místní organizací Českého rybářského svazu (MO ČRS Bartošovice v Orlických horách) její přesun na náhradní lokalitu (níže na toku Hadinec); tak budou využity všechny technicky dostupné prostředky, aby nedošlo ke zničení nebo poškození zde se vyskytující populace pstruha obecného potočního (*Salmo trutta m. fario*) nebo k ničení jeho biotopu dle ust. § 5 odst. 1, a povolovaná změna termínu provedení prací neovlivní udržení příznivého stavu druhu z hlediska obecné ochrany živočichů. Agentura posoudila danou změnu na podkladě ustanovení zákona a zkonstatovala, že není v rozporu se zájmy chráněnými zákonem a mění podmínku č. 7 svého závazného stanoviska č.j. 00083/VC/17 ze dne 9. 1. 2017 na znění: v místě realizace akce budou vlastní práce realizovány v období od 1. září do 15. listopadu.

**Ostatní podmínky uložené v závazném stanovisku č.j. 00083/VC/17 ze dne 9. 1. 2017 jsou nadále platné**

(podepsáno elektronicky)  
Ing. David Rešl, v. r.  
VEDOUcí SPRÁVY CHKO

*Na vědomí: (žadatel do DS)*

Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, Odbor výstavby a životního prostředí, Havlíčkova 136,  
516 01 Rychnov nad Kněžnou (DS)

Obec Bartošovice v Orlických horách, čp. 35, 517 61 Rokytnice v Orlických horách (DS)