

SMLOUVA O DÍLO – DODATEK č. 1

č. smlouvy objednatele: 11PT-000554

č. smlouvy zhotovitele: 2015/0118

na realizaci zakázky:

„R35 Džbánov - Litomyšl, DÚR/IČ“

mezi

objednatel: **Ředitelství silnic a dálnic ČR**

se sídlem: **Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4**

zastoupeným: **generálním ředitelem**

bankovní spojení: číslo účtu

IČO: **65993390** DIČ: **CZ65993390**

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

zhotovitelem: **HBH Projekt spol. s r.o.**

se sídlem: Kabátníkova 216/5, 602 00 Brno

zastoupeným: **ředitelem a jednatelem společnosti**

bankovní spojení: č.ú.:

IČO: 44961944 DIČ: CZ44961944

Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 3996

vedoucí účastník společnosti

zhotovitelem: **COMPLEX PROJEKT SP. z o.o. Biuro Projektowo-Konsultingowe**

se sídlem: ul. Armii Krajowej 6, 40-698 Katowice, Polská republika,

zastoupeným: **– předseda představenstva**
– místopředseda představenstva

bankovní spojení:

IČO (REGON): 008433129, DIČ (NIP): 634-013-28-96,

Zapsán v obchodním rejstříku: Okresní soud v Katovicích pod číslem (KRS) 0000192626

účastník společnosti

zhotovitelem: **Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.**

se sídlem: Somolického 1/B, 811 06 Bratislava

zastoupeným: **jednatelem**

bankovní spojení: č.ú.:

IČO: 35860073 DIČ: CZ682290347

Zapsán v obchodním rejstříku u Okresního soudu Bratislava I, oddíl Sro, vložka 29057/B

účastník společnosti

zhotovitelem: **Link projekt s. r.o.**

se sídlem: Brno - Žabovřesky, Makovského náměstí 3147/2, PSČ 616 00

zastoupeným: _____ jednatelem

bankovní spojení:

IČO: 27678032 DIČ: CZ27678032

Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 51304

účastník společnosti

zhotovitelem: **GEOtest, a.s.**

se sídlem: Šmahova 1244/112, 627 00 Brno

zastoupeným: _____ členem představenstva

bankovní spojení:

IČO: 46344942 DIČ: CZ46344942

Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 699

účastník společnosti

tvořící společnost nazvanou: **HBH / COMPLEX / AMBERG / LINK / GEOtest**

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

(objednatel a zhotovitel dále též společně jen „**Smluvní strany**“ či každý zvlášť jako „Smluvní strana“, je-li odkazováno na kteréhokoliv z nich)

I.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 Dne 8.7.2015 uzavřeli objednatel a zhotovitel Smlouvu o dílo č. smlouvy objednatele: 11PT-000554, č. smlouvy zhotovitele: 2015/0118 (dále jen „**Smlouva**“), na realizaci veřejné zakázky na služby „R35 Džbánov - Litomyšl, DÚR/IČ“ (dále jen „**Zakázka**“).
- 1.2 Dle odst. 25.1a) Všeobecných obchodních podmínek (dále jen „**VOP**“) ve znění zvláštních obchodních podmínek (dále jen „**ZOP**“) zhotovitel dne 28.6.2017 písemně informoval objednatele o situaci ztížení služeb zhotovitele v důsledku třetích stran vedoucí ke zvětšení rozsahu služeb. V návaznosti na písemnou informaci zhotovitele ze dne 28.6.2017 a navazující jednání mezi Smluvními stranami je dle čl. 25.1b) Obchodních podmínek ve znění Zvláštních podmínek Smlouvy a v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek, uzavřen v souvislosti se vznikem dodatečných služeb v rámci Zakázky tento Dodatek č. 1 (dále jen „**Dodatek č. 1**“).
- 1.3 Nejedná se o podstatnou změnu smlouvy dle § 222 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

II.

ZMĚNA ROZSAHU

- 2.1 Dodatečné služby jsou vyvolané třetí stranou, tj. zjištěnou skutečností, že pro umístění dálnice D35 a objektů s ní souvisejících požaduje OŽP Litomyšl a Vysoké Mýto vyřídit změny opatření obecné povahy z hlediska stanovení ochranného pásma vodního zdroje Pekla. Dále bylo zjištěno, že v místě ochranného pásma vodního zdroje Pekla je vydána stavební uzávěra a pro územní řízení je nutné vyřídit výjimku ze stavební uzávěry, kdy její vyřízení musí předcházet samotnému územnímu řízení D35 Džbánov - Litomyšl. O výjimku ze stavební uzávěry lze ovšem požádat až po nabytí účinnosti opatření obecné povahy.
- 2.2 Součástí dodatečných služeb je i zajištění aktualizovaných vyjádření a stanovisek dotčených subjektů – dotčených orgánů a správců inženýrských sítí k územnímu řízení, které pozbydou platnosti v důsledku časových prodlev při zajištění potřebných rozhodnutí specifikovaných v předchozím odstavci tohoto článku v rámci probíhající inženýrské činnosti.
- 2.3 Na základě tohoto Dodatku č. 1 se zhotovitel dále zavazuje k poskytnutí změněného rozsahu služeb inženýrské činnosti, spočívající v dodatečných službách pro zajištění změny opatření obecné povahy z hlediska stanovení ochranného pásma vodního zdroje Pekla, pro zajištění pravomocného rozhodnutí o výjimce ze stavební uzávěry včetně aktualizace již propadlých vyjádření a stanovisek, které budou podkladem pro územní řízení, resp. zajištění kladného stanoviska k územnímu řízení, kde nebylo toto stanovisko za stávajících podmínek možné získat.
- 2.4 Příslušná ustanovení Smlouvy se z výše uvedených důvodů a v souladu § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění mění následovně:

III.

ZMĚNA CENY

- 3.1 Původní cena za poskytované služby (dílo):

a. Nabídková cena bez DPH	=	20 226 000,- Kč
b. DPH	=	4 247 460,- Kč
c. Nabídková cena celkem (a + b)	=	<u>24 473 460,- Kč</u>

se ruší a nahrazuje se nově sjednanou Smluvní cenou za poskytované služby (dílo):

a. Nabídková cena bez DPH	=	20 226 000,- Kč
b. Smluvní cena po Dodatku č. 1 bez DPH	=	20 814 000,- Kč
c. DPH	=	4 370 940,- Kč
d. Smluvní cena celkem (b + c)	=	<u>25 184 940,- Kč</u>

- 3.2 Příloha C Platební podmínky v odstavci „Inženýrská činnost“ v původním znění:

Odměna za inženýrskou činnost bude zhotoviteli hrazena od zahájení výkonu inženýrské činnosti v pravidelných čtvrtletních částkách odpovídajících 15% ceny za inženýrskou činnost uvedené v oceněném rozpisu služeb Přílohy A těchto Obchodních podmínek v tabulce „I. Celková součtová tabulka nabídkové ceny“, maximálně však do vyčerpání 60% celkové ceny připadající na inženýrskou činnost. V případě přerušení výkonu inženýrské činnosti po období delší než tři kalendářní měsíce nebude za uvedené čtvrtletí příslušná část ceny za inženýrskou činnost uhrazena. V případě přerušení, zahájení či obnovení výkonu inženýrské činnosti v průběhu kalendářního čtvrtletí přísluší zhotoviteli poměrná část čtvrtletní platby za

inženýrskou činností. Zbývá část ceny za inženýrskou činnost dle oceněného rozpisu služeb Přílohy A těchto Obchodních podmínek (v tabulce „I. Celková součtová tabulka nabídkové ceny“) bude uhrazena jednorázově po získání všech příslušných pravomocných rozhodnutí (povolení), a to na základě písemného potvrzení objednatele o převzetí všech rozhodnutí (povolení) s vyznačením doložek právní moci.

se ruší a nahrazuje se zněním:

Odměna za inženýrskou činnost bude zhotoviteli hrazena od zahájení výkonu inženýrské činnosti v pravidelných čtvrtletních částkách odpovídajících 15% ceny za inženýrskou činnost uvedené v oceněném rozpisu služeb Přílohy A těchto Obchodních podmínek v tabulce „I. Celková součtová tabulka nabídkové ceny“, maximálně však do vyčerpání 60% celkové ceny připadající na inženýrskou činnost. V případě přerušení výkonu inženýrské činnosti po období delší než tři kalendářní měsíce nebude za uvedené čtvrtletí příslušná část ceny za inženýrskou činnost uhrazena. V případě přerušení, zahájení či obnovení výkonu inženýrské činnosti v průběhu kalendářního čtvrtletí přísluší zhotoviteli poměrná část čtvrtletní platby za inženýrskou činnost. Zbývá část ceny za inženýrskou činnost dle oceněného rozpisu služeb Přílohy A těchto Obchodních podmínek (v tabulce „I. Celková součtová tabulka nabídkové ceny“) a 100% z ceny dodatečných služeb dle Dodatku č. 1 bude uhrazena jednorázově po získání všech příslušných pravomocných rozhodnutí (povolení) vč. územního rozhodnutí, a to na základě písemného potvrzení objednatele o převzetí všech rozhodnutí (povolení) vč. územního rozhodnutí s vyznačením doložek právní moci.

- 3.3 Přílohu 1 tohoto Dodatku č. 1 tvoří Oceněný rozpis služeb (Kalkulace dodatečných služeb) obsahující jednotkové ceny za poskytnutí jednotlivých služeb zhotovitelem bez DPH. Tyto jednotkové ceny jsou závazné po celou dobu plnění tohoto Dodatku č. 1 zhotovitelem a pro všechny služby poskytované na základě tohoto Dodatku č. 1.

IV.

ZMĚNA TERMÍNU

- 4.1 Smluvní termín plnění dle čl. 22.2 Zvláštních podmínek Smlouvy se doplňuje o:

Získání potřebných stanovisek dle Dodatku č. 1 a jejich doplnění k žádosti o územní rozhodnutí	do 6 měsíců od pokynu zástupce objednatele k zahájení prací v rozsahu Dodatku č. 1
--	--

- 4.2 Termín uvedený v čl. 4.1 bude v případě prodloužení způsobené nesoučinností třetích stran a nezpůsobené zhotovitelem upraven dle Smlouvy o dílo.

V.

OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 5.1 Ostatní práva a závazky, vyplývající ze Smlouvy zůstávají nezměněny.
- 5.2 Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy č. objednatele 11PT-000554, č. zhotovitele 2015/118 a nabývá platnosti a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv, kterým obě strany potvrzují souhlas se zněním tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě.
- 5.3 Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech a každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy.

- 5.4 Zhotovitel čestně prohlašuje, že v jeho identifikačních údajích, uvedených ve smlouvě č. objednatele 11PT-000554, č. zhotovitele 2015/118 nenastaly žádné změny.
- 5.5 Tento Dodatek č. 1 je možno měnit, doplňovat a upravovat pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma stranami.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 tvoří:

1. Kalkulace dodatečných služeb
2. Celková součtová tabulka smluvní ceny, která je Přílohou č. 2 tohoto Dodatku č. 1 nahrazuje příslušný list oceněného rozpisu služeb ze dne 24.6.2015, který je součástí Smlouvy.

Na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto Dodatku č. 1 k němu Smluvní strany připojily své podpisy.

V Praze dne 25. 10. 2017

Za objednatele:

generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic CR

V Brně dne 25. 10. 2017

Za zhotovitele

ředitel a jednatel společnosti
HBH Projekt spol. s r. o.

R35 Džbánov - Litomyšl, DÚR/IČ

Dodatečná služba	Počet	Hodinová sazba	Cena dodatečných služeb
	hodin	Kč / hod	Kč
CENA CELKEM bez DPH ZA DODATEČNÉ SLUŽBY			588 000

Příloha č. 2 Dodatku č. 1

NÁZEV AKCE:

R35 Džbánov - Litomyšl, DÚR/IČ

OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB

I. Celková součtová tabulka smluvní ceny

	Kč bez DPH	DPH	Kč vč. DPH
Dokumentace k územnímu rozhodnutí			
Inženýrská činnost k územnímu rozhodnutí			
Cena celkem bez DPH	20 814 000	x	x
DPH (21%)	x	4 370 940	x
Cena celkem vč. DPH	x	x	25 184 940

V Brně dne 24. 7. 2017

redire a jednatei společnosti
na základě plných mocí