

## DODATEK č. 2

č. smlouvy objednatele: E617-S-182/2017

č. smlouvy zhotovitele: Zak89

### na zhotovení projektu a stavby „Ochrana trati před pádem horniny - lokalita Prudká“

#### **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

se sídlem: Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,  
oddíl A, vložka 48384

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem organizační jednotky Stavební správa východ

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace  
Stavební správa východ, Nerudova 1, 772 58 Olomouc  
(dále jen „Objednatel“)

a

#### **Sdružení HELPING - MINOVA**

se sídlem: HELPING VÝŠKOVÉ PRÁCE s.r.o., Moskevská 532/60, 101 00 Praha 10 - Vršovice

založena společníky:

Vedoucí společník společnosti:

#### **HELPING VÝŠKOVÉ PRÁCE s.r.o.**

se sídlem: Moskevská 532/60, 101 00 Praha 10 - Vršovice

IČO: 27700810, DIČ: CZ27700810

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,  
oddíl C, vložka 203037

bank. spojení:

zastoupena: Jaromírem Peškou, jednatelem společnosti

Společník společnosti:

#### **Minova Bohemia s.r.o.**

se sídlem: Lihovarská 1199/10, 716 00 Ostrava – Radvanice

IČO: 63321238, DIČ: CZ63321238

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 8265

bank. spojení:

zastoupená: Ing. Petrem Kučerou, jednatelem nebo Ing. Ondřejem Šilhanem, PH.D., jednatelem  
jednatel jedná za společnost samostatně

**Zastoupena na základě plné moci obsažené ve smlouvě o společnosti ze dne 20. 10. 2016 obchodní korporací:**

#### **HELPING VÝŠKOVÉ PRÁCE s.r.o.**

se sídlem: Moskevská 532/60, 101 00 Praha 10 – Vršovice

IČO: 27700810, DIČ: CZ27700810  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,  
oddíl C, vložka 203037  
bank. spojení:  
zastoupena: Jaromírem Peškou, jednatelem společnosti

Korespondenční adresa:  
HELPING VÝŠKOVÉ PRÁCE s.r.o.  
Karlovo náměstí 72, 591 01 Žďár nad Sázavou

(dále jen „Zhotovitel“)

**se tímto dodatkem dohodly z dále uvedených důvodů dohodly na změně následujících ustanovení SOD:**

Předmětem tohoto dodatku je provedení dodatečných prací :

- v rámci zpracování projektu stavby jako části díla bylo provedeno geodetické zaměření území, které s modelací pádu kamenů/hornin prostorově upřesnilo rozměry dyn. barrier (výška, šířka DB) a jejich dimenzování na záchytnou kinetickou energii (typ dle KJ)
- při doplňkovém průzkumu portálů tunelu zjištěny průsaky vody, které vyvolaly rozšíření množství sanačních opatření – množství injektážní směsi. Současně byl zjištěn zanešený portálový příkop, který vyžaduje pročištění s lokálním vyspravením
- při zpracování připomínek odborných útvarů SŽDC byl vznesen požadavek, který zásadním způsobem definuje přestavbu propustků v km 85,203 a km 85,830 na nové objekty (viz stanovisko 18969/2017-SŽDC- GR-O13)

Shora uvedené dodatečné stavební práce, které vyplývají z dodatečně navržených změn stavebních objektů, jsou nezbytné pro dokončení díla, jsou technicky neoddelitelné, přičemž změna dodavatele by zadavateli při nevyužití výluk v září – říjnu 2017 způsobila výrazné zvýšení nákladů (náklady na prodloužení o jeden den výluk činí 22 tis. Kč/den), což by vzhledem k potřebnému počtu dní výluk vedlo k podstatnému zvýšení nákladů a změna dodavatele by rovněž znamenala přesunutí termínu realizace stavby do roku 2018. V takovém případě by byl zadavatel nucen přijmout v dané lokalitě další opatření pro zajištění bezpečnosti provozu na dráze, neboť mezi jedny z příčin nepříznivého stavu jsou i klimatické vlivy. Zadavateli by tak mimo jiné vznikly i výrazné náklady na zajištění bezpečného provozu (nutné pomalé jízdy, případně TOR).

Hodnota předmětných dodatečných stavebních prací nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku a celkový cenový nárůst nepřesáhne 30 % původní hodnoty závazku.

Cenová kalkulace víceprací a méněprací je přílohou č.1 tohoto dodatku .

**1. V souvislosti se shora uvedenými skutečnostmi se mění v čl. 3 PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY bodě 3.4. se cena díla zvyšuje o částku dodatečných prací ve výši 4 913 006,02 Kč bez DPH takto :**

Cena díla dle SOD a D1 bez DPH: **16.810.287,80 Kč**  
Cena víceprací bez DPH 4 913 006,02 Kč

**Nová Cena díla bez DPH: 21 723 293,82 Kč**

slovy: dvacetjednamilionůsemsetdvacetřítisícdevěstědevadesátřítisíc 82/100 korun českých

2. V návaznosti na rozšíření díla se upravují přílohy Rekapitulace ceny díla, Harmonogram postupu prací a Harmonogram finančního plnění, které jsou přílohami tohoto dodatku.

### Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo, tímto dodatkem nedotčená, zůstávají v platnosti .
2. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení tohoto dodatku neplatné nebo neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení tohoto dodatku, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné nebo neúčinné ustanovením platným a účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného nebo neúčinného. Do té doby platí úprava příslušných právních předpisů.
3. Strany projednaly a souhlasí s dodatkem jako celkem, stejně tak i s každým jednotlivým ustanovením. Dodatek vyjadřuje společnou vůli stran, a proto případnou neplatnost dodatku nebo kteréhokoliv ustanovení smlouvy nezpůsobila ani jedna strana.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
5. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.
6. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem tohoto dodatku seznámily a že s ním souhlasí.

Za SŽDC, s. o.:

V Olomouci dne: 13.11.2017

Za Sdružení HELPING-MINOVA:

V Praze dne: 24.10.2017

.....  
Ing. Miroslav Bocák  
ředitel organizační jednotky  
Stavební správa východ

.....  
Jaromír Peška  
jednatel společnosti  
HELPING VÝŠKOVÉ PRÁCE s.r.o.  
Vedoucí společník Sdružení HELPING-  
MINOVA

Přílohy tohoto dodatku:

1. Cenová kalkulace víceprací a méněprací
2. Rekapitulace ceny díla
3. Harmonogram postupu prací
4. HMG finančního plnění

„Ochrana trati před pádem horniny - lokalita Prudká“

**Dodatek č. 1**

	SoD	Vícepráce	Méněpráce	Cenový nárůst (vícepráce-méněpráce)	% změny
Všeobecné položky			0,00	0,00	
SO 01				0,00	
SO 02				0,00	
SO 03				0,00	
SO 04				0,00	
SO 05				0,00	
SO 06				0,00	
<b>Celkem</b>	<b>16 680 287,80</b>	<b>130 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>0,78%</b>

% dle odstavce 4 výpočet: 130.000 z ceny dle SoD

**Dodatek č. 2**

	SoD	Vícepráce	Méněpráce	Cenový nárůst (vícepráce-méněpráce)	% změny
Všeobecné položky			0,00	0,00	
SO 01				0,00	
SO 02				0,00	
SO 03				0,00	
SO 04				0,00	
SO 05				0,00	
SO 06				0,00	
<b>Celkem</b>	<b>16 680 287,80</b>	<b>6 501 648,10</b>	<b>1 588 642,08</b>	<b>4 913 006,02</b>	<b>29,45%</b>

% dle odstavce 5,6 výpočet: cena všech SO z ceny dle SoD, bez 130.000,-

## Ochrana trati před pádem horniny - lokalita Prudká

Obor	PS, SO	Číslo objektu	Název objektu	Vlastník	Cena bez DPH
Celkem Technologická část					0,00
E	<b>STAVEBNÍ ČÁST</b>				
E.1	Inženýrské objekty				
	SO	01	Sanace skalních svahů u vjezdového a výjezdového portálu Doubravnického tunelu v km 85,150 - 85,405	SŽDC	5 801 764,72
	SO	02	Sanace skalního svahu v km 85,570 - 85,880	SŽDC	4 724 329,36
	SO	03	Sanace skalního svahu v km 85,880 - 86,100	SŽDC	5 729 814,89
	SO	04	Sanace portálů tunelu č.216 Doubravnického	SŽDC	2 409 981,79
	SO	05	Propustek v km 85,203 TÚ2071	SŽDC	874 438,42
	SO	06	Propustek v km 85,838 TÚ2071	SŽDC	1 292 464,64
Celkem Stavební část					20 832 793,82
<b>REKAPITULACE</b>					
D	Celkem Technologická část celého souboru staveb (PS)				0,00
E	Celkem Stavební část celého souboru staveb (SO)				20 832 793,82
Celkem SO + PS					20 832 793,82
Celkem všeobecné položky (PS)					760 500,00
Rozšíření PS dle požadavku OTH					130 000,00
<b>Nabídková cena celkem</b>					<b>21 723 293,82</b>

Uchazeč: HELPING VÝŠKOVÉ PRÁCE s.r.o.

Datum: 23.10.2017

Podpis: Jaromír Peška





DOKUMENTACE	
geodetická dokumentace skutečného provedení	odevzdání do 16.února 2018
digitální dokumentace skutečného provedení stavby	odevzdání do 16.února 2018
dokumentace skutečného provedení stavby	odevzdání do 16.února 2018
zajištění osvědčení o bezpečnosti	odevzdání do 16.února 2018



## „Ochrana trati před pádem horniny - lokalita Prudká“

### HMG finančního plnění

měsíce	Kč v tisících
únor 17	0
Březen 17	0
Duben 17	0
Květen 17	0
Červen 17	0
Červenec 17	1 790
Srpen 17	0
Září 17	0
Říjen 17	18 000
Listopad 17	1 773
Prosinec 17	0
Leden 18	0
Únor 18	160

V Praze

Dne 23.10. 2017

Podpis osoby oprávněné jednat za dodavatele:

Jméno	Jaromír Peška, jednatel společnosti
Podpis	