

DODATEK č.1

ke smlouvě o dílo č. 6440-0401-2017-36 „Oprava omítek, světel a el. rozvodů, podlah
Kasárna 6. října Liberec, stavební objekt č. 029“
uzavřené dne 7.6.2017

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

1. Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6
IČO: 60162694
DIČ: CZ60162694
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
Číslo účtu: [REDACTED]
Za kterou jedná: **Ing. Vlastislav Šebesta**, ředitel odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem (dále jen „AHNM“) oprávněný k jednání ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů

Kontaktní osoba

- ve věcech smluvních: **Ing. Vlastislav Šebesta**, Ř OPNI Praha tel. [REDACTED]

- ve věcech technických: [REDACTED]

Fax: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Datová schránka: hjyaavk

Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, Oddělení provozu Pardubice,
Teplého 1899, 530 02 Pardubice

dále také jen „objednatel“ na straně jedné

a

2. HB INPOL, s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 9396.

Sídlo: Cidlinská 75,460 15 Liberec 15

IČO: 63148218

DIČ: CZ63148218

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: [REDACTED]

Zastoupená: **Ing. Petrem Bílkem**, jednatelem společnosti

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: **Ing. Petr Bílek**, jednatel, tel. [REDACTED]

- ve věcech technických: [REDACTED]

Fax: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Datová schránka: nxf9vn

Adresa pro doručování: HB INPOL, s.r.o., Cidlinská 75,460 15 Liberec 15

dále také jen „zhotovitel“ na straně druhé

I. Účel dodatku

Účelem dodatku je změna předmětu a času plnění oproti původnímu rozsahu smlouvy, z důvodu skutečností, které vyvstaly až v průběhu realizace a nebyli předvídatelné před uzavřením smlouvy 6440-0401-2017-36.

Při demontáži betonové podlahy byl zjištěn nekvalitní původní beton, který při bourání do sjednané hloubky 100 mm začal prskat a drobit se (rozpadávat) až do hloubky 300 mm. Z tohoto důvodu je nutné odstranění celé vrstvy 300 mm. Náklady na novou betonovou podlahu včetně doplnění podkladu by přesáhly 30% původní vysoutěžené ceny díla, proto byla stavba zastavena, staveniště bylo dočasně vráceno objednateli a smluvní strany projednávaly způsob dalšího postupu realizace předmětu smlouvy tak, aby bylo možno při dodržení veškerých předpisů (obecně závazných i vnitřních předpisů objednatele) uzpůsobit další činnosti nové zjištěné situaci.

Smluvní strany dospěly k závěru, že v rámci shora citované smlouvy je nutno upustit od provedení některých sjednaných prací, které není možno realizovat bez definitivní úpravy podlahy objektu 029. Jejich soupis je obsažen v příloze č. 1 tohoto dodatku v položce méněpráce.

Smluvní strany rovněž dospěly k závěru, že v rámci shora citované smlouvy je naopak nutno dokončit odbourání celé betonové podlahy objektu 029 (tloušťka dosahuje místy 300 mm).

Podrobný popis rozsahu prací je uveden v příloze č.1 tohoto dodatku, kterým se nahrazuje původní položkový rozpočet.

II. Změny a doplnění

1. Článek 2 smlouvy „Předmět díla“, bod 2.1.1. se mění takto :

- 2.1.1. - otlučení omítek vnitřních, vyspravení cihlového zdiva, omítka vnitřní, vyspravení povrchu vazníků cementovým potěrem
- bourání staré betonové podlahy

2. Článek 3 smlouvy „Cena díla“, odst. 3.1. a 3.2. se mění takto :

- 3.1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo, specifikované v článku 2 smlouvy, a to ve výši:

468 424,84 Kč bez DPH

(slovy: čtyři sta šedesát osm tisíc čtyři sta dvacet čtyři koruny české, 84 haléřů).

- 3.2. K celkové ceně díla bez DPH bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši platné v době poskytnutí zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy je zákonem stanovena sazba DPH ve výši 21 %, což činí 98 369,22 Kč a celková cena za dílo včetně DPH tedy činí 566 794,06 Kč.

Cena za dílo je určena podle přílohy č.1 tohoto dodatku (položkový rozpočet) která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

3. Článek 4. smlouvy „Čas a místo plnění“, odst. 4.3 se mění takto :


- 4.3. Termín pro dokončení stavebních prací a pro předání a převzetí díla: nejpozději do 7 pracovních dnů od podpisu dodatku č.1 této smlouvy. Tento termín lze prodloužit pouze na základě dodatku ke smlouvě po dohodě smluvních stran, v případě nutnosti provést vícepráce, nebo v případě výskytu skutečností, které nebylo objektivně možné v době uzavření smlouvy předvídat, které po přechodnou dobu bránily v provádění díla a které vznikly bez zavinění na straně zhotovitele.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Tímto dodatkem se nahrazuje v plném rozsahu příloha č. 1 smlouvy, a to přílohou č. 1 tohoto dodatku.
2. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v nadále v platnosti.
3. Tento dodatek tvoří nedílnou součást smlouvy, smluvní strany prohlašují, že dodatek přečetli, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.
4. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž jeden potvrzený stejnopis obdrží zhotovitel a dva potvrzené stejnopisy obdrží objednatel.

Přílohy: Příloha č.1 – položkový rozpočet vč. víceprací a méněprací



DODATEK - rozpis prací

Oceněný rozpočet - Oprava omítek, světél a el.rozvodů, podlah bud.č.029 kasárna 6.října Liberec

	Popis pracovní činnosti	jednotka	počet jedn	cena jedn.	cena celkem
	VÍCEPRÁCE				
Bourání	Bourání podlah a mazanin betonových v celé tloušťce do 300 mm (kod položky ÚRS Praha 460680702)	m2	368		
	MENEPRÁCE				
Bourání	Odstranění podlah betonových do tl. 100 mm	m2	276		
Podlahy betonové	Betonová podlaha tl. 80 - 100 mm vč. odtávkování a finálního postříku pro výsoce zatěžové prostory	m2	368		
	Přesun hmot	%	1,53		
Elektroinstalace	Montáž svítidla zářivkové průmyslové stropní přisazené 2 zdroje s krytem	ks	12		
	Dodávka svítidla průmyslové zářivkové 2x36W IP 65	ks	12		
	Rozvody ke světlům v plastové liště, včetně vypínače do průmyslových objektů, napojení do rozvodné skříňně	mb	145		
	Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka	kus	1		
Malby	Malba Primalex Plus 2x stěn	m2	420		
	Malba Primalex Plus 2x vazníku	m2	53		

REKAPITULACE

cena celkem dle SOD bez DPH	587 378,00 Kč
cena za vícepráce bez DPH	181 056,00 Kč
cena za méněpráce bez DPH	300 009,16 Kč
Cena celkem vč. dodatku č. 1 bez DPH	468 424,84 Kč
DPH 21%	98 369,22 Kč
Cena celkem vč. dodatku č. 1 vč. DPH	566 794,06 Kč