

# DODATEK č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO

č. objednatele: 25/2015-537100, 434-2015-537207  
(KoPÚ Liběchov)

## SMLUVNÍ STRANY

### OBJEDNATEL:

**Česká republika – Státní pozemkový úřad**, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj, nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3

Fakturační adresa:

Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov, IČ:01312774

Zastoupený:

Ing. Jiří Veselý, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a hlavní město Praha

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Veselý

V technických záležitostech oprávněn jednat: XXXXXX, vedoucí Pobočky Mělník

tel. XXXXXX

XXXXXX

tel. XXXXXX

Adresa:

Bezručova 109, 276 01 Mělník

E-mail:

XXXXXX

ID DS:

z49per3

Bankovní spojení:

XXXXXX

Číslo účtu:

XXXXXX

IČ/DIČ:

01312774/není plátce DPH

dále jen „objednatel“

### ZHOTOVITEL:

### GEODETICKÉ SDRUŽENÍ s.r.o.

Sídlo:

Kpt. Olesinského 69, 261 01 Příbram II

Zastoupený:

jednatel

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Vladimír Luks

V technických záležitostech oprávněn jednat: XXXXXX

Tel.:

XXXXXX

E-mail:

XXXXXX

ID DS:

eep75pz

Bankovní spojení:

XXXXXX

Číslo účtu:

XXXXXX

IČ:

61682764

DIČ:

CZ 61682764

dále jen „zhotovitel“

Smluvní strany se dohodly na tomto znění dodatku č. 3 smlouvy o dílo č. objednatele: 25/2015-537100, 434-2015-537207 uzavřené dne 9. 6. 2015 mezi objednatele ČR – Státním pozemkovým úřadem, Krajským pozemkovým úřadem pro Středočeský kraj a zhotovitelem GEODETICKÝM SDRUŽENÍM s.r.o. Příbram.

## I.

V návaznosti na dokončení dílčích částí 3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení včetně další dokumentace (IGP, výškopisné zaměření, podélné a příčné profily) se mění termín dokončení etapy **3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona a zároveň Hlavní celek – Návrhové práce** takto:

Termín ukončení: **30. 4. 2018 (etapa 3.2.2.)**

Termín ukončení: **30. 6. 2018 (Hlavní celek – návrhové práce)**

Důvodem k posunu je probíhající komplikované jednání s vlastníkem klíčové přístupové komunikace o směně části pozemku či odkupu s Městem Liběchov, případně o výkupu zbylé části pozemku pro prvky společných zařízení. Vzhledem k případným nutným a časově náročným administrativním úkonům (zajištění znaleckého posudku, sepsání kupní smlouvy a její zápis do katastru nemovitostí, uhrazení kupní ceny) bylo přistoupeno k posunu výše uvedených termínů.

## II.

Dále v návaznosti na dokončení dílčích částí 3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení včetně další dokumentace (IGP, výškopisné zaměření, podélné a příčné profily) a po posouzení návrhu úpravy počtu měrných jednotek zaslané zpracovatelem došlo ke snížení MJ u těchto dílčích částí:

Hlavní celek / dílčí část		MJ	počet MJ dle SoD	cena za MJ [Kč]	cena bez DPH dle SoD [Kč]	Skutečný počet MJ	skutečná cena bez DPH [Kč]
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření	ha	15	1000	15000	0	0
3.2.1.4.	Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	10 0 bm	15	1000	15000	0	0
<b>Celkem</b>					<b>30000</b>		<b>0</b>

a v důsledku toho se mění ustanovení článku VI. „Cena za provedení díla“, odstavec číslo 6.1. takto:

<b>REKAPITULACE CENY</b>	
<b>1. Hlavní celek-Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.-3.1.6.) bez DPH</b>	<b>464 200,- Kč</b>
<b>2. Hlavní celek-Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.-3.2.3.) bez DPH</b>	<b>428 500,- Kč</b>
<b>3. Hlavní celek-Mapové dílo celkem bez DPH</b>	<b>115 500,- Kč</b>
<b>4. Hlavní celek-Vytyčení pozemků dle zapsané DKM</b>	<b>213 600,- Kč</b>
<b>Celková cena díla bez DPH</b>	<b>1 221 800,- Kč</b>
<b>DPH 21%</b>	<b>256 578,- Kč</b>
<b>CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH</b>	<b>1 478 378,- Kč</b>

Cena díla celkem byla snížena o 30 000,- Kč, což činí 2,25 % z původní celkové ceny bez DPH .

## III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. objednatele: 25/2015-537100 (434-2015-537207) uzavřené dne 9. 6. 2015 ve znění dodatků č. 1 a 2 se nemění.

#### IV.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

V Praze dne 13. 11. 2017

V Příbrami dne 13. 11. 2017

**Z a o b j e d n a t e l e:**

**Z a z h o t o v i t e l e:**

.....  
**Ing. Jiří Veselý**  
ředitel Krajského pozemkového  
úřadu pro Středočeský kraj  
a hlavní město Praha

.....  
Ing. Vladimír Luks, jednatel