

	METROPROJEKT Praha a. s. I. P. Pavlova 1786/2, 12000 Praha 2
	DODATEK č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO
	uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

Název akce: Tramvajová trať Divoká Šárka – Dědinská – přepracování PD

Č. smlouvy objednatele: 000065 00 16

Č. dodatku objednatele: 000065 03 16

Č. smlouvy zhotovitele: 6814/MP – dodatek č. 3

1. Smluvní strany:

Objednatel: Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

se sídlem: Sokolovská 217/42, 190 22 Praha 9

zastoupená: Mgr. Martinem Gillarem, předsedou představenstva
JUDr. Janem Blechou, místopředsedou představenstva

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Rytířská 29, Praha 1

číslo účtu: 1930731349/0800

IČO: 00005886

DIČ: CZ00005886, plátce DPH

OR: MS Praha, sp. zn.: oddíl: B vložka 847

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: METROPROJEKT Praha a. s.

se sídlem: I. P. Pavlova 1786/2, 120 00 Praha 2

zastoupená: Ing. Davidem Krásou, předsedou představenstva
Ing. Vladimírem Seidlem, místopředsedou představenstva

bankovní spojení: KB Praha a.s., Václavské nám. 42, Praha 1

číslo účtu: 9302-021/0100

IČO: 45271895

DIČ: CZ45271895, plátce DPH

OR: MS Praha, sp. zn.: oddíl. B, vložka 1418

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly uzavřít níže uvedeného dne, měsíce a roku

dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo,

kterým se smluvní strany dohodly na následujících změnách výše uvedené smlouvy o dílo:

Preambule

V rámci projednání dokumentace DUR zhotovené v roce 2016 se vyskytly problémy s dodržением podmínek Nařízení vlády 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku, způsobené nepředvídatelnou změnou legislativy nově vydaným Nařízením vlády č. 217/2016 Sb. Problematika byla neprodleně řešena Objednatel s Ministerstvem zdravotnictví ČR a Hygienickou stanicí hl. m. Prahy, přičemž bylo nalezeno řešení, vyžadující provedení dodatečných měření hluku a doplňujících výpočtů hlukové studie. O této skutečnosti Zhotovitel Objednatele informoval dopisem zn. 215/17/600/Vy ze dne 10.7.2017, ze kterého vyplývá navýšení ceny o položku zahrnující vícepráce – aktualizaci hlukové studie v ceně 116 000,- Kč bez DPH. K termínu podání žádosti o ÚR dosud nebylo získáno souhlasné stanovisko Hygienické stanice hl. m. Prahy s upravenou hlukovou studií a nebylo tedy možné podat žádost o vydání územního rozhodnutí, z čehož vyplývá nezbytnost posunu termínu podání žádosti o ÚR způsobená vnějšími okolnostmi bez možnosti ovlivnění Zhotovitelem.

Dne 10.2.2017 obdržel Zhotovitel stanovisko Ministerstva obrany ČR – Agentury hospodaření s nemovitým majetkem, požadující změnu rozsahu záboru stavby. V červenci 2017 proběhlo jednání mezi zástupci Magistrátu hl. m. Prahy a Ministerstva obrany ČR. Výsledkem je dohoda o provedení změny technického řešení stavby TT Dědinská tak, aby bylo vyhověno zájmům MO ČR. Jedná se o zrušení parkovacích zálivů a chodníku a úpravu polohy zdi. Tato změna byla obratem zhotovitelem prověřena se zjištěním, že vyvolá rozsáhlou úpravu přeložek inženýrských sítí. Dokumentaci DUR je nutné z části přepracovat a znovu projednat. Tím vzniká nutnost posunu termínu podání žádosti o ÚR i potřeba přepracování dokumentace způsobená vnějšími okolnostmi bez možnosti ovlivnění objednatel a zhotovitelem.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku č. 3.

Specifikace prací:

Původní text smlouvy ve smyslu dodatku č. 1:

Specifikace prací:

- Dopravní model
- Dopravně – inženýrské výpočty pro návrh SSZ
- Aktualizace stávajících inž. sítí
- Aktualizace EIA pro žádost o verifikační stanovisko
- Změna DUR v rozsahu prověřených variantních řešení, předjednání úprav dopravních řešení, majetkoprávní elaborát
- Inženýrská činnost v souvislosti se změnou DUR
- změna řešení parkování v jižní části ul. Vlastina v úseku mezi ulicemi U Silnice – Ciolkovského
- změna způsobu napojení cyklistické dopravy na návazné cyklotrasy na obou koncích ul. Vlastina
- nové řešení smyčky Dědinská
- vyvolané úpravy v návrhu SSZ
- vyvolané úpravy v návrhu přeložek inženýrských sítí

se doplňuje tímto textem:

- aktualizace hlukové studie dle požadavků HS HMP 2017
- úprava dokumentace DUR dle požadavků 07/2017 – DUR (změna 2017)
- inženýrská činnost k úpravě dokumentace DUR dle požadavků 07/2017

2. Termíny a místo plnění, předání a převzetí:

Původní text bodu 2.1. ve znění dodatku č. 2:

2.1. Termíny plnění:	
2.1.1. Zahájení prací	ihned od podpisu smlouvy
2.1.2. Aktualizace vlivu stavby na životní prostředí (EIA)	do 15.3.2016
2.1.3. Změna DUR	do 31.3.2016
2.1.4. Úprava změny DUR	do 31.8.2016
2.1.5. Žádost u ÚR	do 31.7.2017
2.1.6. Vydání čistopisu DUR	do 31.12.2016

se ruší a nahrazuje se tímto textem:

2.1. Termíny plnění:	
2.1.1. Zahájení prací	ihned od podpisu smlouvy
2.1.2. Aktualizace vlivu stavby na životní prostředí (EIA)	do 15.3.2016
2.1.3. Změna DUR	do 31.3.2016
2.1.4. Úprava změny DUR	do 31.8.2016
2.1.5. Žádost u ÚR	do 15.4.2018
2.1.6. Vydání čistopisu DUR	do 31.12.2016
2.1.7. Aktualizace hlukové studie	do 30.10.2017
2.1.8. Koncept změny DUR (úprava 2017)	do 30.11.2017
2.1.9. Čistopis změny DUR (úprava 2017)	do 15.4.2018

Dodržení termínů plnění je podmíněno potvrzením polohy zdi kolem areálu Ministerstva obrany ČR do 30.9.2017.

3. Cena za dílo:

Původní text bodu 3.1. ve znění dodatku č. 1:

Přepřepcování PD:	980 000,- Kč
Úprava změny DUR	487 500,- Kč
Čistopis DUR	929 000,- Kč
Inženýrská činnost – obstarání ÚR	860 000,- Kč

Cena celkem bez DPH	3 256 500,- Kč
DPH 21 %	683 865,- Kč
Cena celkem s DPH	3 940 365,- Kč

se ruší a nahrazuje se tímto textem:

Přepřepcování PD:	980 000,- Kč
Úprava změny DUR	487 500,- Kč
Čistopis DUR	929 000,- Kč
Změna DUR (úprava 2017)	844 000,- Kč
Inženýrská činnost k obstarání ÚR	860 000,- Kč
Inženýrská činnost –změny vyvolané úpravou 2017	580 000,- Kč
Aktualizace hlukové studie	116 000,- Kč
Cena celkem bez DPH	4 796 500,- Kč
DPH 21 %	1 007 265,- Kč
Cena celkem s DPH	5 803 765,- Kč

5. Platební podmínky:**Původní text bodu 5.9. ve znění dodatku č. 1:**

5.9. Smluvní strany se dohodly na dílčí fakturaci takto:

- 5.9.1 V termínu dle bodu 2.1.2 této smlouvy bude fakturováno 90 000,- Kč + DPH
- 5.9.2 V termínu dle bodu 2.1.3 této smlouvy bude fakturováno 890 000,- Kč + DPH
- 5.9.3 V termínu dle bodu 2.1.4 této smlouvy bude fakturováno 487 500,- Kč + DPH
- 5.9.4 V termínu dle bodu 2.1.5 této smlouvy bude fakturováno 780 000,- Kč + DPH
- 5.9.5 V termínu dle bodu 2.1.6 této smlouvy bude fakturováno 929 000,- Kč + DPH
- 5.9.6 Po nabytí právní moci ÚR bude fakturováno 80 000,- Kč + DPH

se ruší a nahrazuje se tímto textem:

5.9. Smluvní strany se dohodly na dílčí fakturaci takto:

- 5.9.1 V termínu dle bodu 2.1.2 této smlouvy bude fakturováno 90 000,- Kč + DPH
- 5.9.2 V termínu dle bodu 2.1.3 této smlouvy bude fakturováno 890 000,- Kč + DPH
- 5.9.3 V termínu dle bodu 2.1.4 této smlouvy bude fakturováno 487 500,- Kč + DPH
- 5.9.4 V termínu dle bodu 2.1.5 této smlouvy bude fakturováno 1 360 000,- Kč + DPH
- 5.9.5 V termínu dle bodu 2.1.6 této smlouvy bude fakturováno 929 000,- Kč + DPH
- 5.9.6 V termínu dle bodu 2.1.7 této smlouvy bude fakturováno 116 000,- Kč + DPH
- 5.9.7 V termínu dle bodu 2.1.8 této smlouvy bude fakturováno 844 000,- Kč + DPH
- 5.9.8 Po nabytí právní moci ÚR bude fakturováno 80 000,- Kč + DPH

Závěrečná ustanovení:

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude uveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. Zhotovitel dále bere na vědomí, že objednatel je povinen na žádost třetí osoby poskytovat informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a bere na vědomí, že informace týkající se plnění této smlouvy budou poskytnuty třetím osobám, pokud o ně požádají a bude-li existovat oprávněný nárok na jejich poskytnutí.
2. Dodatek č. 3 nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená dodatkem č. 3 se nemění.
4. Tento dodatek č. 3 je vyhotoven ve dvou vyhotoveních. Každé vyhotovení má platnost originálu. Po podpisu obou smluvních stran obdrží každá strana jedno vyhotovení.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 3 Smlouvy přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Praze dne:.....

V Praze dne:.....

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Mgr. Martin Gillar
předseda představenstva
 Dopravní podnik hl. m. Prahy,
 akciová společnost

Ing. David Krása
předseda představenstva
 METROPROJEKT Praha a.s.

JUDr. Jan Blecha
místopředseda představenstva
 Dopravní podnik hl. m. Prahy,
 akciová společnost

Ing. Vladimír Seidl
místopředseda představenstva
 METROPROJEKT Praha a.s.