

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 841/RF/041/2017 ze dne 7.6.2017 na stavbu

„STEZKA PRO PĚŠÍ A CYKLISTY - HRACHOVEC - CHODOVICE“

uzavřený podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel: **Město Hořice**
Se sídlem: 50801 Hořice, náměstí Jiřího z Poděbrad 342
Zastoupený: Alešem Svobodou, starostou města
IČO: 00271560
DIČ: CZ00271560
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.
č.ú.: 27—1161157329, kód banky: 0800

1. 2. Zhotovitel: **STRABAG a.s.**
Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 7634.

Stavbu provádí (kontaktní a fakturační adresa): STRABAG a.s., odštěpný závod Praha, oblast Hradec Králové, Kladská 1082, 500 03 Hradec Králové

IČO: 608 38 744
DIČ: CZ 608 38 744
Bankovní spojení: ČSOB
Číslo účtu: 112071233/0300

Pověřené osoby k podpisu smlouvy (na základě plné moci):
p. Vladislav Fišer, ředitel oblasti Hradec Králové
Ing. Tomáš Zdeňka, ekonom oblasti Hradec Králové
Lenka Suchanová, vedoucí OTÚ oblasti Hradec Králové

Číslo stavby zhotovitele: RFLJ

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách původní smlouvy o dílo č. 841//RF/041/2017 ze dne 7.6.2017.
2. Předmět díla dle čl. II. smlouvy o dílo se rozšiřuje o práce podrobněji definované soupisem prací, který je nedílnou součástí tohoto dodatku, jako jeho příloha č.1.
3. Na základě oboustranné dohody smluvních stran se cena díla dle článku IV.1. smlouvy o dílo navyšuje o vícepráce uvedené v příloženém soupisu prací.

DODATEK č. 1

Cena bez DPH	44 559,80 Kč
DPH 21%	9 357,56 Kč
Cena celkem včetně DPH	53 917,36 Kč

REKAPITULACE

Smlouva o dílo	5 626 334,46 Kč
Dodatek č.1	44 559,80 Kč
Cena celkem	5 670 894,26 Kč
DPH 21%	1 190 887,79 Kč
Cena celkem včetně DPH	6 861 782,05 Kč

4. Z důvodu provádění archeologického průzkumu na stavbě nebylo možné pokračovat souvisle a nepřerušovaně v provádění stavebních prací. Na základě toho se původní termín dokončení stavebních prací dle článku III.1. smlouvy o dílo se nahrazuje tímto novým termínem

III.1. Předmět díla, specifikovaný v čl. II. Smlouvy, bude proveden v následujících termínech:

a) Zahájení plnění Předmětu díla: ihned po podpisu smlouvy

- jedná se o dobu předání a převzetí staveniště zhotoviteli a dobu zahájení stavebních prací ve smyslu vyhlášky 231/2012 Sb.;

b) Termín předání a převzetí provedeného, bezvadného, tj. prostého všech vad a nedodělků, a ukončeného Předmětu díla: **do 20.11.2017**

- jedná se o lhůtu pro dokončení stavebních prací a lhůtu pro předání a převzetí díla objednatelům ve smyslu vyhlášky 231/2012 Sb.

Termínem předání a převzetí provedeného, bezvadného, tj. prostého všech vad a nedodělků, a ukončeného Předmětu díla se rozumí den, kdy proběhne úspěšné převzetí Předmětu díla objednatelům od zhotovitele. O předání a převzetí provedeného, bezvadného a ukončeného díla sepiší smluvní strany Protokol o předání a převzetí díla (dále jen „Protokol“), který bude podepsán oběma smluvními stranami.

III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění.
2. Tento dodatek č.1 je vypracován ve 4 vyhotoveních, ze kterých 2 si ponechá objednatel a 2 zhotovitel.

3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle a že nebyl uzavřen za tísně či jinak nepříznivých podmínek ani pro jednu z nich.

Přílohy: Příloha č.1 – soupis prací

V Hradci Králové dne 27.10.2017

6.10.2017

Zhotovitel:

Objednatel:

Vladislav Fišer
ředitel oblasti Hradec Králové

Aleš Svoboda
starosta města

Lenka Suchanová
vedoucí OTÚ oblasti Hradec Králové