



TSKRP008KMEL

DODATEK č. 3
ke smlouvě o dílo
Na Okraji, Praha 6, č. akce 11

číslo smlouvy objednatele: 3/17/2300/25

číslo smlouvy zhotovitele: 1511.7040919JHA

I.

Smluvní strany

1. Objednatel: Technická správa komunikací hl.m. Prahy, a.s.

Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1- Staré Město

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vl. 20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

č.ú.: 2023100003/6000

zastoupena: Ing. Petrem Smolkou, generálním ředitelem a předsedou představenstva

Ing. Jiřím Trávníčkem, místopředsedou představenstva

Filipem Neusserem, místopředsedou představenstva

Ing. Miroslavem Svobodou, členem představenstva

Ing. Jiřím Tumpachem, členem představenstva

Při podpisu Smlouvy a veškerých jejích Dodatků jsou oprávněni zastupovat Objednatele dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo místopředsedou představenstva.

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech technických: Ing. Jiří Mayer, ředitel investičního úseku

Petr Kalous vedoucí oddělení přípravy a realizace investičních staveb

Ing. Lenka Zach - TDI

2. Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s.

Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1

Kontaktní a doručovací adresa:

odštěpný závod oblast Čechy střed – závod Praha západ

K Hájům 946/10, 155 00 Praha 5 – Stodůlky

IČO: 45274924

DIČ: 45274924

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

č. ú.: 0141340199/0100

zastoupena: Ing. Petrem Tesařem, ředitelem závodu Praha západ
(na základě plné moci viz příloha č. 2 Dodatku)

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Petr Tesař, ředitel závodu Praha západ

Ing. Libor Gáida, vedoucí obchodního oddělení

(mimo podpisu SOD a přípravy dodatků)

- ve věcech technických: Ing. Zdeněk Dohelský, provozně-obchodní náměstek

Jiří Hájek, hlavní stavbyvedoucí

II. Předmět Dodatku

Smluvní strany dnešního dne uzavírají tento dodatek č. 3 (dále jen „Dodatek“) ke Smlouvě o dílo **Na Okraji, Praha 6, č. akce 11** ze dne **6. 3. 2017** ve znění dodatku č. 1 a č. 2 Smlouvy (dále jen „Smlouva“).

Předmětem tohoto Dodatku je nepodstatná změna závazku ve smyslu § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Jedná se o změnu závazku ve 2. etapě stavby. Po provedení kamerového průzkumu byla zjištěna nutnost opravy uličních vpustí a přípojek. V rámci 2. etapy byly hloubeny 2 šachty (pro napojení UV2 a UV3 na stávající odbočky). Pro UV5 byla realizována vsakovací jáma. Pro ostatní nové vpusti byly použity přípojky stávající po sanaci skelným rukávem. Dále při vytyčení polohy nových silničních obrub byla zjištěna směrová a výšková kolize s podzemním vedením sdělovacích kabelů a bylo nutné kabely stranově přeložit do budoucího chodníku. V průběhu odstraňování stávajících konstrukcí chodníků bylo zjištěno mělké (nenormové) uložení kabelů nízkého napětí a veřejného osvětlení - z důvodu předepsané hloubky a způsobu ochrany v chodníku bylo nutné kabely zahloubit a obnovit pískové lože.

Z důvodu malého podélného spádu vozovky a tím možnému vzniku louží, bylo navrženo, v úsecích s podélným spádem menším než 0,5 % osazení betonové přídlažby podél obruby pro zlepšení odtokových poměrů.

Z důvodu velkých podélných spádů chodníků při napojení na stávající vjezdy bylo dohodnuto osazení nájezdových obrubníků s nášlapem 5 cm.

V průběhu 2. etapy byla po vytrhání některých původních krajníků konstatována jejich nevyhovující délka (min délka 0,5 m) a nebylo je možno znovupoužít ve stavbě. Oproti původnímu předpokladu bylo nutné dodat nové žulové obruby OP7.

V průběhu zemních prací byly zjištěny vybíhající základy podezdívek plotů přilehlých nemovitostí do chodníku. Základy byly ubourány v nejnútnejším rozsahu.

V rámci stavby konstatovány nové vjezdy, které nebyly v době zpracování DVZ známy. V řešených úsecích byly sníženy silniční obruby a zesíleny konstrukční vrstvy pojížděných ploch. Jedná se o vjezdy:

- a) před domem č.p. 11 - úprava rozsahu v souladu se stavebním povolením
- b) před domem č.p. 7 - sloučení dvou sousedních vjezdů
- c) před domem č.p. 16 - rozšíření dle nových vjezdových vrat
- d) před domem č.p. 14 - rozšíření dle původního stavu

O vícepráce a méněpráce z této změny plynoucí je upravena cena díla. Soupis víceprací a méněprací tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku.

Dále se smluvní strany dohodly na změně čl. XIII. Smlouvy (Závěrečná ujednání), jak níže uvedeno).

III. Změna čl. IV. Smlouvy (Cena díla)

1. Čl. IV. odst. 2 Smlouvy ve znění dodatku č. 2 se mění takto:

Původní cena bez DPH:	55.895.234,26 Kč
DPH 21 %:	11.737.999,19 Kč
Původní cena vč. DPH:	67.633.233,45 Kč

Původní cena celkem vč. dodatku č. 2 bez DPH:	60.219.389,52 Kč
DPH 21/%	12.646.071,80 Kč
Původní cena celkem vč. Dodatku č. 2 vč. DPH:	72.865.461,31 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 3 bez DPH:	1.250.279,73 Kč
DPH 21%:	262.558,74 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 3 vč. DPH:	1.512.838,47 Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 3 bez DPH:	-10.691,30 Kč
DPH 21%:	- 2.245,17 Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 3 vč. DPH:	-12.936,47 Kč
Cena celkem vč. dodatku č. 3 bez DPH:	61.458.977,95 Kč
DPH 21/%	12.906.385,36 Kč
Cena celkem vč. Dodatku č. 3 vč. DPH:	74.365.363,31 Kč

2. Ostatní ustanovení čl. IV. odst. 2 zůstávají beze změny.
3. Celková hodnota změny závazku ze smlouvy dle dodatku č. 3 nepřekročí 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy.

IV.

Změna čl. XIII. Smlouvy (Závěrečná ujednání)

1. Čl. XIII. Smlouvy se doplňuje o nový odstavec č. 11, který zní:
 11. Každá ze smluvních stran potvrzuje, že při sjednávání této smlouvy postupovala čestně a transparentně a současně se zavazuje, že takto bude postupovat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících. Smluvní strany potvrzují, že se seznámily se zásadami Criminal compliance programu TSK (dále jen „CCP“), zejména s Kodexem CCP a zavazují se tyto zásady po dobu trvání smluvního vztahu dodržovat. Každá ze smluvních stran se zavazuje, že bude jednat a přijme opatření tak, aby nevzniklo důvodné podezření na spáchání trestného činu či k jeho spáchání, tj. tak, aby kterýkoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zák. č. 418/2011 Sb., nebo nevznikla trestní odpovědnost jednajících osob podle zák. č. 40/2009 Sb.

V.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl.m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel i Zhotovitel obdrží po 2 vyhotoveních.
5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv dle zákona o registru smluv.
6. Součástí tohoto Dodatku je příloha:
 - a) Příloha č. 1 - Soupis provedených víceprací a méněprací
 - b) Příloha č. 2 – Plná moc ze dne 17.10.2016
7. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho přílohy, že s jeho obsahem souhlasí, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze dne 13. 11. 2017

za Objednatele:

.....
Technická zpráva, a.s.

.....
Technická zpráva, a.s.

103

V Praze dne

za Zhotovitele:

.....
EUROVIA
Ing. Petr
ředitel

 **EUROVIA** [®]
VINCI 
EUROVIA CS, a.s.
odštěpný závod oblast Čechy střed
závod Praha západ, K Háji 946
155 00 Praha 5 - Stodůlky