

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

(dále jen smlouva)
uzavřená dle § 2586 s následujícími zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen občanský zákoník)

Evidenční číslo objednatele: D952160068
Evidenční číslo zhotovitele: 13-0421A/16, 13-1270
Číslo stavby objednatele: 229090017

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**
Adresa sídla: Hradec Králové, Víta Nejedlého 951/8, PSČ 500 03

Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel

Zástupce pro věci technické: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel

XXX

XXX

XXX

IČ: 70890005

DIČ: CZ70890005

Obchodní rejstřík: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473

Číslo účtu: XXX

Telefon: XXX

E-mail: XXX

(dále jen jako objednatel)

1.2. Zhotovitel:

Název: **PORR a.s.**
PORR a.s., odštěpný závod – Vodohospodářské stavby
Adresa sídla: Praha 10, Strašnice, Dubečská 3238/36, PSČ 100 00

Statutární orgán: Ing. Antonín Daňa, člen představenstva

Ing. Štefan Havlík, člen představenstva

Josef Husar, člen představenstva

Osoba oprávněná k podpisu: Jiří Šára, prokurista

Ing. Petr Semerád, prokurista

Zástupce pro věci technické: XXX

IČ: 43005560

DIČ: CZ43005560

Obchodní rejstřík: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 1006

Číslo účtu: XXX

Telefon: XXX

E-mail: XXX

(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. objednatele D952160068 na akci „VD Velký rybník, obnova spodních výpustí“ v jednotlivých člancích takto:

Čl. 3. Předmět smlouvy:

Předmět smlouvy se doplňuje o dodatečné stavební práce a dodávky požadované objednatelem dle specifikace ve změnových listech č. 1/SO 04.3 a č. 2/SO 06 u následujících stavebních objektů v celkové výši 672.492,51 Kč bez DPH.

Stavební objekt	Dodatečné stavební práce
SO 04.3. Kamenná zeď	641.035,51 Kč
SO 06. Příjezdová komunikace	31.457,00 Kč
CELKEM	672.492,51 Kč

Čl. 4. Doba plnění díla, odst. 4.3.

Stávající text:

Termín dokončení díla je: **nejpozději do 30. listopadu 2017**

se nahrazuje textem níže uvedeným:

Termín dokončení díla je: **nejpozději do 30. června 2018**

Čl. 5. Cena díla, platební podmínky a fakturační podmínky, odst. 5.1.

Stávající text:

Celková cena za provedení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 24.03.2016. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH činí 30 010 500,- Kč,

slovy: třicetmilionůdesettisícipětset korun českých bez DPH

se nahrazuje textem níže uvedeným:

Celková cena za provedení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 24.03.2016 a změnovými listy č. 1/SO 04.3 a č. 2/SO 06. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Cena díla bez DPH dle SOD činí 30 010 500,- Kč,

Dodatečné práce a dodávky bez DPH činí 672 492,51 Kč

Celková cena díla bez DPH činí **30 682 992,51 Kč**

slovy: třicetmilionůšestsetosmdesátdvatisícdevětsetdevadesátdva korun českých 51/100 bez DPH.

Zdůvodnění změny termínu dokončení díla

Důvodem změny termínu dokončení byl výskyt objektivních příčin, které se vyskytly v průběhu realizace, zejména technicky a technologicky velmi náročné zabezpečení stavební jámy, které bylo ještě zkomplikováno výskytem povodňového stavu v průběhu 18. týdne 2017, kdy došlo k zatopení jámy a práce musely být přerušeny.

Zdůvodnění změny ceny díla

Důvodem změny ceny díla je skutečnost, že v průběhu realizace se vyskytly práce nad rámec schválené dokumentace, které při zpracování této dokumentace nebylo možné předpokládat a bez jejichž provedení by dílo nebylo funkční. Dodatečně požadované práce a dodávky s oceněním dle jednotlivých stavebních objektů jsou obsaženy ve změnových listech č. 1/SO 04.3 a č. 2/SO 06 a jedná se o následující práce:

SO 04.3 Kamenná zeď – provedení zevrubné sanace kamenné zdi oproti pouze dílčí pomístné sanaci, kterou předpokládala zadávací dokumentace.

SO 06. Příjezdová komunikace – doplnění příjezdové komunikace o instalaci odvodňovací ocelové svodnice pro zajištění optimálního způsobu odvodnění povrchu komunikace.

Zhotovitel se zavazuje, že zajistí prodloužení platnosti vydaných právoplatných povolení potřebných pro realizaci, konkrétně se jedná o tato povolení:

- Stavební povolení na objekty SO 05 Přemostění levého bezpečnostního přelivu a objekt SO 07 Stavba kabelové přípojky nn vydané dne 16.4.2014 Městským úřadem Kutná Hora, stavební úřad pod č.j.: MKH/024969/2014, nabytí právní moci 22.5.2014, prodloužení platnosti do 31.05.2018,
- Stavební povolení vodohospodářského díla pro stavební objekty SO 01, SO 02, SO 03, SO 04, SO 08, SO 09 a SO 10 a provozní soubory PS 01 a PS 02 vydané dne 23.7.2014 Městským úřadem Kutná Hora pod č.j.: MKH/043305/2014, nabytí právní moci 21.8.2014, prodloužení platnosti do 30.04.2018,
- U stavebního povolení na objekt SO 06 Příjezdová komunikace vydaného dne 28.3.2014 Městským úřadem Kutná Hora, odbor dopravy a silničního hospodářství pod č.j.: MKH/020113/2014, nabytí právní moci 10.5.2014, je platnost prodloužena do 31.10.2018.

Tento dodatek č. 1 je vystaven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. D952160068 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran po dohodě o celém jejím obsahu a účinnosti dnem uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Hradci Králové dne

.....

.....

Ing. Marián Šebesta
generální ředitel