

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo ev. č. objednatele D952160151, ev. č. zhotovitele 1620
na akci: Lužická Nisa, Proseč, oprava koryta ř.km 41,400 - 42,260 a 40,825 - 41,130

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**
Adresa sídla: Hradec Králové, Víta Nejedlého 951/8, PSČ 500 03

Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel

Zástupce pro věci technické: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel

XXX

XXX

XXX

XXX

IČ: 70890005

DIČ: CZ70890005

Obchodní rejstřík: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473

Číslo účtu: XXX

Telefon: XXX

E-mail: XXX

Číslo stavby objednatele: 139150006

(dále jen jako objednatel)

1.2. Zhotovitel:

Název: **YSSEN – spol. s r.o.**

Adresa sídla: Litvínov, Dolní Litvínov 5, PSČ 436 01

Statutární orgán: Ing. Vladimír Serdula, jednatel

Osoba oprávněná k podpisu: XXX

Zástupce pro věci technické: XXX

IČ: 44566565

DIČ: CZ44566565

Obchodní rejstřík: Krajský soud v Ústí nad Labem oddíl C vložka 2021

Číslo účtu: XXX

Telefon: XXX

E-mail: XXX

(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ev. č. objednatele D952160151, ev. č. zhotovitele 1620 v jednotlivých člancích takto:

Čl. 3. Předmět smlouvy:

Předmět smlouvy se doplňuje o dodatečné stavební práce a dodávky požadované objednatelem dle specifikace ve změnovém listu č. 1 u následujících stavebních objektů v celkové výši 2.485.483,34 Kč bez DPH.

Stavební objekt	Dodatečné stavební práce
SO 01	776.824,69 Kč
SO 02	493.630,17 Kč
SO 03	288.383,01 Kč
SO 04	604.032,18 Kč
SO 06	161.655,04 Kč
Předepsaná náhradní výsadba	160.958,25 Kč
CELKEM	2.485.483,34 Kč

Předmět smlouvy se zmenšuje o neprovedené stavební práce a dodávky požadované objednatelem dle specifikace ve změnovém listu č. 1 v následujících stavebních objektech v celkové výši 2.485.483,34 Kč bez DPH.

Stavební objekt	Nerealizované práce
SO 01	- 2.057.043,66 Kč
SO 02	- 428.439,68 Kč
CELKEM	- 2.485.483,34 Kč

Čl. č. 4. Doba plnění díla

Stávající text:

4.3. Termín dokončení díla je: **nejpozději do 15. 12. 2017**

se nahrazuje textem níže uvedeným:

4.3. Termín dokončení díla je: **nejpozději do 31. 8. 2018**

Zdůvodnění změny ceny díla

Důvodem změny ceny díla je skutečnost, že se v průběhu realizace vyskytly práce nad rámec schválené projektové dokumentace stavby jednostupňové (DSJ), které při zpracování této dokumentace nebylo možno předpokládat a bez jejichž provedení by nebylo dílo funkční. Dodatečně požadované a též nerealizované práce a dodávky s oceněním dle jednotlivých stavebních objektů jsou obsaženy ve změnovém listu č. 1 a jedná se o následující práce:

- a) SO 01 a SO 02 - změna rozsahu a druhu prací vyvolaná nesouhlasem nového vlastníka parcel XXX s přístupem a pracemi na jeho pozemcích p.č. 3402, 3423/3 a 3423/5 v k.ú. Vratislavice n. N.
- b) SO 01 až SO 06 - větší objem stávajícího rubového a výplňového zdiva znamenající zvětšení rozsahu bouraných zdí.
- c) SO 01 až SO 06 - zvýšení objemu opěrných zdí z nového lomového kamene způsobený degradací původního žulového obkladního kamene z roku 1926.

d) Z důvodu zvýšení statické únosnosti koruny zdi bylo vzhledem ke kvalitě původního zno-
vupoužitého obkladního zdiva přistoupeno k dobetonávce rubu zdi až po horní niveletu ob-
kladního kamene.

e) Zahrnutí dodatečného požadavku OŽP Vratislavice na náhradní výsadby celkem 48 ks
stromů vč. příslušenství do této etapy stavby jako náhradu za pokácené dřeviny.

Z těchto důvodů se obě strany dohodly na dodatečných a též nerealizovaných pracích a dodá-
vek, jejichž finanční výše je vyrovnaná.

Zdůvodnění změny termínu dokončení díla

Po zahájení prací bylo zjištěno, že nelze zahájit část práce u SO 01 a SO 02 na pozemkových
parcelách p.č. 3402, 3423/3 a 3423/5 v k.ú. Vratislavice nad Nisou z důvodu změny vlastníka
pozemků a jeho zákazem vstupu na tyto pozemky. Zhotovitel tak byl nucen přepracovat plán
organizace opravných prací.

Z tohoto důvodu bylo přistoupeno k prodloužení termínu dokončení díla.

Dodatek je vystaven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu a každá
smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo ev. č. objednatele D952160151, ev. č. zhotovitele
1620 se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran po do-
hodě o celém jeho obsahu, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

V Hradci Králové, dne 31. 10. 2017

V Dolním Litvínově, dne 30. 10. 2017

za objednatele
Ing. Marián Šebesta
generální ředitel

za zhotovitele