

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

Objednatel:

Povodí Moravy, s. p.

Sídlo: Dřevařská 932/11, 602 00 Brno
Zapsán: v obchodním rejstříku, vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl A, vložce 13565
Zastoupený: MVDr. Václavem Gargulákem, generálním ředitelem Povodí Moravy, s. p.
IČ: 708 90 013
DIČ: CZ70890013
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
Zástupce ve věcech technických: [REDAKCE]

Zhotovitel:

AQUATIS a.s.

Sídlo: Botanická 834/56, 602 00 Brno
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu B, vložce 775
Zastoupený: společně Ing. Radkem Maděříčem, technickým ředitelem a Ing. Vlastimilem Pytelou, finančním ředitelem, na základě pověření ze dne 15.11. 2016
IČ: 46347526
DIČ: CZ46347526
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
Zástupce ve věcech technických: [REDAKCE]

II. Předmět dodatku

1. Dne 28.7. 2016 byla mezi Povodím Moravy, s. p., jako objednatelem a firmou AQUATIS a.s. jako zhotovitelem uzavřena smlouva o dílo č. *PM42726 / 2016-504*, ev. č. zhotovitele *161249 (N 124/16)*, ve znění dodatku č. 1 ze dne 29.7. 2016 č. *PM44090 / 2016-504*. Předmětem smlouvy je zpracování aktualizace dokumentace pro stavební povolení stavby „**MVE jez Rajhrad vč. rekonstrukce jezu a rybiho přechodu**“ (dále jen „Smlouva“).
Dle zadání (viz. příloha č.1 SoD) a požadavků objednatele je dále požadováno zpracování projektu komplexní opravy jezu s názvem „Rekonstrukce LB části jezu Rajhrad“ v samostatné dokumentaci pro stavební povolení.
2. Z důvodu složitého projednávání dokumentace DSP s dotčenými subjekty nelze zajistit všechna vyjádření a stanoviska v termínu podle uzavřené SoD. Smluvní strany se dohodly na odkladu termínu odevzdání DSP, a to dle článku III. tohoto dodatku č. 2.

3. Článek **III. Doba plnění díla** se v odstavci 1 mění a nově zní takto:

III. Doba plnění díla

1. Termín předání aktualizované dokumentace pro stavební povolení:

- do **300 dnů** od nabytí účinnosti SoD do **24. 5. 2017**

Termín inženýrské činnosti pro získání stavebního povolení:

- do **390 dnů** od nabytí účinnosti SoD do **24. 8. 2017**

2. Termín dokončení dalších dílčích částí díla a jeho předání:

- Technologická část stavby – do 40 dnů od nabytí právní moci stavebního povolení
 rámcové řešení DPS
- DPS – Stavební část stavby do 110 dnů od nabytí právní moci stavebního povolení
- Inženýrská činnost v rámci DPS do 30 dnů od zadání objednatel

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, včetně ustanovení dodatku č. 1, zůstávají tímto dodatkem č. 2 nedotčena.
2. Tento dodatek č. 2 se po jeho podpisu stane nedílnou součástí smlouvy o dílo.
3. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven v šesti vyhotoveních, z nichž čtyři obdrží objednatel a dvě zhotovitel.
4. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu dodatku oběma smluvními stranami.

V Brně dne: 9. 5. 2017

V Brně dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Povodí Moravy, s. p.
MVDr. Václav Gargulák
generální ředitel

.....
AQUATIS a.s.
Ing. Radek Maděříč
technický ředitel

.....
AQUATIS a.s.
Ing. Vlastimil Pytela
finanční ředitel