

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na zhotovení díla (stavby)

uzavřené podle ustanovení dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen OZ)

REKONSTRUKCE A REVITALIZACE MÍROVÉHO NÁMĚSTÍ V HORAŽDOVICÍCH – II. ETAPA

I. Smluvní strany

Objednatel: město Horažďovice
se sídlem: 341 01 Horažďovice, Mírové náměstí 1
statutární zástupce: Ing. Michael Forman, starosta města
IČO, DIČ: 00255513, CZ00255513
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Klatovy, 27-821898399/0800

a

Zhotovitel: Silnice Klatovy a.s.
se sídlem: Vídeňská 190, 339 01 Klatovy
registrován u: Krajského soudu v Plzni; spis: B 221
statutární zástupce: Ing. Ladislav Koláčný, předseda představenstva
IČO, DIČ: 45357307, CZ45357307
Bankovní spojení: XX

II. Úvodní ustanovení – předmět dodatku

- 2.1. Mezi objednatelem a zhotovitelem byla dne 20.12.2016 uzavřena smlouva o dílo, jejímž předmětem je zhotovení díla „Rekonstrukce a revitalizace mírového náměstí v Horažďovicích – II. etapa“.
- 2.2. Tímto smluvním dodatkem se po dohodě smluvních stran (v souladu s čl. XV. Závěrečná ustanovení, odst. 2 smlouvy o dílo) tato smlouva o dílo mění a doplňuje následovně:
- 1) Smluvní strany se dohodly na změně termínu plnění s tím, že termín dokončení a předání díla (stavby) se posouvá na 11.10.2017. Zároveň se na 11.10.2017 posouvá termín pro úpravu a úplné vyklizení staveniště.
Důvodem jsou stavbou vyvolané, původně smluvními stranami nepředpokládané, realizace:
 - a) překládky vedení plynu u fary,
 - b) oprava vedení plynu u prodejny COOP,
 - c) posunutí umístění šachty pro vánoční strom.
 - 2) Obě smluvní strany souhlasí s použitím následujících materiálů na kamenné povrchy:
 - a) tmavé kamenné povrchy: Sázavský granodiorit z kamenolomu Kozárovice I. (země původu: ČR),
 - b) světlé kamenné povrchy: Žula Martell, středněšedá, (země původu: Čína, provincie Shandong). Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel poskytne objednateli slevu za souhlas se změnou původu kamenných desek. Sleva je zohledněna v rozpočtovém dodatku č. 1.
 - 3) Obě smluvní strany potvrzují všechny dohody o změně rozsahu díla, které byly průběžně v rámci kontrolních dnů projednány a odsouhlaseny. Tyto změny jsou vyčísleny v rozpočtovém dodatku č. 1 ze dne 09.10.2017 na částku -195.363 Kč bez DPH.

III. Změna jednotlivých částí smlouvy o dílo

3.1 Tímto smluvním dodatkem se mění znění odst. 1, čl. IV. Doba plnění. Nové znění zní:

2. Předmět (rozsah) díla je vymezen

- a) projektovou dokumentací stavby pro provedení stavby zpracovanou pro objednatele firmou Šumavaplan, s.r.o. Sušice pod označením „Rekonstrukce a revitalizace mírového náměstí v Horažďovicích, Etapa II.“, s datem 08/2016,

Stavba je členěna na tyto stavební objekty:

SO 100 – Objekty pozemních komunikací:

SO 101 – Komunikace

SO 102 – Opěrné zdivo, schodiště

SO 300 – Vodohospodářské objekty:

SO 301 – Vodovod

SO 302 – Kanalizace

SO 400 – Elektro a sdělovací objekty:

SO 401 – Veřejné osvětlení

SO 402 – Městský rozhlas

SO 404 – Rozvody elektro

SO 405 – Telefon

SO 500 – Objekty trubních vedení:

SO 501 – Přeložka plynovodu

SO 502 – Plynovodní přípojka pro objekt č.p. 11

- b) nabídkovým rozpočtem zhotovitele ze dne 04.11.2016,

- c) rozpočtovým dodatkem č. 1 ze dne 09.10.2017,

- d) podmínkami stanovenými touto smlouvou o dílo.

3.2 Tímto smluvním dodatkem se mění znění odst. 1, čl. IV. Doba plnění. Nové znění zní:

1. Zhotovitel se zavazuje, že provede stavbu v celém rozsahu a v této době:

a)	předání staveniště	01.02.2017
b)	předání územního rozhodnutí (možnost zahájení prací na SO 401,402,404, 501,502)	01.02.2017
c)	předání stavebního povolení (zahájení prací na ostatních SO)	01.04.2017
d)	dokončení a předání díla (stavby)	11.10.2017
e)	úprava a úplné vyklizení staveniště	11.10.2017

3.3 Tímto smluvním dodatkem se mění odst. 1, čl. V. Cena a její úprava. Nové znění zní:

1. **Za provedení stavby ve sjednaném rozsahu a za dohodnutých podmínek zaplatí objednatel zhotoviteli dohodnutou smluvní cenu ve výši 37.510.007 Kč bez DPH.**

IV. Závěrečná ustanovení

4.1. Ostatní náležitosti smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění.

4.2. Tento smluvní dodatek je nedílnou součástí smlouvy o dílo na zhotovení díla (stavby) „Rekonstrukce a revitalizace mírového náměstí v Horažďovicích – II. Etapa“ ze dne 20.12.2016.

- 4.3. Tento smluvní dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv) nestanoví jinak.
- 4.4. Všechny smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto smluvního dodatku.
- 4.5. Tento smluvní dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jednom.
- 4.6. Tento smluvní dodatek je projevem svobodné a vážné vůle smluvních stran, což stvrzují svými podpisy.

V Horažďovicích, dne: 10.11.2017

V Klatovech, dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Michael Forman
starosta města Horažďovice

.....
Ing. Ladislav Koláčný
předseda představenstva