

## Dodatek č. 4

ke smlouvě o dílo uzavřené dle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen „OZ“), na veřejnou zakázku „Rekonstrukce a dostavba areálu Správy služeb hl. m. Prahy v MČ Praha – Dubeč, 3 etapa, realizační etapa 3.3“ ze dne  
18. 5. 2017

Objednatel:

**Správa služeb hlavního města Prahy**

příspěvková organizace

se sídlem Kunderatka 19, 180 00 Praha 8 – Libeň

IČ: 70 88 96 60

zastoupená ředitel

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

Zhotovitel:

**Skanska a.s.**

se sídlem Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8

IČ: 26 27 13 03

DIČ: CZ26271303

zastoupená: na základě pověření P5485/2016

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 15904

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel společně jen „smluvní strany, nebo jednotlivě „smluvní strana“)

uzavřely dodatek v tomto znění:

### I.

Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a v návaznosti na zdůvodnění dodatečně požadovaných prací ve zhotovitelem předloženém „Formuláři pro ohlášení změn stavby“ dohodly na změnách smlouvy uvedených v tomto dodatku.

### II.

- 1) Předmět smlouvy (rozsah prací) se mění podle přílohy č. 1 - Formulář pro ohlášení změn stavby – ZBV 4 a jeho příloh ZBV 4.1.1 Demolice, ZBV 4.1.2 – Kácení, ZBV 4.2 Komunikace a zpevněné plochy, ZBV 4.3 – Elektroinstalace silnoproudu, ZBV 4.4 Elektroinstalace slaboproudu, ZBV 4.5 – Dešťová kanalizace a vodovod, ZBV 4.6. – Oplocení, ZBV 4.101 VRN tohoto dodatku.
- 2) Cena díla se mění podle přílohy č. 2, tohoto dodatku (Přehled změn stavby). Celková cena díla tak odpovídá rozdílu ceny díla včetně dodatků č. 1, 2 a 3 (14.193.801,78 Kč bez DPH) a ceny nerealizovaných prací a dodatečně požadovaných prací podle ZBV 4 (- 610.372,86 Kč bez DPH) a činí 13.583.428,92 Kč bez DPH.

### III.

- 1) Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv (CES) vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a obsahuje údaje o smluvních stranách a předmětu dodatku.
- 2) Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona a udělují svolení k jejich zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 3) Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

V Praze dne ..... 3. 11. .... 2017

Praze dne ..... 3. 11. .... 2017

Správa služeb hlavního města Prahy,  
příspěvková organizace

SKANSKA a.s.

Přílohy :

1. Formulář pro ohlášení změn stavby ZBV4
2. Přehled změn stavby
3. Přílohy změnového listu ZBV4

**FORMULÁŘ PRO OHLÁŠENÍ ZMĚN STAVBY  
„Rekonstrukce a dostavba areálu SSHMP v MČ Dubeč, 3.etapa,  
realizační etapa 3.3“**

**ZBV 4**

**Určeno:** Správa služeb hlavního města Prahy, příspěvková organizace  
Kundratka 19, 180 00 Praha 8 - Libeň

**Číslo SoD:** číslo objednatele  
                  číslo zhotovitele

**Termín plnění:** do 30.10.2017

<b>Cena díla dle základní SOD</b>	<b>: 13 639 331,37 Kč bez DPH</b>
<b>Cena víceprací dle ZBV1</b>	<b>: 252 180,70 Kč bez DPH</b>
<b>Cena víceprací dle ZBV2</b>	<b>: 282 788,00 Kč bez DPH</b>
<b>Cena víceprací dle ZBV3</b>	<b>: 19 501,71 Kč bez DPH</b>
<b>Celková cena díla vč. ZBV1, ZBV2 a ZBV3</b>	<b>: 14 193 801,78 Kč bez DPH</b>
<b>Cena víceprací a méněprací dle ZBV4</b>	<b>: - 610 372,86 Kč bez DPH</b>
<b>Celková cena díla vč. ZBV1, ZBV2, ZBV3 a ZBV4</b>	<b>: 13 583 428,92 Kč bez DPH</b>

**Zhotovitel:** Skanska a.s., Křížíkova 682/34a, 186 00 Praha 8-Karlín

**IČ:** 26271303

**Oprávněná osoba:** 

**Telefonní spojení:** 

**Popis předmětu informace:**

Na základě Rozhodnutí ze dne 24.8.2012 bylo Městskou částí Praha 15, Odborem územního plánování a stavebním úřadem, vydáno stavební povolení na stavbu **Rekonstrukce a dostavba areálu Správy služeb hl. m. Prahy v MČ Praha - Dubeč - 3. Etapa.**

Položky rozpočtu byly naceněny dle výkazu výměr, který byl součástí zadávací dokumentace stavby zpracované Atelier N, Petra Bezruče 25/925, 182 00 Praha 8.

Práce jsou prováděny dle schválené projektové dokumentace zpracované výše uvedeným

projektantem.

ZBV 4 se skládá z několika částí, protože změny proběhly u několika objektů a to:

ZBV 4.1.1. Demolice – Při frézování komunikace byla zjištěna větší tloušťka asfaltových vrstev-navýšení výměry položek

ZBV 4.1.2. Kácení – objekt se nerealizoval, provedeno v předstihu investorem

ZBV 4.2. Komunikace a zpevněné plochy – změna kubatur s ohledem na použitý způsob zlepšení únosnosti podloží a zvýšení nivelety vozovky

- Změna způsobu zlepšení podloží dle provedených laboratorních zkoušek a návrhu geotechnika

- Provedení prostorových dilatačních spár nad rámeček zadávací dokumentace

- Nižší počet uličních vpustí – uvedeny v objektu kanalizace

ZBV 4.3. Elektroinstalace silnoproudu – Výměry dle skutečně provedených prací odsouhlasených projektantem a TDI.

ZBV 4.4. Elektroinstalace slaboproudu – dle požadavku investora se nerealizoval kamerový systém a příslušné kabelové vedení

ZBV 4.5. Dešťová kanalizace a vodovod – provedení ověřovací tlakové zkoušky a zaslepení potrubí dle požadavku projektanta

ZBV 4.6. Oplocení – zmenšená výměra dle požadavku investora

ZBV 4.101 VRN – vedlejší rozpočtové náklady jsou vázány na aktuální cenu stavby

Tato změna bude zapracována v rámci RDS. K ohlášení bude zpracována příslušná ZBV a její přílohy.

#### **Popis problému:**

Jedná se o nové skutečnosti, kde nutnost jejich řešení vyvstala až po zahájení stavebních prací.

Zhotoviteli tato skutečnost v době zadávací lhůty soutěže o tuto veřejnou zakázku nebyla a ani nemohla být známa. Jedná se o nezbytné změny a neoddělitelné práce potřebné k provedení tohoto díla.

#### **Čeho se zhotovitel domáhá:**

S odvoláním na

Článek IV - Práva a povinnosti zhotovitele

**se zhotovitel domáhá:**



změny rozsahu předmětu plnění stavby v souladu s předloženým ZBV4

**Nejzazší termín pro uzavření dohody o změně v realizaci díla:**

**„Rekonstrukce a dostavba areálu SSHMP v MČ Dubeč, 3.etapa, realizační etapa 3.3“**

nejpozději do: 31.10.2017

**Datum, podpis oprávněné osoby:** 30. 10. 2017

**TDI:**

**Skanska a.s.:**

**SSHMP:**

**GP Atelier N:**

## Přehled změn stavby

Název a evidenční číslo stavby:

## Rekonstrukce a dostavba areálu SSHMP v MČ Dubeč, 3. etapa, realizační etapa 3.3

(Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Formuláře pro ohlášení změny stavby ke schválení.)

Poznámka: Cenu navrhovaných Měněprací je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

## Údaje v Kč bez DPH

Přijatá cena stavby (náhledová cena stavby dle Smlouvy bez Rezervy)	Rezerva	Základní limit pro JŘBU (20% z Přijaté ceny stavby)
1 - zadat	2 - zadat	3 = 1x20%
13 639 331,37	0,00	2 727 862,27

## Údaje v Kč bez DPH

Číslo ZHV	Číslo SOPS	Název stavby nebo objektu/rozvodného souboru (SOPS)	Zkrácený popis změny (ZHV)	Podání ZHV (ANO / NE)	Cena všech Měněprací v předchozích ZHV	Cena navrhovaných Měněprací	Cena všech Měněprací včetně navrhovaných	Cena stavby s Měněpracemi a bez Všeprací	Cena navrhovaných Všeprací	Cena všech Všeprací včetně navrhovaných	Cena stavby s Všepracemi a bez Měněprací	Nová cena stavby [s Měněpracemi a Všepracemi]	Financování změn v rámci Smlouvy vč. Rezervy v %	Čerpání limitu JŘBU - všepráce v % ceny stavby
4	5	6	7	8	9 - přechod 11	10 - zadat	11 = 9 + 10	12 = 1 + 11	13 - zadat	14 - přechod 14 + 13	15 = 1 + 14	16 = 1 + 11 + 14	17 = 16 / 1 - 2	18 = 14 / 1
1	2	Komunikace a zpevněné plochy	Úprava položek rozpočtu	Ano	0,00	0,00	0,00	13 639 331,37	252 180,70	252 180,70	13 891 512,07	13 891 512,07	101,85%	1,85%
2	2	Komunikace a zpevněné plochy	Úprava položek rozpočtu	Ano	0,00	0,00	0,00	13 639 331,37	282 788,00	534 968,70	14 174 300,07	14 174 300,07	103,92%	3,92%
3	5	Dešťová kanalizace a vodovod	Úprava položek rozpočtu	Ano	0,00	0,00	0,00	13 639 331,37	19 501,71	554 470,41	14 193 801,78	14 193 801,78	104,07%	4,07%
4.1.1	42736	Příprava území - demolice	Úprava položek rozpočtu	Ano	0,00	0,00	0,00	13 639 331,37	31 643,25	586 113,66	14 225 445,03	14 225 445,03	104,30%	4,30%
4.1.2	1.2	Kácení	Neprovdálo se	Ano	0,00	-10 888,80	-10 888,80	13 598 442,57	0,00	586 113,66	14 225 445,03	14 184 556,23	104,00%	4,30%
4.2	2	Komunikace a zpevněné plochy	Úprava položek rozpočtu	Ano	-10 888,80	0,00	-10 888,80	13 598 442,57	187 099,99	773 213,65	14 412 545,02	14 371 656,22	105,37%	5,67%
4.3	3	Elektroinstalace silnoproudu	Úprava položek rozpočtu	Ano	-10 888,80	-13 804,00	-14 692,80	13 554 638,57	0,00	773 213,65	14 412 545,02	14 327 852,22	105,05%	5,67%
4.4	4	Elektroinstalace slaboproudu	Úprava položek rozpočtu	Ano	-14 692,80	-763 162,00	-847 854,80	12 791 476,57	0,00	773 213,65	14 412 545,02	13 564 690,22	99,45%	5,67%
4.5	5	Dešťová kanalizace a vodovod	Úprava položek rozpočtu	Ano	-847 854,80	0,00	-847 854,80	12 791 476,57	25 898,36	799 112,01	14 438 443,38	13 590 588,58	99,64%	5,86%
4.6	6	Omloučení	Úprava položek rozpočtu	Ano	-847 854,80	-5 911,84	-853 766,64	12 785 564,73	0,00	799 112,01	14 438 443,38	13 584 676,74	99,60%	5,86%
4.101	101	VRN		Ano	-853 766,64	-1 247,82	-855 014,46	12 784 316,91	0,00	799 112,01	14 438 443,38	13 583 428,92	99,59%	5,86%

## Příloha změnového listu - Rekapitulace ZBV č.4.1.1

<b>Název stavby:</b> <b>„Rekonstrukce a dostavba areálu SSHMP v MC Dubeč, 3.etapa, realizační etapa 3.3“</b>
<b>Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):</b> <b>F-I.O.01 - Příprava území - demolice</b>

Cena SO/PS dle smlouvy
1 - zadat
<b>1 291 276,66</b>
1 269 325,09

Poznámka: Cenu všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS a cenu navrhovaných méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Údaj v Kč bez DPH  
 Údaj v Kč s DPH 21 %

### Cena SO/PS v předchozích změnách:

	Cena všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena všech víceprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích změnách a ve smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
Údaje v Kč bez DPH	0,00	0,00	1 291 276,66	0,00
Údaje v Kč DPH 21 %	0,00	0,00	271 168,10	0,00


### Číslo změny SO/PS: ZBV č. 4.1.1.

	Cena navrhovaných méněprací na SO/PS	Cena navrhovaných víceprací na SO/PS	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
Údaje v Kč bez DPH	<b>0,00</b>	<b>31 643,25</b>	<b>31 643,25</b>	<b>2,45%</b>
Údaje v Kč DPH 21 %	0,00	6 645,08	6 645,08	

### Nová cena SO/PS po této změně:

	Cena všech méněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této změně	Rozdíl ceny SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy
12	13=3+8	14=4+9	15=1+13+14	16=15-1
Údaje v Kč bez DPH	<b>0,00</b>	<b>31 643,25</b>	<b>1 322 919,91</b>	<b>31 643,25</b>
Údaje v Kč DPH 21 %	0,00	6 645,08	277 813,18	6 645,08
Údaje v Kč včetně DPH 21%	0,00	38 288,33	1 600 733,09	38 288,33

**Zhotovitel/dodavatel:**







### ZBV4.1.1 - Změnový list - část 2

#### Soupis změn k oceněnému výkazu výměr-příloha SoD

poř. č položky	kód položky	popis položky	MJ	Množství dle ZDS	Rozdíl v množství	Množství dle ZBV 3	Cena jednotková	Náklad dle SOD (DZS)	Rozdíl v nákladech	Náklad dle ZBV 3
Číslo a název objektu: F-I.O.01 - Příprava území - demolicе										
Projekt č. <b>Název projektu: Rekonstrukce a dostavba areálu SSHMP v MČ Dubeč, 3.etapa, realizační etapa 3.3</b>										
16a	113107241	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 50 mm	m2	898,50	0,00	898,50	24,80	0,00	22 282,80	22 282,80
30	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	l	420,50	84,91	505,41	15,00	6 307,49	1 273,66	7 581,15
35	99709R04	předání suti do recyklační jednotky - asfaltové směsi	t	404,33	101,09	505,41	80,00	32 346,00	8 086,80	40 432,80
								<b>38 653,49</b>	<b>31 643,25</b>	<b>70 296,75</b>
<b>Rozdíl upřesní SOD celkem Kč:</b>		<b>Součet vícepráce</b>							<b>31 643,25</b>	

Zhotovitel/dodavatel:

jméno	[REDACTED]	[REDACTED]
Skanska a.s.		

Schválil:

Inženýr stavby/T	[REDACTED]	[REDACTED]
ARA projekt		
projektant/	[REDACTED]	[REDACTED]



## ROZPOČET S DODATKY

Stavba: Rekonstrukce a dostavba areálu SSHMP v MČ Praha Dubeč, 3. etapa, realizací etapa 3.3.

Objekt: F-I.0.01 - Příprava území - demoliice

3 dodatek ZBV 4.1.1.

Zpracoval:

Datum: 13.10.2017

Objednatel:

SSHMP

Zhotovitel:

Skanska a.s.

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství dle ZDS+dodatek č.1,2,3	Rozdíl v množství - ZBV 4.1.1	Množství dle ZBV 4.1.1	Cena jednotková	Náklad dle SOD+dodatek č.1,2,3	Rozdíl v nákladech dle ZBV 4.1.1	Náklad dle ZBV 4.1.1	Úroveň
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se ztuhnutím	m3	95,49	0,00	95,49	53,00	5 080,81	0,00	5 080,81	Dle rozpočtu 01.1-40 01.1
2	589811440	recyklat betonový frakce 8/16	l	171,88	0,00	171,88	100,00	17 187,70	0,00	17 187,70	Dle rozpočtu 01.1-40 01.1
3	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se ztuhnutím	m3	73,84	0,00	73,84	53,00	3 913,57	0,00	3 913,57	Dle rozpočtu 01.1-40 01.1
4	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	63,43	0,00	63,43	25,00	1 585,70	0,00	1 585,70	Dle rozpočtu 01.1-40 01.1
5	113107152	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva těženého tl 200 mm	m2	63,43	0,00	63,43	15,00	951,42	0,00	951,42	Dle rozpočtu 01.1-40 01.1
6	961055111	Bourání desek krcví lomené a šikmé stěny ze železobetonu	m3	22,77	0,00	22,77	2 976,00	67 763,52	0,00	67 763,52	Dle rozpočtu 01.1-40 01.1
7	961055131	Bourání základové stěny ze železobetonu	m3	8,02	0,00	8,02	2 000,00	16 046,00	0,00	16 046,00	Dle rozpočtu 01.1-40 01.1
8	962052211	Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB přes 1 m3	m3	36,74	0,00	36,74	1 891,00	69 467,78	0,00	69 467,78	Dle rozpočtu 01.1-40 01.1
9	972054491	Vybourání otvorů v ŽB stropech nebo klenbách pl do 1 m2 tl přes 80 mm - průraz dna	m3	0,05	0,00	0,05	3 729,00	167,81	0,00	167,81	Dle rozpočtu 01.1-40 01.1
10	981013713	Demolice budov ze železobetonu podíl konstrukcí do 20 % těžkou mechanizací	m3	17,43	0,00	17,43	200,00	3 485,60	0,00	3 485,60	Dle rozpočtu 01.1-40 01.1
11	767161813	Demontáž zábradlí rovného nerozebíratelného hmotností 1m zábradlí do 20 kg	m	59,37	0,00	59,37	82,00	4 868,18	0,00	4 868,18	Dle rozpočtu 01.1-40 01.1
12	962052211	Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB přes 1 m3	m3	2,16	0,00	2,16	1 891,00	4 090,23	0,00	4 090,23	Dle rozpočtu 01.1-40 01.1
13	966071711	Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m zabetonovaných	kus	120,00	0,00	120,00	162,00	19 440,00	0,00	19 440,00	Dle rozpočtu 01.1-40 01.1
14	966071822	Rozebrání drátěného pletiva se čtvercovými oky vřšky do 2,0 m	m	230,00	0,00	230,00	30,00	6 900,00	0,00	6 900,00	Dle rozpočtu 01.1-40 01.1
15	966071831	Rozebrání ostatného drátu výšky do 2,0 m	m	230,00	0,00	230,00	3,00	690,00	0,00	690,00	Dle rozpočtu 01.1-40 01.1
16	113107244	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živčinných tl 200 mm	m2	898,50	0,00	898,50	49,00	44 026,50	0,00	44 026,50	Dle rozpočtu 01.1-40 01.1
16a	113107241	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živčinných tl 50 mm	m2	898,50	0,00	898,50	24,80	0	22 282,80	22 282,80	IRS 2017Z
17	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se ztuhnutím	m3	45,00	0,00	45,00	53,00	2 385,00	0,00	2 385,00	Dle rozpočtu 01.1-40 01.1
18	589811440	recyklat betonový frakce 8/16	l	81,00	0,00	81,00	100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	Dle rozpočtu 01.1-40 01.1
19	981013713	Demolice budov ze železobetonu podíl konstrukcí do 20 % těžkou mechanizací	m3	19,69	0,00	19,69	733,00	14 432,04	0,00	14 432,04	Dle rozpočtu 01.1-40 01.1
20	981513114	Demolice konstrukcí objektů z betonu železového těžkou mechanizací	m3	178,91	0,00	178,91	1 520,00	271 949,28	0,00	271 949,28	Dle rozpočtu 01.1-40 01.1
21	981513116	Demolice konstrukcí objektů z betonu prostého těžkou mechanizací	m3	178,91	0,00	178,91	733,00	131 143,96	0,00	131 143,96	Dle rozpočtu 01.1-40 01.1
22	997013555	Vytěžení betonových a železobetonových konstrukcí z výkopu	t	789,01	0,00	789,01	285,00	224 868,42	0,00	224 868,42	Dle rozpočtu 01.1-40 01.1
23	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	4,22	0,00	4,22	1 440,00	6 082,56	0,00	6 082,56	Dle rozpočtu 01.1-40 01.1
24	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	l	1 848,14	0,00	1 848,14	15,00	27 722,09	0,00	27 722,09	Dle rozpočtu 01.1-40 01.1
25	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	l	38 810,92	0,00	38 810,92	3,00	116 432,76	0,00	116 432,76	Dle rozpočtu 01.1-40 01.1
26	99702R	Odvoz kovu do Kovošrotu do 1 km se složením	l	1,54	0,00	1,54	25,00	38,58	0,00	38,58	Dle rozpočtu 01.1-40 01.1
27	99702R1	Příplatek k odvozu kovu do Kovošrotu ZKD 1 km přes 1 km	l	32,40	0,00	32,40	5,00	162,02	0,00	162,02	Dle rozpočtu 01.1-40 01.1
28	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	l	15,22	0,00	15,22	23,00	350,13	0,00	350,13	Dle rozpočtu 01.1-40 01.1
29	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	l	319,68	0,00	319,68	5,00	1 598,42	0,00	1 598,42	Dle rozpočtu 01.1-40 01.1
30	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	l	420,50	84,91	505,41	15,00	6 307,49	1 273,66	7 581,15	Dle rozpočtu 01.1-40 01.1
31	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	l	8 830,48	0,00	8 830,48	3,00	26 491,44	0,00	26 491,44	Dle rozpočtu 01.1-40 01.1
32	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	l	15,22	0,00	15,22	150,00	2 283,45	0,00	2 283,45	Dle rozpočtu 01.1-40 01.1
33	99709R01	předání suti do recyklační jednotky - beton	l	819,12	0,00	819,12	80,00	65 529,44	0,00	65 529,44	Dle rozpočtu 01.1-40 01.1
34	99709R03	předání suti do recyklační jednotky - panely a železobetonu v kusovosti nad 50 cm	l	1 045,20	0,00	1 045,20	80,00	83 615,60	0,00	83 615,60	Dle rozpočtu 01.1-40 01.1
35	99709R04	předání suti do recyklační jednotky - asfaltové směsi	l	404,33	101,09	505,41	80,00	32 346,00	8 086,80	40 432,80	Dle rozpočtu 01.1-40 01.1
36	998001123	Přesun hmot pro demolice objektů v do 21 m	l	252,88	0,00	252,88	15,00	3 793,16	0,00	3 793,16	Dle rozpočtu 01.1-40 01.1
		<b>Celkem</b>						<b>1 291 276,66</b>	<b>31 643,25</b>	<b>1 322 919,88</b>	

\*pozn. Hodnoty ve sloupci 9 jsou převzaty z výkazu výměr, který je součástí smlouvy o dílo



## Příloha změnového listu - Rekapitulace ZBV č.4.1.2.

<b>Název stavby:</b> <b>„Rekonstrukce a dostavba areálu SSHMP v MC Dubeč, 3.etapa, realizační etapa 3.3“</b>
<b>Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):</b> <b>F-I.O.01.2. - Kácení</b>

Cena SO/PS dle smlouvy
1 - zadat
<b>40 888,80</b>
1 269 325,09

Poznámka: Cenu všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS a cenu navrhovaných méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

Údaj v Kč bez DPH

Údaj v Kč s DPH 21 %

### Cena SO/PS v předchozích změnách:

	Cena všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena všech víceprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích změnách a ve smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
Údaje v Kč bez DPH	0,00	0,00	40 888,80	0,00
Údaje v Kč DPH 21 %	0,00	0,00	8 586,65	0,00

### Číslo změny SO/PS: ZBV č. 4.1.2.

	Cena navrhovaných méněprací na SO/PS	Cena navrhovaných víceprací na SO/PS	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
Údaje v Kč bez DPH	<b>-40 888,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Údaje v Kč DPH 21 %	-8 586,65	0,00	0,00	

### Nová cena SO/PS po této změně:

	Cena všech méněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této změně	Rozdíl ceny SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy
12	13=3+8	14=4+9	15=1+13+14	16=15-1
Údaje v Kč bez DPH	<b>-40 888,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-40 888,80</b>
Údaje v Kč DPH 21 %	-8 586,65	0,00	0,00	-8 586,65
Údaje v Kč včetně DPH 21%	-49 475,45	0,00	0,00	-49 475,45

### Zhotovitel/dodavatel:

jméno	
Skanska a.s.	
<b>Schválil:</b>	
Inženýr stavby/TDI	
ARA projekt	
projektant/AD	
ANDs.r.o.	
zadavatel	
SSHMP	





### ZBV4.1.2. - Změnový list - část 1

#### Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD

Projekt č.	Název projektu: Rekonstrukce a dostavba areálu SSHMP v MČ Dubeč, 3.etapa, realizační etapa 3.3			
Číslo a název objektu: F-I.O.01.2. - Kácení				
poř. č. položky	kód položky	popis položky	specifikace změny	zdůvodnění změny
1	11121-2131	Odstranění nevhodných dřevní o průměru kmene do 100 mm výšky nad	neprovádělo se	realizováno investorem v předstihu
2	11210-1111	Pokácení stromu listnatého bez odstranění pařezu, v rovině nebo svahu	neprovádělo se	realizováno investorem v předstihu
3	11210-1112	Pokácení stromu listnatého bez odstranění pařezu, v rovině nebo svahu	neprovádělo se	realizováno investorem v předstihu
4	11210-1114	Pokácení stromu listnatého bez odstranění pařezu, v rovině nebo svahu	neprovádělo se	realizováno investorem v předstihu
5	11220-1111	Odstranění pařezu v rovině nebo svahu do 1:5, o Ø pařezu do 200 mm,	neprovádělo se	realizováno investorem v předstihu
6	11220-1112	Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5, o Ø pařezu do 300 mm,	neprovádělo se	realizováno investorem v předstihu
7	11220-1114	Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5, o Ø pařezu do 500 mm,	neprovádělo se	realizováno investorem v předstihu
8	16230-1401	Vodorovné přemístění s naložením, složením a dopravou do 5 000 m	neprovádělo se	realizováno investorem v předstihu
9	16230-1402	Vodorovné přemístění s naložením, složením a dopravou do 5 000 m	neprovádělo se	realizováno investorem v předstihu
10	16230-1411	Vodorovné přemístění s naložením, složením a dopravou do 5 000 m	neprovádělo se	realizováno investorem v předstihu
11	16230-1412	Vodorovné přemístění s naložením, složením a dopravou do 5 000 m	neprovádělo se	realizováno investorem v předstihu
12	16230-1421	Vodorovné přemístění s naložením, složením a dopravou do 5 000 m	neprovádělo se	realizováno investorem v předstihu
13	16230-1422	Vodorovné přemístění s naložením, složením a dopravou do 5 000 m	neprovádělo se	realizováno investorem v předstihu
14	16230-1901	Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 000 m,	neprovádělo se	realizováno investorem v předstihu
15	16230-1902	Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 000 m,	neprovádělo se	realizováno investorem v předstihu
16	16230-1911	Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 000 m,	neprovádělo se	realizováno investorem v předstihu
17	16230-1912	Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 000 m,	neprovádělo se	realizováno investorem v předstihu
18	16230-1921	Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 000 m,	neprovádělo se	realizováno investorem v předstihu
19	16230-1922	Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 000 m,	neprovádělo se	realizováno investorem v předstihu
20	16230-1501	Vodorovné přemístění křovin do průměru kmene 100 mm,	neprovádělo se	realizováno investorem v předstihu
21	Předb. cena	Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 000 m,	neprovádělo se	realizováno investorem v předstihu
22	Předb. cena	Poplatek na skládce	neprovádělo se	realizováno investorem v předstihu

## ZBV4.1.2. - Změnový list - část 2

## Soupis změn k oceněnému výkazu výměr-příloha SoD

Projekt č.	Název projektu: Rekonstrukce a dostavba areálu SSHMP v MC Dubeč, 3. etapa, realizační etapa 3.3									
Číslo a název objektu: F-1.O.01.2 - Kácení										
poř. č položky	kód položky	popis položky	MJ	Množství dle ZDS	Rozdíl v množství	Množství dle ZBV 3	Cena jednotková	Náklad dle SOD (DZS)	Rozdíl v nákladech	Náklad dle ZBV 3
1	11121-2131	Odstranění nevhodných dřevin o průměru kmene do 100 mm výškv nad	m2	222,10	-222,10	0,00	38,00	8 439,80	-8 439,80	0,00
2	11210-1111	Pokácení stromu listnatého bez odstranění pařezu, v rovině nebo svahu	ks	3,00	-3,00	0,00	480,00	1 440,00	-1 440,00	0,00
3	11210-1112	Pokácení stromu listnatého bez odstranění pařezu, v rovině nebo svahu	ks	1,00	-1,00	0,00	660,00	660,00	-660,00	0,00
4	11210-1114	Pokácení stromu listnatého bez odstranění pařezu, v rovině nebo svahu	ks	1,00	-1,00	0,00	1 688,00	1 688,00	-1 688,00	0,00
5	11220-1111	Odstranění pařezu v rovině nebo svahu do 1:5, o Ø pařezu do 200 mm	ks	2,00	-2,00	0,00	240,00	480,00	-480,00	0,00
6	11220-1112	Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o Ø pařezu do 300 mm	ks	1,00	-1,00	0,00	360,00	360,00	-360,00	0,00
7	11220-1114	Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5, o Ø pařezu do 500 mm	ks	1,00	-1,00	0,00	480,00	480,00	-480,00	0,00
8	16230-1401	Vodorovné přemístění s naložením, složením a dopravou do 5 000 m	ks	4,00	-4,00	0,00	55,00	220,00	-220,00	0,00
9	16230-1402	Vodorovné přemístění s naložením, složením a dopravou do 5 000 m	ks	1,00	-1,00	0,00	55,00	55,00	-55,00	0,00
10	16230-1411	Vodorovné přemístění s naložením, složením a dopravou do 5 000 m	ks	4,00	-4,00	0,00	55,00	220,00	-220,00	0,00
11	16230-1412	Vodorovné přemístění s naložením, složením a dopravou do 5 000 m	ks	1,00	-1,00	0,00	55,00	55,00	-55,00	0,00
12	16230-1421	Vodorovné přemístění s naložením, složením a dopravou do 5 000 m	ks	3,00	-3,00	0,00	55,00	165,00	-165,00	0,00
13	16230-1422	Vodorovné přemístění s naložením, složením a dopravou do 5 000 m	ks	1,00	-1,00	0,00	55,00	55,00	-55,00	0,00
14	16230-1901	Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 000 m,	ks	4,00	-4,00	0,00	55,00	220,00	-220,00	0,00
15	16230-1902	Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 000 m,	ks	1,00	-1,00	0,00	55,00	55,00	-55,00	0,00
16	16230-1911	Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 000 m,	ks	4,00	-4,00	0,00	55,00	220,00	-220,00	0,00
17	16230-1912	Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 000 m,	ks	1,00	-1,00	0,00	55,00	55,00	-55,00	0,00
18	16230-1921	Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 000 m,	ks	3,00	-3,00	0,00	55,00	165,00	-165,00	0,00
19	16230-1922	Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 000 m,	ks	1,00	-1,00	0,00	55,00	55,00	-55,00	0,00
20	16230-1501	Vodorovné přemístění křovin do průměru kmene 100 mm,	m2	221,10	-221,10	0,00	55,00	12 160,50	-12 160,50	0,00
21	Předb. cena	Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 000 m,	ks	221,10	-221,10	0,00	55,00	12 160,50	-12 160,50	0,00
22	Předb. cena	Poplatek na skládce	t	10	-10	0	148	1480	-1480	0
		<b>Součet vícepráce</b>						<b>40 888,80</b>	<b>-40 888,80</b>	<b>0,00</b>
<b>Rozdíl oproti SoD celkem Kč:</b>									<b>-40 888,80</b>	

Zhotovitel/dodavatel:

Skanska a.s.

Schválil:



## ROZPOČET S DODATKY

Stavba: Rekonstrukce a dostavba areálu SSHMP v MČ Praha Dubč, 3. etapa, realizační etapa 3.3.

Objekt: F-I.0.01.2 - Kácení

3 dodatek ZBV 4.1.2.

Zpracoval:

Datum: 13.10.2017

Objednatel: SSHMP

Zhotovitel: Skanska a.s.

P.č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství dle ZDS+dodatek k 6.1.2.3	Rozdíl v množství - ZBV 4.1.2	Množství dle ZBV 4.1.2	Cena jednotková	Náklad dle SOD+dodatek 6.1.2.3	Rozdíl v nákladech dle ZBV 4.1.2	Náklad dle ZBV 4.1.2	Úroveň
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	11121-2131	Odstranění nevhodných dřevin o průměru kmene do 100 mm výšky nad	m2	222,10	-222,10	0,00	38,00	8 439,80	-8 439,80	0,00	Dle rozpočtu 01.1-10 01.2
2	11210-1111	Pokácení stromu listnatého bez odstranění pařezu, v rovině nebo svahu	ks	3,00	-3,00	0,00	480,00	1 440,00	-1 440,00	0,00	Dle rozpočtu 01.1-10 01.2
3	11210-1112	Pokácení stromu listnatého bez odstranění pařezu, v rovině nebo svahu	ks	1,00	-1,00	0,00	660,00	660,00	-660,00	0,00	Dle rozpočtu 01.1-10 01.2
4	11210-1114	Pokácení stromu listnatého bez odstranění pařezu, v rovině nebo svahu	ks	1,00	-1,00	0,00	1 688,00	1 688,00	-1 688,00	0,00	Dle rozpočtu 01.1-10 01.2
5	11220-1111	Odstranění pařezu v rovině nebo svahu do 1:5, o Ø pařezu do 200 mm.	ks	2,00	-2,00	0,00	240,00	480,00	-480,00	0,00	Dle rozpočtu 01.1-10 01.2
6	11220-1112	Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5, o Ø pařezu do 300 mm.	ks	1,00	-1,00	0,00	360,00	360,00	-360,00	0,00	Dle rozpočtu 01.1-10 01.2
7	11220-1114	Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5, o Ø pařezu do 500 mm.	ks	1,00	-1,00	0,00	480,00	480,00	-480,00	0,00	Dle rozpočtu 01.1-10 01.2
8	16230-1401	Vodorovné přemístění s naložením, složením a dopravou do 5 000 m	ks	4,00	-4,00	0,00	55,00	220,00	-220,00	0,00	Dle rozpočtu 01.1-10 01.2
9	16230-1402	Vodorovné přemístění s naložením, složením a dopravou do 5 000 m	ks	1,00	-1,00	0,00	55,00	55,00	-55,00	0,00	Dle rozpočtu 01.1-10 01.2
10	16230-1411	Vodorovné přemístění s naložením, složením a dopravou do 5 000 m	ks	4,00	-4,00	0,00	55,00	220,00	-220,00	0,00	Dle rozpočtu 01.1-10 01.2
11	16230-1412	Vodorovné přemístění s naložením, složením a dopravou do 5 000 m	ks	1,00	-1,00	0,00	55,00	55,00	-55,00	0,00	Dle rozpočtu 01.1-10 01.2
12	16230-1421	Vodorovné přemístění s naložením, složením a dopravou do 5 000 m	ks	3,00	-3,00	0,00	55,00	165,00	-165,00	0,00	Dle rozpočtu 01.1-10 01.2
13	16230-1422	Vodorovné přemístění s naložením, složením a dopravou do 5 000 m	ks	1,00	-1,00	0,00	55,00	55,00	-55,00	0,00	Dle rozpočtu 01.1-10 01.2
14	16230-1901	Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 000 m,	ks	4,00	-4,00	0,00	55,00	220,00	-220,00	0,00	Dle rozpočtu 01.1-10 01.2
15	16230-1902	Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 000 m,	ks	1,00	-1,00	0,00	55,00	55,00	-55,00	0,00	Dle rozpočtu 01.1-10 01.2
16	16230-1911	Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 000 m,	ks	4,00	-4,00	0,00	55,00	220,00	-220,00	0,00	Dle rozpočtu 01.1-10 01.2
17	16230-1912	Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 000 m,	ks	1,00	-1,00	0,00	55,00	55,00	-55,00	0,00	Dle rozpočtu 01.1-10 01.2
18	16230-1921	Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 000 m,	ks	3,00	-3,00	0,00	55,00	165,00	-165,00	0,00	Dle rozpočtu 01.1-10 01.2
19	16230-1922	Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 000 m,	ks	1,00	-1,00	0,00	55,00	55,00	-55,00	0,00	Dle rozpočtu 01.1-10 01.2
20	16230-1501	Vodorovné přemístění křovin do průměru kmene 100 mm,	m2	221,10	-221,10	0,00	55,00	12 160,50	-12 160,50	0,00	Dle rozpočtu 01.1-10 01.2
21	Předb. cena	Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 000 m,	ks	221,10	-221,10	0,00	55,00	12 160,50	-12 160,50	0,00	Dle rozpočtu 01.1-10 01.2
22	Předb. cena	Poplatek na skládce.	t	10,00	-10,00	0,00	148,00	1 480,00	-1 480,00	0,00	Dle rozpočtu 01.1-10 01.2
<b>CELKEM</b>								<b>40 888,80</b>	<b>-40 888,80</b>	<b>0,00</b>	

\*pozn. Hodnoty ve sloupci 9 jsou převzaty z výkazu výměr, který je součástí smlouvy o dílo

## Příloha změnového listu - Rekapitulace ZBV č.4.2

<b>Název stavby:</b> <b>„Rekonstrukce a dostavba areálu SSHMP v MC Dubeč, 3.etapa, realizační etapa 3.3“</b>
<b>Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):</b> <b>02 - IO 02 Komunikace a zpevněné plochy</b>

Cena SO/PS dle smlouvy
1 - zadat
<b>8 645 453,89</b>
10 460 999,21

**Poznámka:** Cenu všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS a cenu navrhovaných méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Údaj v Kč bez DPH  
 Údaj v Kč s DPH 21 %

### Cena SO/PS v předchozích změnách:

	Cena všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena všech víceprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích změnách a ve smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
Údaje v Kč bez DPH	0,00	534 968,70	9 180 422,59	534 968,70
Údaje v Kč DPH 21 %	0,00	112 343,43	1 927 888,74	0,00

### Číslo změny SO/PS: ZBV č. 4.2

	Cena navrhovaných méněprací na SO/PS	Cena navrhovaných víceprací na SO/PS	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
Údaje v Kč bez DPH	<b>0,00</b>	<b>187 099,99</b>	<b>722 068,69</b>	<b>8,35%</b>
Údaje v Kč DPH 21 %	0,00	39 291,00	151 634,43	

### Nová cena SO/PS po této změně:

	Cena všech méněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této změně	Rozdíl ceny SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy
12	13=3+8	14=4+9	15=1+13+14	16=15-1
Údaje v Kč bez DPH	<b>0,00</b>	<b>722 068,69</b>	<b>9 367 522,58</b>	<b>722 068,69</b>
Údaje v Kč DPH 21 %	0,00	151 634,43	1 967 179,74	151 634,43
Údaje v Kč včetně DPH 21%	0,00	873 703,12	11 334 702,33	873 703,12

**Zhotovitel/dodavatel:**

Skanska a.s.  
**Schválil:**





## ZBV4.2. - Změnový list - část 1

## Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD

Projekt č.	Název projektu: Rekonstrukce a dostavba areálu SSHMP v MČ Dubeč, 3. etapa, realizační etapa 3.3			
Číslo a název objektu: F-I.O.02 - Komunikace a zpevněné plochy				
poř. č. položky	kód položky	popis položky	specifikace změny	zdůvodnění změny
2	131201103	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 5000 m <sup>3</sup>	změna kubatur	změna úpravy podloží a změna nivelity vozovky
3	131201109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	změna kubatur	změna úpravy podloží a změna nivelity vozovky
5	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	změna kubatur	změna úpravy podloží a změna nivelity vozovky
6	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	změna kubatur	změna úpravy podloží a změna nivelity vozovky
7	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	změna kubatur	změna úpravy podloží a změna nivelity vozovky
10	167101102	Nakládání výkopku z horniny tř. 1 až 4 přes 100 m <sup>3</sup>	změna kubatur	změna úpravy podloží a změna nivelity vozovky
11	171101111	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypkých s vlhkostí (d) 0,9 v aktivní zóně	změna kubatur	změna úpravy podloží a změna nivelity vozovky
12	583312000	šterkopisek - zásypový a násypový materiál	změna kubatur	změna úpravy podloží a změna nivelity vozovky
13	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	změna kubatur	změna úpravy podloží a změna nivelity vozovky
15	561061121	Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy (Road Mix) tl. do 400 mm plochy do 5000 m <sup>2</sup>	změna úpravy podloží	položka nahrazena položkou 15a
15a	119001204	Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy (Road Mix) tl. do 500 mm plochy do 5000 m <sup>2</sup>	změna úpravy podloží	úprava podloží do větší hloubky
16	585301700	vápno nehašené bezprašné Provlaca ST	změna úpravy podloží	položka nahrazena položkou 16a
16a	585910620	Dorosan C50	změna úpravy podloží	přísada do zlepšení podloží navržena geotechnikem
17	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	změna kubatur	nižší výměra
18	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	změna kubatur	nižší výměra
25	574381111	Penetrační makadam hrubý PMH tl 90 mm	změna kubatur	nižší výměra
27a	R	Provedení prostorové dilatační spáry (vč. polystyrenu a plechu)	nová položka	dilatační spáry nad rámec zadávací dokumentace
28	895941111	Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	neprovádělo se	provádělo se v rámci So 05
29	592238230	vpust betonová uliční TBV-Q 500/626 D /dno/ 62,6 x 49,5 x 5 cm	neprovádělo se	provádělo se v rámci So 06
30	592238200	vpust betonová uliční TBV-Q 500/290 K /skruž/ 29x50x5 cm	neprovádělo se	provádělo se v rámci So 07
31	592238210	vpust betonová uliční TBV-Q 660/180 /prstenc/ 18x66x10 cm	neprovádělo se	provádělo se v rámci So 08
32	592238750	koš pozink. D1 DIN 4052, nízký, pro rám 500/300	neprovádělo se	provádělo se v rámci So 09
33	592238760	rám zabetonovaný DIN 19583-9 500/500 mm	neprovádělo se	provádělo se v rámci So 10
34	592238780	mříž M1 D400 DIN 19583-13, 500/500 mm	neprovádělo se	provádělo se v rámci So 11
41	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živickým	změna kubatur	nižší výměra

## ZBV4.2. - Změnový list - část 2

## Soupis změn k oceněnému výkazu výměr-příloha SoD

Projekt č.		Název projektu: Rekonstrukce a dostavba areálu SSHMP v MČ Dubeč, 3. etapa, realizační etapa 3.3								
Číslo a název objektu: F-1.0.02 - Komunikace a zpevněné plochy										
pof. č položky	kód položky	popis položky	MJ	Množství dle ZDS	Rozdíl v množství	Množství dle ZBV 3	Cena jednotková	Náklad dle SOD (DZS)	Rozdíl v nákladech	Náklad dle ZBV 3
2	131201103	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 5000 m3	m3	3 242,20	129,71	3 371,91	51,00	165 352,40	6 815,01	171 987,41
3	131201109	Příplatek za lepidlovost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	m3	1 280,68	38,91	1 319,57	13,00	16 848,59	505,62	17 154,41
5	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	278,40	-93,06	185,34	43,00	11 971,20	-4 001,58	7 969,62
6	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	3 103,00	83,57	3 186,57	151,00	468 553,00	12 819,07	481 172,07
7	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	37 236,00	1 002,78	38 238,78	11,00	409 596,00	11 030,58	420 626,58
10	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	139,20	185,34	324,54	36,00	5 011,20	6 672,24	11 683,44
11	171101111	Uložení sypání z hornin nesoudržných sypkých s vlhkostí t(c) 0,9 v aktivní zóně	m3	1 029,08	-843,74	185,34	65,00	66 890,20	-54 643,10	12 047,10
12	583312000	šterkopísek - záspový a násypový materiál	t	2 113,83	-2 113,83	0,00	75,00	158 537,48	-158 537,48	0,00
13	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkovné)	t	5 440,38	133,70	5 574,06	150,00	816 054,00	20 055,00	836 109,00
15	561061121	Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy (Road Mix) tl do 400 mm plochy do 5000 m2	m2	2 363,30	-2 363,30	0,00	41,00	96 895,30	-96 895,30	0,00
15a	119001204	Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy (Road Mix) tl do 500 mm plochy do 5000 m2	m2	0,00	5 032,00	5 032,00	51,25	0,00	257 890,00	257 890,00
16	585301700	vápno nehašené bezprašné Proviacal ST	t	28,36	-28,36	0,00	2 800,00	79 408,00	-79 408,00	0,00
16a	585910620	Dorosoł C50	t	0,00	112,72	112,72	2 800,00	0,00	315 616,00	315 616,00
17	564851111	Podklad ze šterkodrté ŠD tl 150 mm	m2	662,53	-249,53	413,00	80,00	53 002,00	-19 982,00	33 040,00
18	564861111	Podklad ze šterkodrté ŠD tl 200 mm	m2	1 672,00	-249,53	1 422,47	105,00	175 559,48	-26 200,13	149 359,35
25	574381111	Penetrační makadam hrubý PMH tl 90 mm	m2	662,53	-249,53	413,00	172,00	113 954,30	-42 918,30	71 036,00
27a	R	Provedení prostorové dilatační spáry (vč. polystyrenu a olechu)	m	0,00	91,64	91,64	569,00	0,00	52 143,16	52 143,16
28	895941111	Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	3,00	-3,00	0,00	694,00	2 082,00	-2 082,00	0,00
29	592238230	vpust' betonová uliční TBV-Q 500/626 D /dno/ 62,6 x 49,5 x 5 cm	kus	3,00	-3,00	0,00	460,00	1 380,00	-1 380,00	0,00
30	592238200	vpust' betonová uliční TBV-Q 500/290 K /skruž/ 29x50x5 cm	kus	3,00	-3,00	0,00	325,00	975,00	-975,00	0,00
31	592238210	vpust' betonová uliční TBV-Q 660/180 /prstenec/ 18x66x10 cm	kus	3,00	-3,00	0,00	141,00	423,00	-423,00	0,00
32	592238750	koš pozink. D1 DIN 4052, nízký, pro rám 500/300	kus	3,00	-3,00	0,00	419,00	1 257,00	-1 257,00	0,00
33	592238760	rám zabetonovaný DIN 19583-9 500/500 mm	kus	3,00	-3,00	0,00	944,00	2 832,00	-2 832,00	0,00
34	592238780	mříž M1 D400 DIN 19583-13, 500/500 mm	kus	3,00	-3,00	0,00	944,00	2 832,00	-2 832,00	0,00
41	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, m3	m3	2335,892	-100	2235,892	15	35038,38	-1500	33538,38
		<b>Součet vícepráce</b>						<b>2 684 252,53</b>	<b>187 099,99</b>	<b>2 871 352,62</b>
		<b>Rozdíl oproti SoD celkem Kč:</b>							<b>187 099,99</b>	

Zhotovitel/dodavatel:

Skanska a.s.

Schválil:



## ROZPOČET S DODATKY

Stavba: Rekonstrukce a dostavba areálu SSHMP v MČ Praha Dubeč, 3. etapa, realizační etapa 3.3.

Objekt: F-1.0.02 - Komunikace a zpevněná plochy

3 dodatek ZBV 4.2.

Zpracoval:

Datum: 13.10.2017

Objednatel: SSHMP

Zhotovitel: Skanska a.s.

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství dle ZDS+dodatek k č.1,2,3	Rozdíl v množství ZBV 4.2	Množství dle ZBV 4.2	Cena jednotková	Náklad dle SDD+dodatek č.1,2,3	Rozdíl v nákladech dle ZBV 4.2	Náklad dle ZBV 4.2	Uroveň
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>HSV - Práce a dodávky HSV</b>											
<b>1 - Zemní práce</b>											
1	122201403	Výkopávky v zemniku na suchu v hromině tř. 3 obiem do 5000 m3	m3	139,20	0,00	139,20	34,00	4 732,80	0,00	4 732,80	Dle rozpočtu 02-10 02
2	131201103	Hloubení jam nezapažených v hromině tř. 3 obiem do 5000 m3	m3	3 242,20	129,71	3 371,91	51,00	165 352,40	6 615,01	171 967,41	Dle rozpočtu 02-10 02
3	131201109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hromině tř. 3	m3	1 280,66	38,91	1 319,57	13,00	16 648,59	505,82	17 154,41	Dle rozpočtu 02-10 02
4	131401103	Hloubení jam nezapažených v hromině tř. 5 objemu do 5000 m3	m3	341,22	0,00	341,22	302,00	103 049,35	0,00	103 049,35	Dle rozpočtu 02-10 02
5	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z hominy tř. 1 až 4	m3	278,40	-93,06	185,34	43,00	11 971,20	-4 001,58	7 969,62	Dle rozpočtu 02-10 02
6	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z hominy tř. 1 až 4	m3	3 103,00	83,57	3 186,57	151,00	488 553,00	12 619,07	481 172,07	Dle rozpočtu 02-10 02
7	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z hominy tř. 1 až 4 ZKD 1000	m3	37 236,00	1 002,78	38 238,78	11,00	409 596,00	11 030,58	420 626,58	Dle rozpočtu 02-10 02
8	162701155	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z hominy tř. 5 až 7	m3	341,22	0,00	341,22	195,00	66 538,49	0,00	66 538,49	Dle rozpočtu 02-10 02
9	162701159	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z hominy tř. 5 až 7 ZKD 1000	m3	4 094,68	0,00	4 094,68	5,00	20 473,38	0,00	20 473,38	Dle rozpočtu 02-10 02
10	167101102	Nakládání výkopku z hominy tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	139,20	185,34	324,54	36,00	5 011,20	6 672,24	11 683,44	Dle rozpočtu 02-10 02
11	171101111	Uložení sypaniny z hominy nesoudržných sypaných s vlhkostí t(d) 0,9 v aktivní zóně	m3	1 029,08	-843,74	185,34	65,00	66 890,20	-54 843,10	12 047,10	Dle rozpočtu 02-10 02
12	583312000	šetrkopisek - zásypový a nospový materiál	l	2 113,83	-2 113,83	0,00	75,00	158 537,48	-158 537,48	0,00	Dle rozpočtu 02-10 02
13	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	l	5 440,36	133,70	5 574,06	150,00	816 054,00	20 055,00	836 109,00	Dle rozpočtu 02-10 02
14	181951102	Uprava pláně v hromině tř. 1 až 4 se zhuštěním	m2	5 501,20	0,00	5 501,20	7,00	38 508,40	0,00	38 508,40	Dle rozpočtu 02-10 02
15	561061121	Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy (Road Mix) tl do 400 mm	m2	2 363,30	-2 363,30	0,00	41,00	96 895,30	-96 895,30	0,00	Dle rozpočtu 02-10 02
15a	119001204	Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy (Road Mix) tl do 500 mm	m2	0,00	5 032,00	5 032,00	51,25	0,00	257 890,00	257 890,00	URS 2017/2
16	585301700	vápna nehašené bezprašné Provalcat ST	t	28,36	-28,36	0,00	2 800,00	79 408,00	-79 408,00	0,00	Dle rozpočtu 02-10 02
16a	585910620	Daroval CSQ	t	0,00	112,72	112,72	2 800,00	0,00	315 616,00	315 616,00	URS 2017/2
17	564851111	Podklad ze šetrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	662,53	-249,53	413,00	80,00	53 002,00	-19 962,00	33 040,00	Dle rozpočtu 02-10 02
18	564861111	Podklad ze šetrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	1 672,00	-249,53	1 422,47	105,00	175 559,48	-26 200,13	149 359,35	Dle rozpočtu 02-10 02
19	564871111	Podklad ze šetrkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	3 820,98	0,00	3 820,98	130,00	509 727,40	0,00	509 727,40	Dle rozpočtu 02-10 02
20	565155121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š	m2	917,70	0,00	917,70	294,00	269 803,80	0,00	269 803,80	Dle rozpočtu 02-10 02
21	567122112	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 130 mm	m2	917,70	0,00	917,70	202,00	185 375,40	0,00	185 375,40	Dle rozpočtu 02-10 02
22	567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm	m2	3 932,85	0,00	3 932,85	228,00	888 824,10	0,00	888 824,10	Dle rozpočtu 02-10 02
23	573191111	Nátěr infiltrační kationaktivní v množství emulze 1 kg/m2	m2	917,70	0,00	917,70	12,00	11 012,40	0,00	11 012,40	Dle rozpočtu 02-10 02
24	573231111	Postřik žlivičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2	m2	917,70	0,00	917,70	10,00	9 177,00	0,00	9 177,00	Dle rozpočtu 02-10 02
25	574381111	Penetrační makadam hrubý PMH tl 90 mm	m2	662,53	-249,53	413,00	172,00	113 954,30	-42 918,30	71 036,00	Dle rozpočtu 02-10 02
26	577134141	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z	m2	917,70	0,00	917,70	191,00	175 280,70	0,00	175 280,70	Dle rozpočtu 02-10 02
27	581131115	Kryt cementobetonový vozovka skupiny CB I tl 200 mm	m2	3 932,85	0,00	3 932,85	967,00	3 803 065,95	0,00	3 803 065,95	Dle rozpočtu 02-10 02
27a	R	Provedení prostorové dilatační spáry (vč. polystyrenu a plechu)	m	0,00	91,64	91,64	569,00	0,00	52 143,16	52 143,16	
28	895941111	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	3,00	-3,00	0,00	694,00	2 082,00	-2 082,00	0,00	Dle rozpočtu 02-10 02
29	592238230	vpust' betonová uliční TBV-Q 500/626 D 1dnal 62,6 x 49,5 x 5 cm	kus	3,00	-3,00	0,00	460,00	1 380,00	-1 380,00	0,00	Dle rozpočtu 02-10 02
30	592238200	vpust' betonová uliční TBV-Q 500/290 K 1skružl 29x50x5 cm	kus	3,00	-3,00	0,00	325,00	975,00	-975,00	0,00	Dle rozpočtu 02-10 02
31	592238210	vpust' betonová uliční TBV-Q 660/180 1prstenecl 18x66x10 cm	kus	3,00	-3,00	0,00	141,00	423,00	-423,00	0,00	Dle rozpočtu 02-10 02
32	592238750	koš pozlink. D1 DIN 4052, nízký, pro rám 500/300	kus	3,00	-3,00	0,00	419,00	1 257,00	-1 257,00	0,00	Dle rozpočtu 02-10 02
33	592238760	rám zabetonovaný DIN 19583-9 500/500 mm	kus	3,00	-3,00	0,00	944,00	2 832,00	-2 832,00	0,00	Dle rozpočtu 02-10 02
34	592238780	mříž M1 D=100 DIN 19583-13, 500/500 mm	kus	3,00	-3,00	0,00	944,00	2 832,00	-2 832,00	0,00	Dle rozpočtu 02-10 02
35	916131113	Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu	m	178,00	0,00	178,00	183,00	32 574,00	0,00	32 574,00	Dle rozpočtu 02-10 02
36	592174680	obrubník betonový silniční nejednový Standard 100x15x15 cm	kus	178,00	0,00	178,00	57,00	10 146,00	0,00	10 146,00	Dle rozpočtu 02-10 02
37	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu	m	273,40	0,00	273,40	183,00	50 032,20	0,00	50 032,20	Dle rozpočtu 02-10 02
38	592174650	obrubník betonový silniční Standard 100x15x25 cm	kus	273,40	0,00	273,40	60,00	16 404,00	0,00	16 404,00	Dle rozpočtu 02-10 02
39	935114122	Štěrbinový odvodňovací betonový žlab 450x500 mm se spádem 0,5% se základem	m	123,70	0,00	123,70	2 331,00	288 344,70	0,00	288 344,70	Dle rozpočtu 02-10 02
40	935932621	Vpust' s konusem a kalovým košem pro plastový žlab vnitřní š 450 mm	kus	2,00	0,00	2,00	6 550,00	13 100,00	0,00	13 100,00	Dle rozpočtu 02-10 02
41	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým	t	2 335,89	-100,00	2 235,89	15,00	35 038,38	-1 500,00	33 538,38	Dle rozpočtu 02-10 02
<b>Celkem</b>								<b>9 180 422,59</b>	<b>187 099,99</b>	<b>9 367 522,58</b>	

\*pozn. Hodnoty ve sloupci 9 jsou převzaty z výkazu výměr, který je součástí smlouvy o dílo

## Příloha změnového listu - Rekapitulace ZBV č.4.3

<b>Název stavby:</b> <b>„Rekonstrukce a dostavba areálu SSHMP v MČ Dubeč, 3.etapa, realizační etapa 3.3“</b>
<b>Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):</b> <b>03 IO 03 Elektroinstalace silnoproudu a venkovního osvětlení</b>

<b>Cena SO/PS dle smlouvy</b>
1 - zadat
<b>695 117,65</b>
1 269 325,09

Poznámka: Cenu všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS a cenu navrhovaných méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

Údaj v Kč bez DPH

Údaj v Kč s DPH 21 %

### Cena SO/PS v předchozích změnách:

	Cena všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena všech víceprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích změnách a ve smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
Údaje v Kč bez DPH	0,00	0,00	695 117,65	0,00
Údaje v Kč DPH 21 %	0,00	0,00	145 974,71	0,00

### Číslo změny SO/PS: ZBV č. 4.3

	Cena navrhovaných méněprací na SO/PS	Cena navrhovaných víceprací na SO/PS	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
Údaje v Kč bez DPH	<b>0,00</b>	<b>-43 804,00</b>	<b>-43 804,00</b>	<b>-6,30%</b>
Údaje v Kč DPH 21 %	0,00	-9 198,84	-9 198,84	

### Nová cena SO/PS po této změně:

	Cena všech méněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této změně	Rozdíl ceny SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy
12	13=3+8	14=4+9	15=1+13+14	16=15-1
Údaje v Kč bez DPH	<b>0,00</b>	<b>-43 804,00</b>	<b>651 313,65</b>	<b>-43 804,00</b>
Údaje v Kč DPH 21 %	0,00	-9 198,84	136 775,87	-9 198,84
Údaje v Kč včetně DPH 21%	0,00	-53 002,84	788 089,52	-53 002,84

**Zhotovitel/dodavatel:**

jm  
 Skanska a.s.  
 Schválil:













Stavba: Rekonstrukce a dostavba areálu SSHMP v MČ Praha Dubč, 3. etapa, realizační etapa 3.3.  
 Objekt: 03 IO 03 Elektroinstalace sítě napájecí a venkovního osvětlení  
 S dodatkem ZBV4.3.

Zpracoval: [REDACTED]  
 Datum: 13.10.2017

Objednatel: SSHMP  
 Zhotovitel: Skanska a.s.

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství dle ZOS + dodatek č.1,2,3	Rozdíly v množství ZBV 4.3	Množství dle ZBV 4.3	Cena jednotková	Náklad dle SOD + dodatek č.1,2,3	Rozdíly v nákladech dle ZBV 4.3	Náklad dle ZBV 4.3	Úroveň
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		Bezpečicový třístupňový velknutý stožár, povrchová úprava stožáru je žárové zinkování, výška stožáru H=12 m, typ UD 12-219/159/114	ks	3,00	0,00	3,00	14 961,00	44 883,00	0,00	44 883,00	Dle rozpočtu 03-IO 03
2		Bezpečicový dvoustupňový velknutý stožár, povrchová úprava stožáru je žárové zinkování, výška stožáru H=4 m, typ GA 4 - 114/89/76	ks	4,00	0,00	4,00	4 444,00	17 776,00	0,00	17 776,00	Dle rozpočtu 03-IO 03
3		Výložník obloukový jednoramenný, povrchová úprava je žárové zinkování	ks	3,00	0,00	3,00	1 635,00	4 905,00	0,00	4 905,00	Dle rozpočtu 03-IO 03
4		Výložník obloukový dvouarmenný 90°, povrchová úprava je žárové zinkování, délka ramene l=1 m, výška h=1,8 m, montáž do stožáru GA, typ G2-1000/90 Z Kooperativa	ks	1,00	0,00	1,00	2 229,00	2 229,00	0,00	2 229,00	Dle rozpočtu 03-IO 03
5		Výložník jednoduchý 2-ramenný, povrchová úprava je žárové zinkování, délka ramene l=0,5 m, montáž do stožáru UD, typ UD 4 - 500, Kooperativa	ks	1,00	0,00	1,00	996,00	996,00	0,00	996,00	Dle rozpočtu 03-IO 03
6		Výložník jednoduchý 4-ramenný, povrchová úprava je žárové zinkování, délka ramene l=0,5 m, montáž do stožáru UD, typ UD 4 - 500, Kooperativa	ks	2,00	0,00	2,00	1 635,00	3 270,00	0,00	3 270,00	Dle rozpočtu 03-IO 03
7		Výzbroj stožáru UD 16: Pojistková rozvodnice pro připojení dvou měděných	ks	3,00	0,00	3,00	800,00	2 400,00	0,00	2 400,00	Dle rozpočtu 03-IO 03
8		Světlomet 1 x 400 W v provedení IP66 typ NEOS 3 Schröder s výbojkou SON-T plus Pia 400W	ks	4,00	0,00	4,00	800,00	3 200,00	0,00	3 200,00	Dle rozpočtu 03-IO 03
9		Výzbroj stožáru GA: Pojistková rozvodnice pro připojení dvou měděných kabelů Světlomet 1 x 400 W v provedení IP66 typ NEOS 3 Schröder s výbojkou SON-T plus Pia 400W	ks	10,00	0,00	10,00	7 977,00	79 770,00	0,00	79 770,00	Dle rozpočtu 03-IO 03
10		Venkovní svítidlo z tlakově odlitého hliníkového tělesa, kryt z odolného plastu,	ks	5,00	0,00	5,00	6 143,00	30 715,00	0,00	30 715,00	Dle rozpočtu 03-IO 03
11		Kabel CYKY 3Jx1,5	m	91,00	0,00	91,00	29,00	2 639,00	0,00	2 639,00	Dle rozpočtu 03-IO 03
12		Kabel CYKY 3Jx6	m	454,00	0,00	454,00	62,00	28 148,00	0,00	28 148,00	Dle rozpočtu 03-IO 03
13		Kabel CYKY 4Jx10	m	158,00	0,00	158,00	101,00	15 958,00	0,00	15 958,00	Dle rozpočtu 03-IO 03
14		Kabel CYKY 4Jx16	m	264,00	0,00	264,00	155,00	40 920,00	0,00	40 920,00	Dle rozpočtu 03-IO 03
15		neobsazeno									
16		Nástěnná elektroinstalační krabice rozměru 430x380x120 mm v provedení IP55	ks	1,00	0,00	1,00	949,00	949,00	0,00	949,00	Dle rozpočtu 03-IO 03
17		Připojení v novém rozvaděči venkovních rozvodů kabelu CYKY4Jx16	ks	1,00	0,00	1,00	120,00	120,00	0,00	120,00	Dle rozpočtu 03-IO 03
18		Připojení v novém rozvaděči venkovních rozvodů kabelu CYKY3Jx6	ks	1,00	0,00	1,00	120,00	120,00	0,00	120,00	Dle rozpočtu 03-IO 03
19		Připojení v nových stožárových rozvaděčích kabelu CYKY3Jx6	ks	11,00	0,00	11,00	120,00	1 320,00	0,00	1 320,00	Dle rozpočtu 03-IO 03
20		Připojení v stožárových rozvodnicích kabelu CYKY3Jx1,5	ks	18,00	0,00	18,00	80,00	1 440,00	0,00	1 440,00	Dle rozpočtu 03-IO 03
21		Připojení v stožárových rozvodnicích kabelu CYKY 4Jx10	ks	8,00	0,00	8,00	120,00	960,00	0,00	960,00	Dle rozpočtu 03-IO 03
22		Připojení v stožárových rozvodnicích kabelu CYKY 4Jx16	ks	3,00	0,00	3,00	120,00	360,00	0,00	360,00	Dle rozpočtu 03-IO 03
23		neobsazeno									
24		Zemnicí FeZn drát průměru 10 mm	m	296,00	0,00	296,00	49,00	14 504,00	0,00	14 504,00	Dle rozpočtu 03-IO 03
25		Svorka křížová spojovací pro zemnicí drát	ks	12,00	0,00	12,00	57,00	684,00	0,00	684,00	Dle rozpočtu 03-IO 03
26		Připojení k stožáru zemnicího drátu Ø 8 mm	ks	7,00	0,00	7,00	39,00	273,00	0,00	273,00	Dle rozpočtu 03-IO 03
27		Výstražná PE páska šířky 40 mm	m	354,00	0,00	354,00	6,00	2 124,00	0,00	2 124,00	Dle rozpočtu 03-IO 03
28		Ochranné pláty na kabely 120 x 1000 mm typ KPL125/10 SLER, Univolt	ks	150,00	0,00	150,00	32,00	4 800,00	0,00	4 800,00	Dle rozpočtu 03-IO 03
29		Plastová dvouplášťová korugovaná chránička průměru 110/94 mm typ Kopoflex KF 09110, Kopos Kolín	m	430,00	0,00	430,00	51,00	21 930,00	0,00	21 930,00	Dle rozpočtu 03-IO 03
30		Plastová rozvodnice rozměru 115x280x120 mm v provedení IP44 určena pro upevnění do sloupu	ks	7,00	0,00	7,00	2 850,00	19 950,00	0,00	19 950,00	Dle rozpočtu 03-IO 03
31		Plastová hadka UV stabilní elektroinstalační trubka průměru 32/26,6 mm vysoké mechanické odolnosti >1250 N, barva černá, typ B032 HFFA, Kopos, montáž stožáry veřejného osvětlení pro uložení napájecího kabelu rozvodnic pro slaboproud	m	44,00	0,00	44,00	56,00	2 464,00	0,00	2 464,00	Dle rozpočtu 03-IO 03
32		Uplínací nerezový V2A pásek šířky 9,5 mm a tloušťky 0,64 mm typ B803/50 Bandmex, pásek je	m	24,00	0,00	24,00	38,00	912,00	0,00	912,00	Dle rozpočtu 03-IO 03
33		Uplínací nerezový V2A pásek a nerezových V2A span pro uplínací pásek typ S253, Bandmex	ks	43,00	0,00	43,00	11,00	473,00	0,00	473,00	Dle rozpočtu 03-IO 03
34		Odpojení v stávajícím rozvaděči kabelu stávajícího kabelu NYKY4x120 a demontáž kabelu z	ks	2,00	-2,00	0,00	250,00	500,00	-500,00	0,00	Dle rozpočtu 03-IO 03
35		Drabní instalační materiál	kpl	1,00	0,00	1,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	Dle rozpočtu 03-IO 03
36		Výchozí revize	kpl	1,00	0,00	1,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	Dle rozpočtu 03-IO 03
Celkem převod								357 192,00	-500,00	356 692,00	

\*pozn. Hodnoty ve sloupci 9 jsou převzaty z výkazu výměr, který je součástí smlouvy o dílo

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství dle ZDS+dodatek č 1,2,3	Rozdíl v množství ZBV 4.3	Množství dle ZBV 4.3	Cena jednotková	Náklad dle SOD+dodatek č 1,2,3	Rozdíl v nákladech dle ZBV 4.3	Náklad dle ZBV 4.3	Úroveň
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>Celkem převod</b>						357 192,00	-500,00	356 692,00	Dle rozpočtu 03-10 03
1		Výkop ve volném terénu rozměru 80x35 cm pro uložení maximálně dvou kabelů včetně záhozu a odvozu přebytku zeminy, viz řezy kabelovými trasami, výkres číslo 1, detail D3	m	129,00	0,00	129,00	252,00	32 508,00	0,00	32 508,00	Dle rozpočtu 03-10 03
2		Výkop ve volném terénu pro 2 kabelové chráničky rozměru 140x40 cm včetně záhozu a odvozu přebytku zeminy, viz řezy kabelovými trasami, výkres číslo 1, detail D1	m	145,00	-79,00	66,00	408,00	58 870,00	-32 074,00	26 796,00	Dle rozpočtu 03-10 03
3		Výkop ve volném terénu pro 4 kabelové chráničky rozměru 130x75 cm včetně záhozu a odvozu přebytku zeminy, viz řezy kabelovými trasami, výkres číslo 1, detail D2	m	62,00	-2,00	60,00	634,00	39 308,00	-1 268,00	38 040,00	Dle rozpočtu 03-10 03
4		Zasypání dna výkopu pískem zrnitosti do 7 mm	m <sup>3</sup>	39,00	0,00	39,00	365,00	14 235,00	0,00	14 235,00	Dle rozpočtu 03-10 03
5		Betonový základ 600x600x1100 mm pro vetknuté stožáry výšky 4 m, včetně výkopu, záhozu, odvozu přebytku zeminy, kabelových prostupů a keramické nebo plechové desky pod stožár	ks	4,00	0,00	4,00	1 638,00	6 552,00	0,00	6 552,00	Dle rozpočtu 03-10 03
6		Betonový základ 1200x1200x2000 mm pro vetknutý stožár výšky 12 m, včetně výkopu, záhozu, odvozu přebytku zeminy, kabelových prostupů a keramické nebo plechové desky pod stožár	ks	3,00	0,00	3,00	8 804,00	26 412,00	0,00	26 412,00	Dle rozpočtu 03-10 03
		<b>III</b>									
		<b>OPRAVA KABELOVODU MEZI ŠACHTAMY 7 a 8</b>									
		Poznámka: Ve výkazu výměr je počítáno s výměnou 30% tras kabelovodu									
1		Průzkum trubky průměru 110 mm kamerou	m	300,00	0,00	300,00	147,00	44 100,00	0,00	44 100,00	Dle rozpočtu 03-10 03
2		Demontáž poškozené trubky průměru 110 mm a odevzdání trubky na skládku	m	100,00	-76,00	24,00	25,00	2 500,00	-1 900,00	600,00	Dle rozpočtu 03-10 03
3		Plastová dvouvláknitá korugovaná chránička průměru 110/94 mm typ KapaFlex KF 09110, Kapa Kolín	m	100,00	-76,00	24,00	51,00	5 100,00	-3 876,00	1 224,00	Dle rozpočtu 03-10 03
4		Výkop ve volném terénu rychy rozměru 130x100 cm včetně záhozu a odvozu přebytku zeminy, výkop je určen pro výměnu poškozených trubek kabelovodu novými trubkami	m	36,00	-24,00	12,00	785,00	28 260,00	-18 840,00	9 420,00	Dle rozpočtu 03-10 03
5		Zasypání dna výkopu pískem zrnitosti do 7 mm	m <sup>3</sup>	11,00	-8,00	3,00	365,00	4 015,00	-2 920,00	1 095,00	Dle rozpočtu 03-10 03
		<b>IV</b>									
		<b>KABELOVÉ KOMORY</b>									
		<b>A</b>									
		<b>Zemní práce</b>									
1		Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 s odvozem výkopu na skládku	m <sup>3</sup>	0,45	0,00	0,45	637,00	286,65	0,00	286,65	Dle rozpočtu 03-10 03
2		Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 prováděných ručním způsobem	m <sup>3</sup>	0,45	0,00	0,45	10,00	4,50	0,00	4,50	Dle rozpočtu 03-10 03
3		Uložení svaniny na skládku včetně poplatku	m <sup>3</sup>	0,45	0,00	0,45	330,00	148,50	0,00	148,50	Dle rozpočtu 03-10 03
4		Poplatek za uložení odoadu ze svaniny na skládce (skládkovné)	l	0,88	0,00	0,88	550,00	484,00	0,00	484,00	Dle rozpočtu 03-10 03
5		Podklad z kameniva zpevněného cementem KSC 1 tloušťky 150 mm	m <sup>2</sup>	1,20	0,00	1,20	480,00	576,00	0,00	576,00	Dle rozpočtu 03-10 03
5a		Výkop 35/80 pro obnažení a překládku st kabelu NN ve východní části 2x58m	m	0,00	58,00	58,00	205,00	0,00	11 890,00	11 890,00	
5b		Překládka kabelu NN v délce 58m	m	0,00	58,00	58,00	85,00	0,00	4 930,00	4 930,00	
		<b>B</b>									
		<b>Ostatní konstrukce, práce a oprava</b>									
1		Dodávka, přeprava a montáž kabelové komory typ C2 POLYVAULT, dolní vnitřní rozměr 690 x 1295 mm výška 1060	kus	1,00	0,00	1,00	42 734,00	42 734,00	0,00	42 734,00	Dle rozpočtu 03-10 03
2		Montáž, oprava a dodávka litinového oekoťou oro zátěž D 400	kus	1,00	0,00	1,00	25 222,00	25 222,00	0,00	25 222,00	Dle rozpočtu 03-10 03
3		Vyčištění a zorúchodnění stávajících kabelových chrániček	ks	8,00	0,00	8,00	500,00	4 000,00	0,00	4 000,00	Dle rozpočtu 03-10 03
4		Provedení úpravy záchty výřezy pro průchodky chrániček vč. provedení hydroizolace průchodek	ks	5,00	2,00	7,00	522,00	2 610,00	1 044,00	3 654,00	Dle rozpočtu 03-10 03
		<b>Celkem</b>						695 117,65	-43 514,00	651 603,65	

\*pozn. Hodnoty ve sloupci 9 jsou převzaty z výkazu výměr, který je součástí smlouvy o dílo





## Příloha změnového listu - Rekapitulace ZBV č.4.4.

<b>Název stavby:</b> <b>„Rekonstrukce a dostavba areálu SSHMP v MČ Dubeč, 3.etapa, realizační etapa 3.3“</b>
<b>Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):</b> <p style="text-align: center;"><b>04 IO 04 Elektroinstalace slaboproudu</b></p>

Cena SO/PS dle smlouvy
1 - zadat
<b>1 049 029,00</b>
1 269 325,09

Poznámka: Cenu všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS a cenu navrhovaných méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Údaj v Kč bez DPH

Údaj v Kč s DPH 21 %

### Cena SO/PS v předchozích změnách:

	Cena všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena všech víceprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích změnách a ve smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
Údaje v Kč bez DPH	0,00	0,00	1 049 029,00	0,00
Údaje v Kč DPH 21 %	0,00	0,00	220 296,09	0,00

### Číslo změny SO/PS: ZBV č. 4.4

	Cena navrhovaných méněprací na SO/PS	Cena navrhovaných víceprací na SO/PS	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
Údaje v Kč bez DPH	<b>-763 162,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Údaje v Kč DPH 21 %	-160 264,02	0,00	0,00	

### Nová cena SO/PS po této změně:

	Cena všech méněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této změně	Rozdíl ceny SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy
12	13=3+8	14=4+9	15=1+13+14	16=15-1
Údaje v Kč bez DPH	<b>-763 162,00</b>	<b>0,00</b>	<b>285 867,00</b>	<b>-763 162,00</b>
Údaje v Kč DPH 21 %	-160 264,02	0,00	60 032,07	-160 264,02
Údaje v Kč včetně DPH 21%	-923 426,02	0,00	345 899,07	-923 426,02

Zhotovitel/dodavatel:

Skanska a.s.  
Schválil:



## ZBV4.4. - Změnový list - část 1

## Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD

Projekt č.	Název projektu: Rekonstrukce a dostavba areálu SSHMP v MC Dubeč, 3.etapa, realizační etapa 3.3			
Číslo a název objektu: 04 IO 04 Elektroinstalace slaboproudu				
poř. č. položky	kód položky	popis položky	specifikace změny	zdůvodnění změny
	100001	Rýha v poli 35/100	změna výměry	změna dle skutečnosti
	100002	Pokládka PE nebo vrapované chráničky	změna výměry	změna dle skutečnosti
	100003	Pokládka vrapované chráničky	změna výměry	změna dle skutečnosti
	200001	Zafukování OK do 24 vl, do HDPE trubky	změna výměry	změna dle skutečnosti
	200002	Svaření vlákná ve spojce (JEDNOTLIVÁ VLÁKNA)	změna výměry	změna dle skutečnosti
	200003	Svaření vlákná v rozvaděči	změna výměry	změna dle skutečnosti
	200004	Přípevnění kab. v rozv. nebo skříní	změna výměry	změna dle skutečnosti
	200005	Měření závěrečné-1vl (rozvaděč-rozvaděč) UKONČENÉ	změna výměry	změna dle skutečnosti
	200005a	Měření závěrečné-1vl (rozvaděč- ) JEDNOSTRANNÉ	změna výměry	změna dle skutečnosti
	200006	Zafukování mikrokabelu 2F	změna výměry	změna dle skutečnosti
	200007	Svaření vlákná ( ribbon 6 - ribbon 6 )	změna výměry	změna dle skutečnosti
	200008	Zafukování svazku 10-ti trubiček TS	změna výměry	změna dle skutečnosti
	200009	Zafukování svazku 6-ti trubiček TS	změna výměry	změna dle skutečnosti
	200010	Montáž spojky, koncov., průchod., reduk., TS	změna výměry	změna dle skutečnosti
	200011	Montáž těsnění svazku trubiček TS	změna výměry	změna dle skutečnosti
	200012	Montáž spojky nadzemní (SIS ORU 1)	změna výměry	změna dle skutečnosti
	200013	Montáž HDPE trubky 40/33 úložné	změna výměry	změna dle skutečnosti
	200013a	Pokládka tlustostěnné HDPE 10/5,5	změna výměry	změna dle skutečnosti
	200014	Montáž kabelové komory	změna výměry	změna dle skutečnosti
	200014a	Demontáž kabelové komory KK 1324/15	změna výměry	změna dle skutečnosti
	200015	Kalibrace trubky	změna výměry	změna dle skutečnosti
	200016	Zkouška tlaková trubky	změna výměry	změna dle skutečnosti
	20016a	Kalibrace a tlaková zkouška trubiček - stavba	změna výměry	změna dle skutečnosti
	200017	Montáž spojky, redukce mechanické rozeb na HDPE	změna výměry	změna dle skutečnosti
	200018a	Montáž spojky, koncov., průchod., reduk. na TRUBÍČKÁCH	změna výměry	změna dle skutečnosti
	300001	Doplnění zaměření	změna výměry	změna dle skutečnosti
	300002	Zaměření trasy do 1km	změna výměry	změna dle skutečnosti
	300003	Vyhotovení knihy plánu	změna výměry	změna dle skutečnosti
	400001	Mikrokabel 2F AWD 1mm	změna výměry	změna dle skutečnosti
	400005	Konektor SC ( pro SM vlákná)	změna výměry	změna dle skutečnosti
	400006	Držák svárů jednotlivých vláken - 6 pozic 4ks	změna výměry	změna dle skutečnosti
	400007	Držák kabelu dielektrický	změna výměry	změna dle skutečnosti
	400008	Kazeta opto pro ribbon vlákná 6x4	změna výměry	změna dle skutečnosti
	400009	Šňůra optická 2xSC/SC 0,9mm OFS 3m (24=2xpigtail)	změna výměry	změna dle skutečnosti
	400010	Ochrana spoje směřovací S0924 60 mm	změna výměry	změna dle skutečnosti
	400011	Multimodu optický 6xSC	změna výměry	změna dle skutečnosti
	400013	Koncovka trubičky HDPE 10mm s pojistkou	změna výměry	změna dle skutečnosti
	400014	Koncovka trubičky HDPE 7mm s pojistkou	změna výměry	změna dle skutečnosti
	400015	Spojka optokab.nadzemní MICOS SIS ORU 1 + kazeta pro 24t	změna výměry	změna dle skutečnosti
	400016	Spojka redukční HDPE 10/7 mm s pojistkou	změna výměry	změna dle skutečnosti
	400018	Spojka trubičky HDPE 7mm s pojistkami	změna výměry	změna dle skutečnosti
	400020	Spojka trubičky HDPE water-block 7mm s poj,	změna výměry	změna dle skutečnosti
	400021	Spojka trubky HDPE 40mm PLASSON-SPCOM	změna výměry	změna dle skutečnosti
	400022	Spojka trubky HDPE 40mm RD rovná MATRIX	změna výměry	změna dle skutečnosti
	400023	Spojka trubky HDPE T 40-40-40 mm MATRIX	změna výměry	změna dle skutečnosti
	400024	Těsnění trubiček 6x7mm do trubky HDPE	změna výměry	změna dle skutečnosti
	400025	Trubička HDPE 10/5,5mm speciální černá	změna výměry	změna dle skutečnosti
	400026	Trubička HDPE 7/5,5mm-barva č.1 červená	změna výměry	změna dle skutečnosti
	400027	Trubička HDPE 7/5,5mm-barva č.2 zelená	změna výměry	změna dle skutečnosti

400028	Trubička HDPE 7/5,5mm-barva č.3 žlutá	změna výměry	změna dle skutečnosti
400029	Trubička HDPE 7/5,5mm-barva č.4 modrá	změna výměry	změna dle skutečnosti
400030	Trubička HDPE 7/5,5mm-barva č.5 bílá	změna výměry	změna dle skutečnosti
400031	Trubička HDPE 7/5,5mm-barva č.6 černá	změna výměry	změna dle skutečnosti
400032	Trubička HDPE 7/5,5mm-barva č.7 oranžová	změna výměry	změna dle skutečnosti
400033	Trubička HDPE 7/5,5mm-barva č.8 hnědá	změna výměry	změna dle skutečnosti
400034	Trubička HDPE 7/5,5mm-barva č.9 šedá	změna výměry	změna dle skutečnosti
400035	Trubička HDPE 7/5,5mm-barva č.10 fialová	změna výměry	změna dle skutečnosti
400037	Fólie výstražná 330mm PE oranžová	změna výměry	změna dle skutečnosti
400039a	Koncovka trubky 40 mm s ventilkem Plasson	změna výměry	změna dle skutečnosti
400044	Mini Marker 1401 3M BALL	změna výměry	změna dle skutečnosti
400045a	Komora kabelová 1324/15	změna výměry	změna dle skutečnosti
	Vlko KK 1324/15 zátěž třídy B125	nová položka	změna dle skutečnosti
400050	Pěna montážní Soudal 300ml	změna výměry	změna dle skutečnosti
400051	Průchodka těsnící D 40mm Jackmoon	změna výměry	změna dle skutečnosti
400052	Spojka trubky HDPE 40mm Plasson	změna výměry	změna dle skutečnosti
400053	Trubka HDPE 40/33 černá -2x zelené nř.hv	změna výměry	změna dle skutečnosti
400054	Trubka HDPE 40/33 oranž. -2x zelené pr.	změna výměry	změna dle skutečnosti
	Trubka HDPE 40/33 oranž. -2x zelené pr.-černá	změna výměry	změna dle skutečnosti
400055	Trubka PE 110/6,3/6000	změna výměry	změna dle skutečnosti
400056a	Trubka HDPE 40/33 UV stabilní (NA STOŽÁR)	změna výměry	změna dle skutečnosti
400056	Trubka vrapovaná 40/32 s lankem	změna výměry	změna dle skutečnosti
400056a	Trubka vrapovaná 50/40 s lankem	změna výměry	změna dle skutečnosti
500001	CCD/CMOS pevná kamera s variokávní DC-díve objektivem, vysoké rozlišení.(LTC0485/.. či obdobná) napájení 230V	změna výměry	změna dle skutečnosti
500002	Objektiv (5-50m) POUŽIT 6 STÁVAJÍCÍCH	změna výměry	změna dle skutečnosti
500003	Venkovní kryt kamery s vyhříváním (230V) POUŽIT 6 STÁVAJÍCÍCH	změna výměry	změna dle skutečnosti
500004	Konzola	změna výměry	změna dle skutečnosti
500005	Držák na sloup (adaptér ke konzolám)	změna výměry	změna dle skutečnosti
500007	prevedník videosignálu koaxiální kabel optika vysílac II SM vláknol BOX	změna výměry	změna dle skutečnosti
500008	prevedník videosignálu optika - koaxiální kabel přijímac I!SM vláknol 2xpřijímač do RACKU (3U)	změna výměry	změna dle skutečnosti
500009	RACK/3U-SU univerzální systém pro 18 karet, včetně integrovaného zdroje (montáž do 19")	změna výměry	změna dle skutečnosti
500010	Koaxiálníkabel 75 Ohmů	změna výměry	změna dle skutečnosti
500011	BNC konektor krimpovací	změna výměry	změna dle skutečnosti
500012	Kabel CYKY 3x2,5	změna výměry	změna dle skutečnosti
500013	Napájecí zdroj pro optické převodníky 230V/24VAC	změna výměry	změna dle skutečnosti
500014	Box na sloup pro jistič a zdroj pro kamery (IP) (OH65-P10)	změna výměry	změna dle skutečnosti
500015	Jistič 6A	změna výměry	změna dle skutečnosti
500016	Bleskojistka 230V	změna výměry	změna dle skutečnosti
600001	Montáž kamery na sloup - pevné	změna výměry	změna dle skutečnosti
600002	Demontáž a opětovná montáž stávající kamery	změna výměry	změna dle skutečnosti
600003	Montáž boxu napájení s napájením	změna výměry	změna dle skutečnosti
600004	Montáž optopřevodníku	změna výměry	změna dle skutečnosti
600005	Montáž optopřevodníků do RACKU vany + karty	změna výměry	změna dle skutečnosti
600006	Montáž digitálního záznamového zařízení	změna výměry	změna dle skutečnosti
600007	Montáž pracoviště pro sledování kontrola	změna výměry	změna dle skutečnosti
600008	Revize napájecí části	změna výměry	změna dle skutečnosti
600009	Funkční zkoušky a nastavení	změna výměry	změna dle skutečnosti
900001	demontáž stávajících kamer	změna výměry	změna dle skutečnosti
900002	demontáž vedení posloupech	změna výměry	změna dle skutečnosti



## ZBV4.4 - Změnový list - část 2

## Soupis změn k oceněnému výkazu výměr-příloha SoD

Projekt č.		Název projektu: Rekonstrukce a dostavba areálu SSHMP v MČ Dubeč, 3. etapa, realizace části 3.3								
Číslo a název objektu: 04 IO 04 Elektroinstalace slaboproudu										
poř. č položky	kód položky	popis položky	MJ	Množství dle ZDS	Rozdíl v množství	Množství dle ZBV 3	Cena jednotková	Náklad dle SOD (DZS)	Rozdíl v nákladech	Náklad dle ZBV 3
	100001	Rýha v poli 35/100	m	190,00	-30,00	160,00	248,00	47 120,00	-7 440,00	39 680,00
	100002	Pokládka PE nebo vrapované chráničky	m	300,00	-292,00	8,00	31,00	9 300,00	-9 052,00	248,00
	100003	Pokládka vrapované chráničky	m	510,00	-510,00	0,00	31,00	15 810,00	-15 810,00	0,00
	200001	Zafukování OK do 24 vl, do HDPE trubky	m	150,00	-150,00	0,00	21,00	3 150,00	-3 150,00	0,00
	200002	Svaření vláknů ve spoje (JEDNOTLIVÁ VLÁKNA)	ks	15,00	-15,00	0,00	278,00	4 170,00	-4 170,00	0,00
	200003	Svaření vláknů v rozvaděči	ks	15,00	-15,00	0,00	278,00	4 170,00	-4 170,00	0,00
	200004	Připevnění kab, v rozv, nebo skříní	ks	31,00	-31,00	0,00	785,00	24 335,00	-24 335,00	0,00
	200005	Měření závěrečné-1vl.(rozvaděč-rozvaděč) UKONČENÉ	ks	15,00	-15,00	0,00	1 200,00	18 000,00	-18 000,00	0,00
	200005a	Měření závěrečné-1vl.(rozvaděč- ) JEDNOSTRANNÉ	KS	9,00	-9,00	0,00	650,00	5 850,00	-5 850,00	0,00
	200006	Zafukování mikrokabelu 2F	m	1 900,00	-1 900,00	0,00	21,00	39 900,00	-39 900,00	0,00
	200007	Svaření vláknů ( ribbon 6 - ribbon 6 )	ks	4,00	-4,00	0,00	185,00	740,00	-740,00	0,00
	200008	Zafukování svazku 10-ti trubiček TS	m	90,00	-90,00	0,00	36,00	3 240,00	-3 240,00	0,00
	200009	Zafukování svazku 6-ti trubiček TS	m	500,00	-500,00	0,00	32,00	16 000,00	-16 000,00	0,00
	200010	Montáž spojky, koncov., průchod., reduk, TS	ks	140,00	-140,00	0,00	65,00	9 100,00	-9 100,00	0,00
	200011	Montáž těsnění svazku trubiček TS	ks	31,00	-31,00	0,00	122,00	3 782,00	-3 782,00	0,00
	200012	Montáž spojky nadzemní (SIS ORU 1)	ks	1,00	-1,00	0,00	2 587,00	2 587,00	-2 587,00	0,00
	200013	Montáž HDPE trubky 40/33 úložné	m	940,00	128,00	1 068,00	21,00	19 740,00	2 888,00	22 428,00
	200013a	Pokládka tlustostěnné HDPE 10/5,5	m	225,00	-225,00	0,00	31,00	6 975,00	-6 975,00	0,00
	200014	Montáž kabelové komory	ks	1,00	8,00	9,00	1 233,00	1 233,00	9 864,00	11 097,00
	200014a	Demontáž kabelové komory KK 1324/15	ks	0,00	1,00	1,00	800,00	0,00	800,00	800,00
	200015	Kalibrace trubky	m	940,00	128,00	1 068,00	4,00	3 760,00	512,00	4 272,00
	200016	Zkouška tlaková trubky	m	940,00	128,00	1 068,00	4,00	3 760,00	512,00	4 272,00
	20016a	Kalibrace a tlaková zkouška trubiček - stavba	m	3 900,00	-3 900,00	0,00	5,00	19 500,00	-19 500,00	0,00
	200017	Montáž spojky, redukce mechanické rozeb na HDPE	ks	16,00	-16,00	0,00	65,00	1 040,00	-1 040,00	0,00
	200018a	Montáž spojky, koncov., průchod., reduk. na TRUBÍČKÁCH	ks	136,00	-136,00	0,00	32,00	4 352,00	-4 352,00	0,00
	300001	Doplnění zaměření	ks	1,00	0,00	1,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00
	300002	Zaměření trasy do 1km	m	370,00	-23,00	347,00	41,00	15 170,00	-943,00	14 227,00
	300003	Vyhotovení knihy plánu	m	370,00	105,00	475,00	25,00	9 250,00	2 825,00	11 875,00
	400001	Mikrokabel 2F AW D 1mm	m	1 900,00	-1 900,00	0,00	15,00	28 500,00	-28 500,00	0,00
	400005	Konektor SC ( pro SM vláknů)	ks	15,00	-15,00	0,00	168,00	2 520,00	-2 520,00	0,00
	400006	Držák svárů jednotlivých vláken - 6 pozic 4ks	ks	4,00	-4,00	0,00	269,00	1 076,00	-1 076,00	0,00
	400007	Držák kabelů dielektrický	ks	1,00	-1,00	0,00	588,00	588,00	-588,00	0,00
	400008	Kazeta oplo pro ribbon vláknů 6x4	ks	1,00	-1,00	0,00	1 247,00	1 247,00	-1 247,00	0,00
	400009	Šňůra optická 2xSC/SC 0,9mm OFS 3m (24=2xplgtail)	ks	39,00	-39,00	0,00	268,00	10 452,00	-10 452,00	0,00
	400010	Ochrana spoje smršťovací S0924 60 mm	ks	39,00	-39,00	0,00	211,00	8 229,00	-8 229,00	0,00
	400011	Multimodul optický 6xSC	ks	4,00	-4,00	0,00	512,00	2 048,00	-2 048,00	0,00
	400013	Koncovka trubičky HDPE 10mm s pojistkou	ks	32,00	-32,00	0,00	122,00	3 904,00	-3 904,00	0,00
	400014	Koncovka trubičky HDPE 7mm s pojistkou	ks	50,00	-50,00	0,00	158,00	7 900,00	-7 900,00	0,00
	400015	Spojka optokab,nadzemní MICOS SIS ORU 1 + kazeta pro 24t	ks	1,00	-1,00	0,00	7 854,00	7 854,00	-7 854,00	0,00
	400016	Spojka redukční HDPE 10/7 mm s pojistkou	ks	15,00	-15,00	0,00	155,00	2 325,00	-2 325,00	0,00
	400018	Spojka trubičky HDPE 7mm s pojistkami	ks	40,00	-40,00	0,00	163,00	6 520,00	-6 520,00	0,00
	400020	Spojka trubičky HDPE water-block 7mm s poj.	ks	16,00	-16,00	0,00	266,00	4 256,00	-4 256,00	0,00
	400021	Spojka trubky HDPE 40mm PLASSON-SPCOM	ks	2,00	-2,00	0,00	185,00	370,00	-370,00	0,00
	400022	Spojka trubky HDPE 40mm RD rovná MATRIX	ks	2,00	-2,00	0,00	212,00	424,00	-424,00	0,00
	400023	Spojka trubky HDPE T 40-40-40 mm MATRIX	ks	8,00	-8,00	0,00	366,00	2 928,00	-2 928,00	0,00
	400024	Těsnění trubiček 6x7mm do trubky HDPE	ks	16,00	-16,00	0,00	155,00	2 480,00	-2 480,00	0,00
	400025	Trubička HDPE 10/5,5mm speciální černá	m	225,00	-225,00	0,00	14,00	3 150,00	-3 150,00	0,00
	400026	Trubička HDPE 7/5,5mm-barva č.1 červená	m	590,00	-590,00	0,00	12,00	7 080,00	-7 080,00	0,00
	400027	Trubička HDPE 7/5,5mm-barva č.2 zelená	m	590,00	-590,00	0,00	12,00	7 080,00	-7 080,00	0,00

400028	Trubička HDPE 7/5,5mm-barva č.3 žlutá	m	590,00	-590,00	0,00	12,00	7 080,00	-7 080,00	0,00
400029	Trubička HDPE 7/5,5mm-barva č.4 modrá	m	590,00	-590,00	0,00	12,00	7 080,00	-7 080,00	0,00
400030	Trubička HDPE 7/5,5mm-barva č.5 bílá	m	590,00	-590,00	0,00	12,00	7 080,00	-7 080,00	0,00
400031	Trubička HDPE 7/5,5mm-barva č.6 černá	m	590,00	-590,00	0,00	12,00	7 080,00	-7 080,00	0,00
400032	Trubička HDPE 7/5,5mm-barva č.7 oranžová	m	90,00	-90,00	0,00	12,00	1 080,00	-1 080,00	0,00
400033	Trubička HDPE 7/5,5mm-barva č.8 hnědá	m	90,00	-90,00	0,00	12,00	1 080,00	-1 080,00	0,00
400034	Trubička HDPE 7/5,5mm-barva č.9 šedá	m	90,00	-90,00	0,00	12,00	1 080,00	-1 080,00	0,00
400035	Trubička HDPE 7/5,5mm-barva č.10 fialová	m	90,00	-90,00	0,00	12,00	1 080,00	-1 080,00	0,00
400037	Fólie výstražná 330mm PE oranžová	m	360,00	-80,00	280,00	5,00	1 800,00	-400,00	1 400,00
400039a	Koncovka trubky 40 mm s ventilem Plass,	ks	6,00	0,00	6,00	168,00	1 008,00	0,00	1 008,00
400044	MiniMarker 1401 3M BALL	ks	12,00	-9,00	3,00	287,00	3 444,00	-2 583,00	861,00
400045a	Komora kabelová 1324/15	ks	3,00	6,00	9,00	12 587,00	37 761,00	75 522,00	113 283,00
	Viko KK 1324/15 zátež třídy B125	ks	0,00	1,00	1,00	2 350,00	0,00	2 350,00	2 350,00
400050	Pěna montážní Soudal 300ml	ks	2,00	-1,00	1,00	185,00	370,00	-185,00	185,00
400051	Průchodka těsnící D 40mm Jackmoon	ks	4,00	-4,00	0,00	184,00	736,00	-736,00	0,00
400052	Spojka trubky HDPE 40mm Plasson	ks	2,00	12,00	14,00	185,00	370,00	2 220,00	2 590,00
400053	Trubka HDPE 40/33 černá -2x zelené pruhy	m	470,00	-114,00	356,00	25,00	11 750,00	-2 850,00	8 900,00
400054	Trubka HDPE 40/33 oranž. -2x zelené pr.	m	470,00	-114,00	356,00	25,00	11 750,00	-2 850,00	8 900,00
	Trubka HDPE 40/33 oranž. -2x zelené pr -černá	m	0,00	356,00	356,00	25,00	0,00	8 900,00	8 900,00
400055	Trubka PE 110/6,3/6000	ks	50,00	-50,00	0,00	358,00	17 900,00	-17 900,00	0,00
400056a	Trubka HDPE 40/33 UV stabilní (NA STOŽÁR)	m	100,00	-30,00	70,00	26,00	2 500,00	-750,00	1 750,00
400056	Trubka vrapovaná 40/32 s lankem	m	290,00	-290,00	0,00	48,00	13 920,00	-13 920,00	0,00
400056a	Trubka vrapovaná 50/40 s lankem	m	220,00	-220,00	0,00	56,00	12 320,00	-12 320,00	0,00
500001	DĚN/NOC pevná kamera s varifokální DC-drive objektivem, vysoké rozlišení (LTC0485/... či obdobná) napařování 230V	ks	11,00	-11,00	0,00	10 314,00	113 454,00	-113 454,00	0,00
500002	Objektiv (5-50m) POUŽIT 6 STÁVAJÍCÍCH	ks	11,00	-11,00	0,00	4 590,00	50 490,00	-50 490,00	0,00
500003	Venkovní kryt kamery s vyhříváním (230V) POUŽIT 6 STÁVAJÍCÍCH	ks	15,00	-15,00	0,00	5 184,00	77 760,00	-77 760,00	0,00
500004	Konzola	ks	15,00	-15,00	0,00	1 998,00	29 970,00	-29 970,00	0,00
500005	Držák na sloup (adaptér ke konzolám)	ks	15,00	-15,00	0,00	265,00	3 975,00	-3 975,00	0,00
500007	převodník videosignálu koaxiální kabel optika vysílač !! SM vláknem !! BOX	ks	15,00	-15,00	0,00	2 660,00	39 900,00	-39 900,00	0,00
500008	převodník videosignálu optika - koaxiální kabel přijímač !!SM vláknem!! 2xpřijímač do RACKU (3U)	ks	8,00	-8,00	0,00	5 300,00	42 400,00	-42 400,00	0,00
500009	RACK3U-SU univerzální systém pro 18 karet, včetně integrovaného zdroje (montáž do 19")	ks	1,00	-1,00	0,00	4 810,00	4 810,00	-4 810,00	0,00
500010	Koaxiální kabel 75 Ohmů	m	190,00	-190,00	0,00	16,00	3 040,00	-3 040,00	0,00
500011	BNC konektor krimpovací	ks	60,00	-60,00	0,00	35,00	2 100,00	-2 100,00	0,00
500012	Kabel CYKY 3x2,5	m	100,00	-100,00	0,00	19,00	1 900,00	-1 900,00	0,00
500013	Napájecí zdroj pro optické převodníky 230V/24VAC	ks	7,00	-7,00	0,00	1 215,00	8 505,00	-8 505,00	0,00
500014	Box na sloup pro jistič a zdroj pro kamery (IP) (OH65-P10)	ks	7,00	-7,00	0,00	2 900,00	20 300,00	-20 300,00	0,00
500015	Jistič 6A	ks	7,00	-7,00	0,00	110,00	770,00	-770,00	0,00
500016	Bleskojistička 230V	ks	7,00	-7,00	0,00	1 990,00	13 930,00	-13 930,00	0,00
600001	Montáž kamery na sloup - pevné	ks	15,00	-15,00	0,00	1 285,00	19 275,00	-19 275,00	0,00
600002	Demontáž a opětovná montáž stávající kamery	ks	4,00	-4,00	0,00	1 680,00	6 720,00	-6 720,00	0,00
600003	Montáž boxu napájení s napájením	ks	7,00	-7,00	0,00	1 285,00	8 995,00	-8 995,00	0,00
600004	Montáž optopřevodníku	ks	15,00	-15,00	0,00	250,00	3 750,00	-3 750,00	0,00
600005	Montáž optopřevodníku do RACKU vany + karty	ks	8,00	-8,00	0,00	200,00	1 600,00	-1 600,00	0,00
600006	Montáž digitálního záznamového zařízení	ks	1,00	-1,00	0,00	2 000,00	2 000,00	-2 000,00	0,00
600007	Montáž pracoviště pro sledování kontrola	ks	1,00	-1,00	0,00	1 500,00	1 500,00	-1 500,00	0,00
600008	Revize napájecí části	ks	1,00	-1,00	0,00	3 500,00	3 500,00	-3 500,00	0,00
600009	Funkční zkoušky a nastavení	ks	1,00	-1,00	0,00	3 000,00	3 000,00	-3 000,00	0,00
900001	demontáž stávajících kamer	ks	4,00	-4,00	0,00	890,00	3 560,00	-3 560,00	0,00
900002	demontáž vedení posloupech	m	250,00	-250,00	0,00	15,00	3 750,00	-3 750,00	0,00
	Součet vícepráce						1 024 688,00	-763 162,00	261 526,00
	<b>Rozdíl oproti SoD celkem Kč:</b>							<b>-763 162,00</b>	

Zhotovitel/dodavatel:

[redacted]	[redacted]
[redacted]	[redacted]

Skanska a.s.

Schválil:

[redacted signature area]



Stavba: Rekonstrukce a dostavba areálu SSHMP v MČ Praha Dubeč, 3. etapa, realizační etapa 3.3.  
 Objekt: 04 IO 04 Elektroinstalace slaboproudu  
 3 dodatek ZBV8

Zpracoval: [REDACTED]  
 Datum: 13.10.2017

Objednatel: SSHMP  
 Zhotovitel: Skanska a.s.

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství dle ZDS+dodatek č.1,2,3	Rozdíl v množství - ZBV 4.4	Množství dle ZBV 4.4.	Cena jednotková	Náklad dle SOD+dodatek č.1,2,3	Rozdíl v nákladech dle ZBV 4.4.	Náklad dle ZBV 4.4.	Úroveň
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.		ZEMNÍ PRÁCE									
100001		Rýha v poli 35/100	m	190,00	-30,00	160,00	248,00	47 120,00	-7 440,00	39 680,00	Dle rozpočtu 03-IO 03
100002		Pokládka PE nebo vrapované chráničky	m	300,00	-292,00	8,00	31,00	9 300,00	-9 052,00	248,00	Dle rozpočtu 03-IO 03
100003		Pokládka vrapované chráničky	m	510,00	-510,00	0,00	31,00	15 810,00	-15 810,00	0,00	Dle rozpočtu 03-IO 03
2.		MONTÁŽ									
200001		Zafukování OK do 24 vl, do HDPE trubky	m	150,00	-150,00	0,00	21,00	3 150,00	-3 150,00	0,00	Dle rozpočtu 03-IO 03
200002		Svaření vlákna ve spojení (JEDNOTLIVÁ VLÁKNA)	ks	15,00	-15,00	0,00	278,00	4 170,00	-4 170,00	0,00	Dle rozpočtu 03-IO 03
200003		Svaření vlákna v rozvaděči	ks	15,00	-15,00	0,00	278,00	4 170,00	-4 170,00	0,00	Dle rozpočtu 03-IO 03
200004		Přípevnění kab, v rozv, nebo skřini	ks	31,00	-31,00	0,00	785,00	24 335,00	-24 335,00	0,00	Dle rozpočtu 03-IO 03
200005		Měření závěrečné-1vl,(rozvaděč-rozvaděč) UKONČENÉ	ks	15,00	-15,00	0,00	1 200,00	18 000,00	-18 000,00	0,00	Dle rozpočtu 03-IO 03
200005a		Měření závěrečné-1vl,(rozvaděč- ) JEDNOSTRANĚ	KS	9,00	-9,00	0,00	650,00	5 850,00	-5 850,00	0,00	Dle rozpočtu 03-IO 03
200006		Zafukování mikrokabelu 2F	m	1 900,00	-1 900,00	0,00	21,00	39 900,00	-39 900,00	0,00	Dle rozpočtu 03-IO 03
200007		Svaření vlákna ( ribbon 6 - ribbon 6 )	ks	4,00	-4,00	0,00	185,00	740,00	-740,00	0,00	Dle rozpočtu 03-IO 03
200008		Zafukování svazku 10-ti trubiček TS	m	90,00	-90,00	0,00	36,00	3 240,00	-3 240,00	0,00	Dle rozpočtu 03-IO 03
200009		Zafukování svazku 6-ti trubiček TS	m	500,00	-500,00	0,00	32,00	16 000,00	-16 000,00	0,00	Dle rozpočtu 03-IO 03
200010		Montáž spojky, koncov., průchod, reduk, TS	ks	140,00	-140,00	0,00	65,00	9 100,00	-9 100,00	0,00	Dle rozpočtu 03-IO 03
200011		Montáž těsnění svazku trubiček TS	ks	31,00	-31,00	0,00	122,00	3 782,00	-3 782,00	0,00	Dle rozpočtu 03-IO 03
200012		Montáž spojky nadzemní (SIS ORU 1)	ks	1,00	-1,00	0,00	2 587,00	2 587,00	-2 587,00	0,00	Dle rozpočtu 03-IO 03
200013		Montáž HDPE trubky 40/33 úložné	m	940,00	128,00	1 068,00	21,00	19 740,00	2 688,00	22 428,00	Dle rozpočtu 03-IO 03
200013a		Pokládka tlustostěnné HDPE 10/5,5	m	225,00	-225,00	0,00	31,00	6 975,00	-6 975,00	0,00	Dle rozpočtu 03-IO 03
200014		Montáž kabelové komory	ks	1,00	8,00	9,00	1 233,00	1 233,00	9 864,00	11 097,00	Dle rozpočtu 03-IO 03
200014a		Demontáž kabelové komory KK 1324/15	ks	0,00	1,00	1,00	800,00	0,00	800,00	800,00	Dle rozpočtu 03-IO 03
200015		Kalibrace trubky	m	940,00	128,00	1 068,00	4,00	3 760,00	512,00	4 272,00	Dle rozpočtu 03-IO 03
200016		Zkouška tlaková trubky	m	940,00	128,00	1 068,00	4,00	3 760,00	512,00	4 272,00	Dle rozpočtu 03-IO 03
20016a		Kalibrace a tlaková zkouška trubiček - stavba	m	3 900,00	-3 900,00	0,00	5,00	19 500,00	-19 500,00	0,00	Dle rozpočtu 03-IO 03
200017		Montáž spojky, redukce mechanické rozeb na HDPE	ks	16,00	-16,00	0,00	65,00	1 040,00	-1 040,00	0,00	Dle rozpočtu 03-IO 03
200018		Montáž koncovky mechan, rozeb, s/bez vent na HDPE	ks	6,00	0,00	6,00	65,00	390,00	0,00	390,00	Dle rozpočtu 03-IO 03
200018a		Montáž spojky, koncov., průchod, reduk, na TRUBÍČKÁCH	ks	138,00	-136,00	0,00	32,00	4 352,00	-4 352,00	0,00	Dle rozpočtu 03-IO 03
3.		Geodetické práce									
300001		Doplnění zaměření	ks	1,00	0,00	1,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	Dle rozpočtu 03-IO 03
300002		Zaměření trasy do 1km	m	370,00	-23,00	347,00	41,00	15 170,00	-943,00	14 227,00	Dle rozpočtu 03-IO 03
300003		Vyhátení klnhy plánu	m	370,00	105,00	475,00	25,00	9 250,00	2 625,00	11 875,00	Dle rozpočtu 03-IO 03
4.		Materiál trasa									
400001		Mikrokabel 2F AW D 1mm	m	1 900,00	-1 900,00	0,00	15,00	28 500,00	-28 500,00	0,00	Dle rozpočtu 03-IO 03
400005		Konektar SC ( pro SM vlákna)	ks	15,00	-15,00	0,00	168,00	2 520,00	-2 520,00	0,00	Dle rozpočtu 03-IO 03
400006		Držák svárů jednotlivých vláken - 6 pozic 4m	ks	4,00	-4,00	0,00	269,00	1 076,00	-1 076,00	0,00	Dle rozpočtu 03-IO 03
400007		Držák kabelu dielektrický	ks	1,00	-1,00	0,00	588,00	588,00	-588,00	0,00	Dle rozpočtu 03-IO 03
400008		Kazeta opto pro ribbon vlákna 6x4	ks	1,00	-1,00	0,00	1 247,00	1 247,00	-1 247,00	0,00	Dle rozpočtu 03-IO 03
400009		Šňůra optická 2xSC/SC 0,9mm OFS 3m (24x2xplstall)	ks	39,00	-39,00	0,00	268,00	10 452,00	-10 452,00	0,00	Dle rozpočtu 03-IO 03
400010		Ochrana spoje smršťovací S0924 60 mm	ks	39,00	-39,00	0,00	211,00	8 229,00	-8 229,00	0,00	Dle rozpočtu 03-IO 03
400011		Multi modul optický 6xSC	ks	4,00	-4,00	0,00	512,00	2 048,00	-2 048,00	0,00	Dle rozpočtu 03-IO 03
400013		Koncovka trubičky HDPE 10mm s pojistkou	ks	32,00	-32,00	0,00	122,00	3 904,00	-3 904,00	0,00	Dle rozpočtu 03-IO 03
400014		Koncovka trubičky HDPE 7mm s pojistkou	ks	50,00	-50,00	0,00	158,00	7 900,00	-7 900,00	0,00	Dle rozpočtu 03-IO 03
400015		Spojka optokab, nadzemní MICOS SIS ORU 1 + kazeta pro 24f	ks	1,00	-1,00	0,00	7 854,00	7 854,00	-7 854,00	0,00	Dle rozpočtu 03-IO 03
400016		Spojka redukční HDPE 10/7 mm s pojistkou	ks	15,00	-15,00	0,00	155,00	2 325,00	-2 325,00	0,00	Dle rozpočtu 03-IO 03
400018		Spojka trubičky HDPE 7mm s pojistkami	ks	40,00	-40,00	0,00	163,00	6 520,00	-6 520,00	0,00	Dle rozpočtu 03-IO 03
400020		Spojka trubičky HDPE water-block 7mm s poj,	ks	16,00	-16,00	0,00	266,00	4 256,00	-4 256,00	0,00	Dle rozpočtu 03-IO 03
		<b>Celkem převod</b>						<b>382 343,00</b>	<b>-270 554,00</b>	<b>111 789,00</b>	

\*pozn. Hodnoty ve sloupci 9 jsou převzaty z výkazu výměr, který je součástí smlouvy o dílo



P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství dle ZDS+dodatek č.1,2,3	Rozdíl v množství - ZBV 4.4.	Množství dle ZBV 4.4.	Cena jednotková	Náklad dle SOD+dodatek č.1,2,3	Rozdíl v nákladu dle ZBV 4.4.	Náklad dle ZBV 4.4.	Úroveň
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>Celkem převod</b>						382 343,00	-270 554,00	111 789,00	
400021		Spojka trubky HDPE 40mm PLASSON-SPCOM	ks	2,00	-2,00	0,00	185,00	370,00	-370,00	0,00	Dle rozpočtu 03-IO 03
400022		Spojka trubky HDPE 40mm RD rovná MATRIX	ks	2,00	-2,00	0,00	212,00	424,00	-424,00	0,00	Dle rozpočtu 03-IO 03
400023		Spojka trubky HDPE T 40-40-40 mm MATRIX	ks	8,00	-8,00	0,00	366,00	2 928,00	-2 928,00	0,00	Dle rozpočtu 03-IO 03
400024		Těsnění trubiček 6x7mm do trubky HDPE	ks	16,00	-16,00	0,00	155,00	2 480,00	-2 480,00	0,00	Dle rozpočtu 03-IO 03
400025		Trubička HDPE 10/5,5mm speciální černá	m	225,00	-225,00	0,00	14,00	3 150,00	-3 150,00	0,00	Dle rozpočtu 03-IO 03
400026		Trubička HDPE 7/5,5mm-barva č.1 červená	m	590,00	-590,00	0,00	12,00	7 080,00	-7 080,00	0,00	Dle rozpočtu 03-IO 03
400027		Trubička HDPE 7/5,5mm-barva č.2 zelená	m	590,00	-590,00	0,00	12,00	7 080,00	-7 080,00	0,00	Dle rozpočtu 03-IO 03
400028		Trubička HDPE 7/5,5mm-barva č.3 žlutá	m	590,00	-590,00	0,00	12,00	7 080,00	-7 080,00	0,00	Dle rozpočtu 03-IO 03
400029		Trubička HDPE 7/5,5mm-barva č.4 modrá	m	590,00	-590,00	0,00	12,00	7 080,00	-7 080,00	0,00	Dle rozpočtu 03-IO 03
400030		Trubička HDPE 7/5,5mm-barva č.5 bílá	m	590,00	-590,00	0,00	12,00	7 080,00	-7 080,00	0,00	Dle rozpočtu 03-IO 03
400031		Trubička HDPE 7/5,5mm-barva č.6 černá	m	590,00	-590,00	0,00	12,00	7 080,00	-7 080,00	0,00	Dle rozpočtu 03-IO 03
400032		Trubička HDPE 7/5,5mm-barva č.7 oranžová	m	90,00	-90,00	0,00	12,00	1 080,00	-1 080,00	0,00	Dle rozpočtu 03-IO 03
400033		Trubička HDPE 7/5,5mm-barva č.8 hnědá	m	90,00	-90,00	0,00	12,00	1 080,00	-1 080,00	0,00	Dle rozpočtu 03-IO 03
400034		Trubička HDPE 7/5,5mm-barva č.9 šedá	m	90,00	-90,00	0,00	12,00	1 080,00	-1 080,00	0,00	Dle rozpočtu 03-IO 03
400035		Trubička HDPE 7/5,5mm-barva č.10 fialová	m	90,00	-90,00	0,00	12,00	1 080,00	-1 080,00	0,00	Dle rozpočtu 03-IO 03
400037		Fólie výstražná 330mm PE oranžová	m	360,00	-80,00	280,00	5,00	1 800,00	-400,00	1 400,00	Dle rozpočtu 03-IO 03
400039a		Koncovka trubky 40 mm s ventilem Plass.	ks	6,00	0,00	6,00	168,00	1 008,00	0,00	1 008,00	Dle rozpočtu 03-IO 03
400044		Mini Marker 1401 3M BALL	ks	12,00	-9,00	3,00	287,00	3 444,00	-2 583,00	861,00	Dle rozpočtu 03-IO 03
400045a		Komora kabelová 1324/15	ks	3,00	6,00	9,00	12 587,00	37 7 61,00	75 522,00	113 283,00	Dle rozpočtu 03-IO 03
400045b		Komora kabelová 2436/660	ks	1,00	0,00	1,00	18 547,00	18 547,00	0,00	18 547,00	Dle rozpočtu 03-IO 03
		Viko KK 1324/15 zálež. třídy B125	ks	0,00	1,00	1,00	2 350,00	0,00	2 350,00	2 350,00	
400046a		Viko ocelové kabelové komory 2436	ks	1,00	0,00	1,00	2 588,00	2 588,00	0,00	2 588,00	Dle rozpočtu 03-IO 03
400047		Pásek vázací 300x4,8 mm	ks	200,00	0,00	200,00	12,00	2 400,00	0,00	2 400,00	Dle rozpočtu 03-IO 03
400048		Páska lepicí iz. 19mmx20mx0,15mm černá	ks	4,00	0,00	4,00	39,00	156,00	0,00	156,00	URS 2017/2
400049		Páska pryž. izolační 19mmx10m Rotunda	ks	4,00	0,00	4,00	65,00	260,00	0,00	260,00	URS 2017/2
400050		Pěna montážní Soudal 300ml	ks	2,00	-1,00	1,00	185,00	37 0,00	-185,00	185,00	Dle rozpočtu 03-IO 03
400051		Průchodka těsnící D 40mm Jackmoon	ks	4,00	-4,00	0,00	184,00	736,00	-736,00	0,00	Dle rozpočtu 03-IO 03
400052		Spojka trubky HDPE 40mm Plasson	ks	2,00	12,00	14,00	185,00	37 0,00	2 220,00	2 590,00	Dle rozpočtu 03-IO 03
400053		Trubka HDPE 40/33 černá -2x zelené pruhy	m	470,00	-114,00	356,00	25,00	11 750,00	-2 850,00	8 900,00	Dle rozpočtu 03-IO 03
400054		Trubka HDPE 40/33 oranž. -2x zelené pr.	m	470,00	-114,00	356,00	25,00	11 750,00	-2 850,00	8 900,00	Dle rozpočtu 03-IO 03
		Trubka HDPE 40/33 oranž. -2x zelené pr.-černá	m	0,00	356,00	356,00	25,00	0,00	8 900,00	8 900,00	Dle rozpočtu 03-IO 03
400055		Trubka PE 110/6,3/6000	ks	50,00	-50,00	0,00	358,00	17 900,00	-17 900,00	0,00	Dle rozpočtu 03-IO 03
400056a		Trubka HDPE 40/33 UV stabilní (NA STOŽÁR)	m	100,00	-30,00	70,00	25,00	2 500,00	-750,00	1 750,00	Dle rozpočtu 03-IO 03
400056		Trubka vřapovaná 40/37 s lankem	m	290,00	-290,00	0,00	48,00	13 920,00	-13 920,00	0,00	Dle rozpočtu 03-IO 03
400056a		Trubka vřapovaná 50/40 s lankem	m	220,00	-220,00	0,00	56,00	12 320,00	-12 320,00	0,00	Dle rozpočtu 03-IO 03
5.		<b>Material kamery a příslušenství</b>									
500001		DEN/NOC pevná kamera s varifokální DC-drive objektivem, vysoké rozlišení,(LTC0485)... či obdobná) napájení 230V POUŽIT 6 STÁVAJÍCÍCH	ks	11,00	-11,00	0,00	10 314,00	113 454,00	-113 454,00	0,00	Dle rozpočtu 03-IO 03
500002		Objektiv (5-50m) POUŽIT 6 STÁVAJÍCÍCH	ks	11,00	-11,00	0,00	4 590,00	50 490,00	-50 490,00	0,00	Dle rozpočtu 03-IO 03
500003		Venkovní kryt kamery s vyhříváním (230V) POUŽIT 6 STÁVAJÍCÍCH	ks	15,00	-15,00	0,00	5 184,00	77 760,00	-77 760,00	0,00	Dle rozpočtu 03-IO 03
500004		Konzola	ks	15,00	-15,00	0,00	1 998,00	29 970,00	-29 970,00	0,00	Dle rozpočtu 03-IO 03
500005		Držák na sloup (adaptér ke konzolám)	ks	15,00	-15,00	0,00	265,00	3 975,00	-3 975,00	0,00	Dle rozpočtu 03-IO 03
500007		převodník videosignálu koaxiální kabel optika vysílač !! SM vlákno! BOX	ks	15,00	-15,00	0,00	2 660,00	39 900,00	-39 900,00	0,00	Dle rozpočtu 03-IO 03
500008		převodník videosignálu optika - koaxiální kabel přijímač !!SM vlákno! 2xpřijímač do RACKU (3U)	ks	8,00	-8,00	0,00	5 300,00	42 400,00	-42 400,00	0,00	Dle rozpočtu 03-IO 03
		<b>Celkem převod</b>						936 024,00	-650 157,00	285 867,00	

\*pozn. Hodnoty ve sloupci 9 jsou převzaty z výkazu výměr, který je součástí smlouvy o dílo





## Příloha změnového listu - Rekapitulace ZBV č.4.5.

<b>Název stavby:</b> <b>„Rekonstrukce a dostavba areálu SSHMP v MC Dubeč, 3.etapa, realizační etapa 3.3“</b>
<b>Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):</b> <b>05 - IO 05 Dešťová kanalizace a vodovod</b>

<b>Cena SO/PS dle smlouvy</b>
1 - zadat
<b>1 265 847,52</b>
1 269 325,09

**Poznámka:**

Cenu všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS a cenu navrhovaných méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

Údaj v Kč bez DPH

Údaj v Kč s DPH 21 %

**Cena SO/PS v předchozích změnách:**

	Cena všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena všech víceprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích změnách a ve smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
Údaje v Kč bez DPH	0,00	19 501,71	1 285 349,23	19 501,71
Údaje v Kč DPH 21 %	0,00	4 095,36	269 923,34	0,00

**Číslo změny SO/PS: ZBV č. 4.5.**

	Cena navrhovaných méněprací na SO/PS	Cena navrhovaných víceprací na SO/PS	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
Údaje v Kč bez DPH	<b>0,00</b>	<b>25 898,36</b>	<b>45 400,07</b>	<b>3,59%</b>
Údaje v Kč DPH 21 %	0,00	5 438,66	9 534,01	

**Nová cena SO/PS po této změně:**

	Cena všech méněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této změně	Rozdíl ceny SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy
12	13=3+8	14=4+9	15=1+13+14	16=15-1
Údaje v Kč bez DPH	<b>0,00</b>	<b>45 400,07</b>	<b>1 311 247,59</b>	<b>45 400,07</b>
Údaje v Kč DPH 21 %	0,00	9 534,01	275 361,99	9 534,01
Údaje v Kč včetně DPH 21%	0,00	54 934,08	1 586 609,58	54 934,08

**Zhotovitel/dodavatel:**

Skanska a.s.  
Schvální:







## ZBV4.5. - Změnový list - část 2

## Soupis změn k oceněnému výkazu výměr-příloha SoD

Projekt č.		Název projektu: <b>Rekonstrukce a dostavba areálu SSHMP v MC Dubeč, 3.etapa, realizační etapa 3.3</b>								
Číslo a název objektu: 05 - IO 05 Dešťová kanalizace a vodovod										
poř. č položky	kód položky	popis položky	MJ	Množství dle ZDS	Rozdíl v množství	Množství dle ZBV 4.5	Cena jednotková	Náklad dle SOD (DZS)	Rozdíl v nákladech	Náklad dle ZBV 4.5
1	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	420,43	23,00	443,43	125,00	52 553,50	2 875,25	55 428,75
2	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	126,13	6,90	133,03	3,00	378,38	20,70	399,09
12	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	89,74	20,00	109,74	13,00	1 166,57	260,05	1 426,62
17	162301101	Vodoravné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	1 673,14	2,99	1 676,13	38,00	63 579,47	113,47	63 692,94
22	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuňněním	m3	732,07	18,00	750,07	114,00	83 456,09	2 051,89	85 507,98
23	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prahození, uloženo do 3 m	m3	161,34	5,00	166,34	196,00	35 543,03	980,00	36 523,03
30	552522310	trouba přírubová TP-DN 80 PN 10-16 L=1,0 m	kus	3,00	2,00	5,00	2 597,00	7 791,00	5 194,00	12 985,00
31	857264121	Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 100	kus	1,00	2,00	3,00	511,00	511,00	1 022,00	1 533,00
45	892271111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125	m	84,00	220,00	304,00	20,00	1 680,00	4 400,00	6 080,00
47	892372111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	kus	2,00	2,00	4,00	2 935,00	5 870,00	5 870,00	11 740,00
55	592241121	skruž betonová s ocelovými stupadly TBS 1000/300/90 100x30x9 cm	kus	19,00	3,00	22,00	745,00	14 155,00	2 235,00	16 390,00
60	592241370	prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/100/90 62.5x10x9 cm	kus	3,00	3,00	6,00	292,00	876,00	876,00	1 752,00
		Součet vícepráce						267 560,05	25 898,36	293 458,41
		Rozdíl oproti SoD celkem Kč:							25 898,36	

Zhotovitel/dodavatel:

Skanska a.s.

Schválil:



Stavba: Rekonstrukce a dostavba arádu SSHMP v MČ Praha Dubeč, 3. etapa, realizační etapa 3.3.  
 Objekt: 05 - IO 05 Dešťová kanalizace a vodovod  
 3 dodatky ZBV4.5.

Zpracoval: [redacted]  
 Datum: 13.10.2017

Objednatel: SSHMP  
 Zhotovitel: Skanska a.s.

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství dle ZDS+dodatek č.1,2,3	Rozdíl v množství - ZBV 4.5	Množství dle ZBV 4.5	Cena jednotková	Náklad dle SOD+dodatek č.1,2,3	Rozdíl v nákladech dle ZBV 4.5	Náklad dle ZBV 4.5	Úroveň
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	420,43	23,00	443,43	125,00	52 553,50	2 875,25	55 428,75	Dle rozpočtu 05-IO 05
2	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	126,13	6,90	133,03	3,00	378,38	20,70	399,09	Dle rozpočtu 05-IO 05
3	132301202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	m3	498,54	0,00	498,54	158,00	78 768,53	0,00	78 768,53	Dle rozpočtu 05-IO 05
4	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	149,56	0,00	149,56	4,00	598,24	0,00	598,24	Dle rozpočtu 05-IO 05
5	132401201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5	m3	99,71	0,00	99,71	641,00	63 912,19	0,00	63 912,19	Dle rozpočtu 05-IO 05
6	151101101	Zřízení příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m	m2	336,38	0,00	336,38	20,00	6 727,60	0,00	6 727,60	Dle rozpočtu 05-IO 05
7	151101102	Zřízení příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 4 m	m2	651,08	0,00	651,08	35,00	22 787,73	0,00	22 787,73	Dle rozpočtu 05-IO 05
8	151101103	Zřízení příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 8 m	m2	845,52	0,00	845,52	89,00	75 251,28	0,00	75 251,28	Dle rozpočtu 05-IO 05
9	151101111	Odstranění příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m	m2	336,38	0,00	336,38	10,00	3 363,80	0,00	3 363,80	Dle rozpočtu 05-IO 05
10	151101112	Odstranění příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 4 m	m2	651,08	0,00	651,08	17,00	11 068,33	0,00	11 068,33	Dle rozpočtu 05-IO 05
11	151101113	Odstranění příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 8 m	m2	845,52	0,00	845,52	54,00	45 658,08	0,00	45 658,08	Dle rozpočtu 05-IO 05
12	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	89,74	20,00	109,74	13,00	1 166,57	260,05	1 426,62	Dle rozpočtu 05-IO 05
13	161101102	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	m3	169,67	0,00	169,67	17,00	2 884,31	0,00	2 884,31	Dle rozpočtu 05-IO 05
14	161101103	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 6 m	m3	269,21	0,00	269,21	26,00	6 999,43	0,00	6 999,43	Dle rozpočtu 05-IO 05
15	161101152	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 4 m	m3	10,97	0,00	10,97	76,00	833,57	0,00	833,57	Dle rozpočtu 05-IO 05
16	161101153	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 6 m	m3	47,86	0,00	47,86	291,00	13 926,97	0,00	13 926,97	Dle rozpočtu 05-IO 05
17	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	1 673,14	2,99	1 676,13	38,00	63 579,47	113,47	63 692,94	Dle rozpočtu 05-IO 05
18	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	165,29	0,00	165,29	103,00	17 024,77	0,00	17 024,77	Dle rozpočtu 05-IO 05
19	162601152	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7	m3	99,71	0,00	99,71	103,00	10 269,82	0,00	10 269,82	Dle rozpočtu 05-IO 05
20	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	933,51	0,00	933,51	41,00	38 274,03	0,00	38 274,03	Dle rozpočtu 05-IO 05
21	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovně)	t	428,99	0,00	428,99	130,00	55 769,22	0,00	55 769,22	Dle rozpočtu 05-IO 05
22	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	732,07	18,00	750,07	114,00	83 456,09	2 051,89	85 507,98	Dle rozpočtu 05-IO 05
23	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	181,34	5,00	186,34	196,00	35 543,03	980,00	36 523,03	Dle rozpočtu 05-IO 05
24	583373310	šterkopisek frakce 0-22	t	372,49	0,00	372,49	167,00	62 206,33	0,00	62 206,33	Dle rozpočtu 05-IO 05
25	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopisku	m3	31,42	0,00	31,42	696,00	21 870,41	0,00	21 870,41	Dle rozpočtu 05-IO 05
26	452313141	Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený výkop	m3	0,03	0,00	0,03	2 076,00	56,05	0,00	56,05	Dle rozpočtu 05-IO 05
27	452353101	Bednění podkladních bloků otevřený výkop	m2	0,36	0,00	0,36	252,00	90,72	0,00	90,72	Dle rozpočtu 05-IO 05
28	857242121	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80	kus	4,00	0,00	4,00	333,00	1 332,00	0,00	1 332,00	Dle rozpočtu 05-IO 05
29	552506420	koleno přírubové s patkou PP litinové DN 80	kus	1,00	0,00	1,00	1 124,00	1 124,00	0,00	1 124,00	Dle rozpočtu 05-IO 05
30	552522310	trouba přírubová TP-DN 80 PN 10-16 L=1,0 m	kus	3,00	2,00	5,00	2 597,00	7 791,00	5 194,00	12 985,00	Dle rozpočtu 05-IO 05
31	857264121	Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 100	kus	1,00	2,00	3,00	511,00	511,00	1 022,00	1 533,00	Dle rozpočtu 05-IO 05
32	552535150	tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou T-kus DN 100/80 mm	kus	1,00	0,00	1,00	2 136,00	2 136,00	0,00	2 136,00	Dle rozpočtu 05-IO 05
33	871251121	Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 110	m	84,00	0,00	84,00	111,00	9 324,00	0,00	9 324,00	Dle rozpočtu 05-IO 05
34	286131160	potrubí vodovodní PE100 PN16 SDR11 6 m, 12 m, 100 m, 110 x 10,0 mm	m	84,00	0,00	84,00	241,00	20 244,00	0,00	20 244,00	Dle rozpočtu 05-IO 05
35	871315211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC DN150	m	6,50	0,00	6,50	122,00	793,00	0,00	793,00	Dle rozpočtu 05-IO 05
36	871355211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC DN200	m	25,90	0,00	25,90	173,00	4 480,70	0,00	4 480,70	Dle rozpočtu 05-IO 05
37	871395211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC DN400	m	11,30	0,00	11,30	822,00	9 288,60	0,00	9 288,60	Dle rozpočtu 05-IO 05
38	871425211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC DN500	m	150,70	0,00	150,70	1 283,00	193 348,10	0,00	193 348,10	Dle rozpočtu 05-IO 05
39	877350310	Montáž kolen na potrubí z PVC trub DN 200	kus	6,00	0,00	6,00	130,00	780,00	0,00	780,00	Dle rozpočtu 05-IO 05
40	286154141	koleno PVC DN 200/90°	kus	6,00	0,00	6,00	152,00	912,00	0,00	912,00	Dle rozpočtu 05-IO 05
41	877420320	Montáž odboček na potrubí z PVC trub DN 500	kus	3,00	0,00	3,00	780,00	2 340,00	0,00	2 340,00	Dle rozpočtu 05-IO 05
42	286114181	odbočka kanalizační plastová s hrdlem 500/200	kus	3,00	0,00	3,00	4 093,00	12 279,00	0,00	12 279,00	Dle rozpočtu 05-IO 05
43	891247211	Montáž hydrantů nadzemních DN 80	kus	1,00	0,00	1,00	599,00	599,00	0,00	599,00	Dle rozpočtu 05-IO 06
		<b>Celkem převod</b>						<b>1 042 300,86</b>	<b>12 517,36</b>	<b>1 054 818,21</b>	

\*pozn. Hodnoty ve sloupci 9 jsou převzaty z výkazu výměr, který je součástí smlouvy o dílo





## Příloha změnového listu - Rekapitulace ZBV č.4.6

Název stavby:

„Rekonstrukce a dostavba areálu SSHMP v MC Dubeč, 3.etapa, realizační etapa 3.3“

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

06 IO 06 Oplocení

Cena SO/PS dle smlouvy

1 - zadat

**62 264,88**

1 269 325,09

Poznámka:

Cenu všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS a cenu navrhovaných méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-)

Údaj v Kč bez DPH

Údaj v Kč s DPH 21 %

**Cena SO/PS v předchozích změnách:**

	Cena všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena všech víceprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích změnách a ve smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
Údaje v Kč bez DPH	0,00	0,00	62 264,88	0,00
Údaje v Kč DPH 21 %	0,00	0,00	13 075,62	0,00

**Číslo změny SO/PS: ZBV č. 4.6**

	Cena navrhovaných méněprací na SO/PS	Cena navrhovaných víceprací na SO/PS	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
Údaje v Kč bez DPH	<b>-5 911,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Údaje v Kč DPH 21 %	-1 241,49	0,00	0,00	

**Nová cena SO/PS po této změně:**

	Cena všech méněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této změně	Rozdíl ceny SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy
12	13=3+8	14=4+9	15=1+13+14	16=15-1
Údaje v Kč bez DPH	<b>-5 911,84</b>	<b>0,00</b>	<b>56 353,04</b>	<b>-5 911,84</b>
Údaje v Kč DPH 21 %	-1 241,49	0,00	11 834,14	-1 241,49
Údaje v Kč včetně DPH 21%	-7 153,33	0,00	68 187,18	-7 153,33

Zhotovitel/dodavatel:

Skanska a.s.

Schvařil:





## ZBV4.6 - Změnový list - část 1

## Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD

Projekt č.	Název projektu: Rekonstrukce a dostavba areálu SSHMP v MC Dubeč, 3.etapa, realizační etapa 3.3			
Číslo a název objektu: 06 IO 06 Oplocení				
poř. č. položky	kód položky	popis položky	specifikace změny	zdůvodnění změny
1	131303201	Vývrt jam ručním nebo elektrickým nářadím v soudržných horninách D 300 mm hl. 1,0 m	nižší výměra	zkrácení délky oplocení dle požadavku investora
2	171201101	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných	nižší výměra	zkrácení délky oplocení dle požadavku investora
3	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	nižší výměra	zkrácení délky oplocení dle požadavku investora
4	583373030	šterkopisek frakce 0-8	nižší výměra	zkrácení délky oplocení dle požadavku investora
5	275121110	Osazení prefabrikovaných základových patek z dílců železobetonových hmotnosti do 0,3t	nižší výměra	zkrácení délky oplocení dle požadavku investora
6	592325350	pačka plotová 25x25x80 cm průběžná	nižší výměra	zkrácení délky oplocení dle požadavku investora
7	592325360	pačka plotová 25x25x80 cm rohová	nižší výměra	zkrácení délky oplocení dle požadavku investora
8	338171121	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v 2.60 m se zalitím MC	nižší výměra	zkrácení délky oplocení dle požadavku investora
9	553422631	sloupek plotový pozinkovaný a poplastovaný 2400/48x1,5 mm vč. čepičky a úchytěk	nižší výměra	zkrácení délky oplocení dle požadavku investora
9a	553422640	sloupek plotový pozinkovaný a poplastovaný 2750/48x1,5 mm vč. čepičky a úchytěk	nová položka	delší sloupky
9b	553422650	sloupek plotový pozinkovaný a poplastovaný 3000/48x1,5 mm vč. čepičky a úchytěk	nová položka	delší sloupky
10	553422632	vzpěry ke sloupkům plotovým pozinkovaným a poplastovaným 2400/48x1,5 mm s uchem a čepičkou	nižší výměra	zkrácení délky oplocení dle požadavku investora
11	348401130	Osazení oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty výšky do 2,0 m do 15° sklonu svahu	nižší výměra	zkrácení délky oplocení dle požadavku investora
12	313275141	pletivo PVC EXTRUDER se čtvercovými oky 55 mm/2,5mm, 180 cm	nižší výměra	zkrácení délky oplocení dle požadavku investora
13	348401310	Osazení oplocení z ostatního drátu výšky do 2,0 m do 15° sklonu svahu	nižší výměra	zkrácení délky oplocení dle požadavku investora
15	348401350	Osazení napínacího drátu na oplocení do 15° sklonu svahu	nižší výměra	zkrácení délky oplocení dle požadavku investora
16	156191000	drát poplastovaný kruhový napínací 2,5/3,5 mm bal. 78 m	nižší výměra	zkrácení délky oplocení dle požadavku investora
17	311906020	napínák k pozinkovanému PVC pletivu	nižší výměra	zkrácení délky oplocení dle požadavku investora
18	348401360	Přeháčkování strojového pletiva k napínacímu drátu na oplocení ve sklonu svahu do 15°	nižší výměra	zkrácení délky oplocení dle požadavku investora
19	156192000	drát poplastovaný kruhový vázací 1,30/1,50 mm bal. 30 m	nižší výměra	zkrácení délky oplocení dle požadavku investora
20	998232111	Přesun hmot pro oplocení v do 10 m	nižší výměra	zkrácení délky oplocení dle požadavku investora















**Stavba:**  
**Objekt:**  
3 dodatky

Zpracoval: [REDACTED]  
Datum: 13.10.2017

Objednatel: SSHMP  
Zhotovitel: Skanska a.s.

Číslo objektu	Název stavebního objektu	Cena bez DPH dle ZDS	Více-méně práce dle ZBV 1	Cena bez DPH dle ZBV1	Více-méně práce dle ZBV 2	Cena bez DPH dle ZBV2	Více-méně práce dle ZBV 3	Cena bez DPH dle ZBV3	Více-méně práce dle ZBV 4	Cena bez DPH dle ZBV4
1	3	5	6	7	8	9	10	11		
01.1	IO 01.1 Příprava území - Demolice	1 291 276,66	0,00	1 291 276,66	0,00	1 291 276,66	0,00	1 291 276,66	31 643,25	1 322 919,91
01.2	SO 01.2 Příprava území - Kácení	40 888,80	0,00	40 888,80	0,00	40 888,80	0,00	40 888,80	-40 888,80	0,00
02	IO 02 Komunikace a zpevněné plochy	8 645 453,89	252 180,70	8 897 634,59	282 788,00	9 180 422,59	0,00	9 180 422,59	187 099,99	9 367 522,58
03	IO 03 Elektroinstalace silnoproudu a venkovní osvětlení	695 117,65	0,00	695 117,65	0,00	695 117,65	0,00	695 117,65	-43 804,00	651 313,65
04	IO 04 Elektroinstalace slaboproudu	1 049 029,00	0,00	1 049 029,00	0,00	1 049 029,00	0,00	1 049 029,00	-763 162,00	285 867,00
05	IO 05 Dešťová kanalizace a vodovod	1 265 847,52	0,00	1 265 847,52	0,00	1 265 847,52	19 501,71	1 285 349,23	25 898,36	1 311 247,59
06	IO 06 Oplocení	62 264,88	0,00	62 264,88	0,00	62 264,88	0,00	62 264,88	-5 911,84	56 353,04
07	IO 07 Sadové úpravy	332 366,78	0,00	332 366,78	0,00	332 366,78	0,00	332 366,78	0,00	332 366,78
101	VRN	175 307,41	0,00	175 307,41	0,00	175 307,41	0,00	175 307,41	-1 247,82	174 059,59
102	ON	81 778,78	0,00	81 778,78	0,00	81 778,78	0,00	81 778,78	0,00	81 778,78
	<b>Celkem stavba</b>	<b>13 639 331,37</b>		<b>13 891 512,07</b>		<b>14 174 300,07</b>		<b>14 193 801,78</b>		<b>13 583 428,92</b>