

Dodatek č. 1 Smlouvy o přeložce zařízení distribuční soustavy č. 1050000702

uzavřené dle ust. § 70 zákona č. 458/2000 Sb., energetického zákona a ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku mezi

Žadatelem

Jméno a příjmení/Obchodní firma:

Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace

Adresa/Sídlo: Na Pankráci 546/56, Praha 4 – Nusle, PSČ 145 05

IČ: 65993390 DIČ: CZ65993390

Zástupce ve věcech smluvních:

Ředitelka Správy České Budějovice

Ve věcech technických:

Adresa pro zasílání písemností:

Ředitelství silnic a dálnic, správa Č.Budějovice

Lidická 49/110

370 44 České Budějovice

a

Provozovatelem distribuční soustavy (dále jen „Provozovatel DS“)

E.ON Distribuce, a.s.

Sídlo: F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice

Zápis v OR: Krajský soud v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1772

IČ: 28085400

DIČ: CZ28085400

Zástupce:

ve věcech smluvních:

Rozvoj a technické plánování

Příprava investic a připojování západ

ve věcech technických:

Příprava investic a připojování západ

Bankovní spojení:

číslo účtu:

variabilní symbol: 3847001602

I. Účel dodatku

S ohledem na stav majetkoprávního vypořádání stavby „D3 0310/I – SO 504“ Žadatele, zejména nedoložení vlastnických a jiných práv dle čl. II., odst. 1) písm. c), dochází ke změně sjednaného termínu dokončení stavby přeložky. Dále dochází k navýšení předpokládaných nákladů na přeložku z důvodu akceptování požadavků vlastníků dotčených pozemků na především technické úpravy, které mají za následek značný nárůst objemu zemních prací. Oproti původním předpokládaným nákladům na přeložku 2 000 000,- Kč uvedeným ve Smlouvě o přeložce č. 1050000702 dochází k navýšení předpokládaných nákladů na přeložku o 1 050 299,- Kč.

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách původní Smlouvy o přeložce zařízení distribuční soustavy č. 1050000702 (dále jen "Smlouva"):

Článek II. Termín provedení přeložky odst.1) smlouvy se mění takto:

- 1) Provozovatel DS se zavazuje za sjednaných podmínek a za součinnosti Žadatele provést přeložení první etapy přeložky SO 504.1 nejpozději do **31.10.2018** a přeložení druhé etapy přeložky SO 504.2 do 3 měsíců od doručení písemné výzvy Žadatele Provozovateli k provedení této etapy přeložky za předpokladu, že:
 - a) Žadatel řádně a včas splní veškeré své závazky z této Smlouvy,
 - b) nenastane překážka v době podpisu smlouvy neznámá, bránící zahájení nebo provádění prací souvisejících s provedením přeložky, žadatel bere na vědomí, že přeložka může být realizována pouze mimo topnou sezonu, tj. v období květen - září
 - c) osoby s vlastnickým nebo jiným věcným právem k nemovitostem dotčeným realizací přeložky umožní Provozovateli DS provedení přeložky
 - d) budou splněny veškeré zákonné předpoklady pro provedení přeložky, zejména splnění předpokladů dle zákona č. 183/2006 Sb. Stavebního zákona v platném znění, do: 1.12.2016
- pokud tato smlouva dále nestanoví jinak.

Článek III. Výše a splatnost úhrady nákladů na provedení přeložky odst.1) smlouvy se mění takto:

- 1) V souladu s platnými právními předpisy, žádostí o přeložení zařízení distribuční soustavy a stanoveným technickým řešením dle této smlouvy je výše předpokládaných nákladů na provedení přeložky **3 050 299,- Kč**.

III. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nadále v platnosti a účinnosti v nezměněném znění a nejsou tímto dodatkem jakkoliv dotčena.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze stran obdrží po jednom výtisku.

Smluvní strany prohlašují, že se s textem dodatku smlouvy seznámily a souhlasí s ním, na důkaz čehož ji oprávněné osoby obou smluvních stran stvrzují svými vlastnoručními podpisy.



Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv, které zajistí Žadatel.

V Českých Budějovicích, dne: 25-10-2017
Za Provozovatele DS:

Dne
Za Žadatele:


Vedoucí rozvoje a technického plánování


Ředitelka Správy České Budějovice
Ředitelství silnic a dálnic ČR


Vedoucí přípravy investic a připojování západ

