

## DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

dle § 2586 a následujících Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném znění

Název stavby: **Unín – napojení vrtu UN – 1 – 07 do vodojemu**  
Číslo smlouvy: **013/2015**

Objednatel: „Svazek vodovodů a kanalizací“ měst a obcí  
17. listopadu 14, 680 01, Boskovice  
IČ: 49468952  
DIČ: CZ49468952  
Zapsán ve spisové složce: Registr zájmových sdružení právnických osob Krajského úřadu Jihomoravského kraje  
bankovní spojení: [REDAKCE]  
číslo účtu: [REDAKCE]

zastoupený:  
ve věcech smluvních: **Bc. Jiřím Charvátém, MSc, MBA, předsedou Svazku VaK**  
ve věcech výběrového řízení: [REDAKCE]  
(dále jen Objednatel)

a

Zhotovitel: **HOLAS CZ s.r.o.**  
Lazinov 97, 679 62, Křetín  
IČO: 26276569  
DIČ: CZ26276569  
Zapsán dne: 6.3.2002, KS v Brně, oddíl C, vložka 41443  
bankovní spojení: [REDAKCE]  
číslo účtu: [REDAKCE]

zastoupený:  
ve věcech technických: **Miroslavem Holasem, jednatelem společnosti**  
**Miroslavem Holasem, jednatelem společnosti**  
[REDAKCE]

(dále jen zhotovitel)

V rámci realizace projektu „Unín – napojení vrtu UN-1-07 do VDJ“ je nutno rekonstruovat armaturní komoru a samotnou nádrž vodojemu. Vzhledem k technickému řešení a technologickým přestávkám sanace VDJ bude zapotřebí zajistit náhradní zásobování obyvatel pitnou vodou z provizorní nádrže, která musí být umístěna na betonové armované desce.

Změna ZL-001 navrhuje změnu délky provedení protlaku. Protlak je navržen v místě křižovatky. Pokud by byl proveden pouze v délce navržených 6,0 m, byl by ukončen zhruba uprostřed jízdnic pruhů, protože startovací jáma musela být provedena s ohledem na terén cca 2,0 m od hrany asfaltové komunikace. Dále tím, že byl protlak navržen do místa křižovatky, by bylo vhodné provést protlak až za asfalt, tedy celková délka protlaku by byla 12,0 m.

Dále změna ZL-001 navrhuje montáž betonové armované podkladní desky pro nádrž o rozměru 3,0 x 3,0 m. Deska je navržena v blízkosti schodiště do VDJ a oplocení pozemku VDJ z důvodu snadného napojení na stávající potrubí vodojemu.

Z důvodu provedení těchto víceprací se mění článek č. **IV. Cena díla** a to následovně:

cena za dílo celkem bez DPH dle SOD č. 013/2015	3.585.098,- Kč
vícepráce	82.841,- Kč
cena za dílo celkem bez DPH dle dodatku č. 2 k SOD č. 013/2015	3.667.939,- Kč

Ostatní články zůstávají v platnosti.

V Boskovicích dne 14.12.2015


Za objednatele:

„Svazek vodovodů a kanalizací“  
měst a obcí  
17 listopadu 138/14  
680 01 Boskovice

.....  
Bc. Jiří Charvát, MSc, MBA  
předseda Svazku

V Lazinově dne 9.12.2015

Za zhotovitele:

.....  


Miroslav Holas  
jednatel společnosti

**HOLAS CZ s.r.o.**  
Lazinov 97, 679 62 KŘETÍN  
Tel.: 516 470 460  
DIČ: CZ26276569 ③