



Zoologická zahrada Ústí nad Labem

příspěvková organizace

Drážďanská 23, 400 07 Ústí nad Labem

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 28. 8.2017

na zhotovení díla s názvem

Umělé skály a písečná pláž

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“), mezi těmito smluvními stranami:

Smluvní strany

Zoologická zahrada Ústí nad Labem, příspěvková organizace

se sídlem Drážďanská 23, 400 07 Ústí nad Labem

IČ: 00081582

DIČ: CZ00081582

zastoupena: Ing. Romanem Končelem, ředitelem

bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Ústí nad Labem, č. účtu: 212441/300

(dále jen „objednatel“ nebo „ZOO“) na straně jedné

osoba objednatele pověřená k jednání, k podpisu smlouvy a případných dodatků: Ing. Roman Končel, ředitel ve věcech technických, týkajících se průběhu stavby: Ing. Jan Vicher, TDI

a

Ing. Jiří Gábriš

se sídlem:

IČO: 758 17 969

DIČ: CZ6107021569

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

dnešního dne u j e d n a l i tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 28.8.2017.

1. Zhotovitel a objednatel shodně prohlašují, že dne 28.8.2017 uzavřeli Smlouvu o dílo v níž se zhotovitel zavázal zhotovit pro objednatele dílo s názvem „Umělé skály a písečná pláž“ s termínem realizace předmětu smlouvy do 10 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy, tj. do 12.11.2017.
2. Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 (dále jen Dodatek) ke Smlouvě o dílo s názvem „Umělé skály a písečná pláž“ (dále jen Smlouva).
3. Důvodem uzavření tohoto Dodatku je změna termínu realizace předmětu smlouvy.
4. Předmětem budovaného díla je prostor tzv. jeskyně, který navazuje na technické zázemí filtračního zařízení. Dodávka bubnového filtru, realizovaného firmou PROVOTECH s.r.o. byla o 4 týdny zpožděna. Vlivem tohoto zpoždění nemohl objednatel předat zhotoviteli výše zmíněný prostor k vybudování umělých skal, který je předmětem Smlouvy a obě smluvní strany se dohodly na změně doby plnění smlouvy dle bodu 5. tohoto Dodatku.
5. Tímto dodatkem se mění článek III., odst. 2., věta první Smlouvy a nově zní takto:

Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat předmět smlouvy objednateli nejpozději do 15.12.2017.



Zoologická zahrada Ústí nad Labem

příspěvková organizace

Drážďanská 23, 400 07 Ústí nad Labem

6. Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva.
7. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jejího uzavření, tj. dnem jejího podpisu osobami oprávněnými zastupovat smluvní strany a nabývá účinnosti zveřejněním ve veřejném registru smluv.
8. Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti a nemění se.

V Ústí nad Labem dne 10. 11. 2014

Objednatel:

Zhotovitel:

ZOOLOGICKÁ ZAHRADA ÚSTÍ NAD LABEM,
příspěvková organizace
Drážďanská 23, 400 07 Ústí nad Labem
IČ: 000 [redacted] 1582

Ing. Jiří GÁBRIŠ
NATUR-DESIGN
671 22, Šatov 370
IČ: 718 1 1000

Zoologická zahrada Ústí nad Labem, p.o.
Ing. Roman Končel, ředitel

Ing. Jiří Gábriš