



Dodatek č. 2 ke kupní smlouvě

uzavřený v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ke kupní smlouvě č. 1711309 ze dne 20. 7. 2017

I. Smluvní strany

Kupující: **Město Benešov**
sídlo: Masarykovo náměstí 100, 256 01 Benešov
IČ: 00231401
DIČ: CZ00231401
zastoupený: Ing. Petrem Hostkem, MBA, starostou města
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu: 320035309/0800
(dále jen „kupující“)

a

Prodávající: **Multi CZ s. r. o.**
se sídlem: Anenská 1715, 530 02 Pardubice
IČ: 27488837
DIČ: CZ27488837
zastoupen: Ing. Jan Vaško, MBA, jednatel společnosti
kontaktní údaje: jan.vasko@multi.cz
(dále jen „prodávající“)

II. Účel dodatku a důvody jeho uzavření

- 1) Smluvní strany se v souladu s čl. VI odst. 8 kupní smlouvy č. 1711309 uzavřené dne 20. 7. 2017 (dále jen „smlouva“) dohodly na tomto dodatku č. 1 ke smlouvě.
- 2) Na základě vyhrazené změny závazku ve smyslu § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen "zákon") uvedené v čl. 3.3 zadávací dokumentace veřejné zakázky, jejíž plnění je předmětem smlouvy, tj. v důsledku prodloužení zhotovitele novostavby MŠ Úsměv s realizací stavby, které neumožňuje dodávku a instalaci gastrotechnologie v původním termínu, se smluvní strany dohodly na změně termínu dodávky a instalace gastrotechnologie.
- 3) Dodávka a instalace gastrotechnologie již byla částečně provedena, a to v místech stavby, která dodávku a instalaci gastrotechnologie umožňovala. Část gastrotechnologie je však instalována v místech, kde bude ještě zhotovitelem stavby provedena finální aplikace PVC krytin. Tato finální aplikace PVC krytin však nemůže být zhotovitelem stavby provedena, protože podklad tj. cementový potěr vykazuje stále příliš velkou vlhkost. Tato skutečnost je překážkou v realizaci díla (stavby), které může být dokončeno až po jejím odstranění. Rovněž ukončení dodávky a instalace gastrotechnologie v místech, kde je nutné dříve provést finální aplikaci PVC krytin, může být dokončena až po odstranění překážky v realizaci díla (stavby).



- 4) Smluvní strany se dále dohodly, že vzhledem k trvajícimu prodlení zhotovitele stavby a výše uvedené překážce bránící dokončení díla (stavby), není prodávající v prodlení s dokončením dodávky a instalace gastrotechnologie. Dodávka a instalace gastrotechnologie bude dokončena po odstranění této překážky - viz níže čl. III tohoto dodatku.
- 5) Podle ustanovení § 222 odst. 2 zákona se uplatnění vyhrazené změny závazku nepovažuje za podstatnou změnu smlouvy, přičemž předmětná změna závazku byla vyhrazena v čl. 3.3 zadávací dokumentace předmětné veřejné zakázky a rovněž sjednána v čl. III odst. 4 smlouvy.

III.

Úprava termínu dodávky a montáže gastrotechnologie

Doba plnění uvedená v čl. III odst. 4 smlouvy věta první se mění a doplňuje o tuto větu:

"Dodávka a instalace gastrotechnologie do novostavby MŠ Úsměv bude ukončena po odstranění překážky bránící dokončení díla (stavby) spočívající v nevyhovující vlhkosti cementového potěru jako podkladu pro finální aplikaci PVC krytin, přičemž smluvní strany se dohodly, že **dodávka a instalace gastrotechnologie bude ukončena do 5 kalendářních dnů ode dne ukončení pokládky finálních PVC krytin.**"

IV.

Závěrečná ustanovení

- 1) Všechna ostatní ujednání smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.
- 2) Tento dodatek se pořizuje ve třech vyhotoveních s platností originálu, z nichž kupující obdrží dvě vyhotovení a prodávající jedno vyhotovení.
- 3) Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Za kupujícího:

V Benešově dne **-9 -11- 2017**



Ing. Petr Hostek, MBA
starosta města

Za prodávajícího:

V Pardubicích dne **7.11.2017**

Ing.
jedn