

Ag.č. : 4400170006/1

Ev.č. : 4400170173



S00JP013LIGV

DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, na realizaci stavebních prací

„Stezka pro pěší a cyklisty podél třídy T. Bati, ul. Lorencova – ul. Podvesná XVII“

číslo smlouvy objednatele: 440017006

SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY

statutární město Zlín

se sídlem nám. Míru 12, Zlín, PSČ 761 40

zastoupené MUDr. Miroslavem Adámkem, primátorem

zástupce ve věcech smluvních: Josef Novák, člen Rady města Zlína

zástupce ve věcech technických: Ing. Michal Zlámal, pověřen vedením Odboru koncepce a realizace dopravních staveb

Odpovědný útvar: Odbor koncepce a realizace dopravních staveb

IČ: 00283924

DIČ: CZ00283924

Bankovní spojení: [REDAKCE]

dále jen **objednatel**

a

KKS, spol. s r.o.

se sídlem Příluky 386, 760 01 Zlín

zastoupená Ing. Radomír Kocman, jednatel společnosti

zástupce ve věcech smluvních: Ing. Radomír Kocman, jednatel společnosti

zástupce ve věcech technických:

IČ: 42340802

DIČ: CZ42340802

Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 3965

Bankovní spojení: [REDAKCE]

dále jen **zhotovitel**

I. PREAMBULE

Vzhledem ke skutečnosti, že:

- v průběhu realizace stavebních prací vyvstala potřeba provést změny oproti původním zadávacím podmínkám:

- změna č. 1

Změna realizovaných ploch cyklostezky u křižovatky tř. T. Bati a ul. Podvesná XVII, kde se vlastní stavební úpravy nástupních (výstupních) hran přechodů na konci cyklostezky budou řešit v rámci jiné připravované investiční akce (řešení v rámci pokračování cyklostezky od křižovatky tř. T. Bati x ul. Podvesná XVII, až po křižovatku ulic Štefánikova x ul. Díly VI). Součástí méněprací je i zrušení jednoho navazujícího chodníku u prodejny ALBERT, kde se nachází dva souběžné chodníky.

- změna č. 2

Dodatečné práce v rámci této změny obsahují úpravy světelného signalizačního zařízení na křižovatkách tř. T. Bati x ul. Bratří Jaroňků a tř. T. Bati x ul. Díly III, kde místo osazení původních

samostatných sloupů pro světelné signalizační zařízení na přechodech a samostatných sloupů pro nasvětlení přechodů budou osazeny zesílené sloupy, které budou plnit jak funkci světelného signalizačního zařízení, tak i nasvětlení přechodu. Výhodou této úpravy je jak snížení počtu sloupů v těchto místech, tak vyšší bezpečnostní prvek v provozu. Současně dojde v těchto místech ke snížení počtu sloupů veřejného osvětlení.

- změna č. 3

Při realizaci stavebních prací u zastávky MHD "Bř. Jaroňků", bylo zjištěno nedostatečné krytí kabelu VN a tím kolize se založením obrubníku cyklostezky. Je navržen směrový posun obrubníku o cca 600 mm od kabelu VN. V místě vlastní stavební úpravy dojde ke zúžení cyklostezky na šířku 1 800 mm. Současně dojde na žádost místních obyvatel k přemístění stanoviště kontejnerů na domovní odpad.

smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 440017006 na veřejnou zakázku „Stežka pro pěší a cyklisty podél třídy T. Bati, ul. Lorencova – ul. Podvesná XVII“ ze dne 10. 1. 2017 (dále jen „smlouva o dílo“).

V daném případě jsou splněny podmínky pro provedení nepodstatné změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ze smlouvy na veřejnou zakázku podle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Vzhledem k výše uvedeným změnám a z důvodu zjištění několika kolizních míst s tepelným kanálem v místech nově zřizovaných zastávkových zálivů a podélných parkovacích stání, které si vyžádalo změnu a dořešení projektové dokumentace včetně konzultací a odsouhlasení se správcem tepelného kanálu, se smluvní strany dohodly na změně termínu dokončení díla.

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Předmětem dodatku č. 1 smlouvy o dílo je:

- změna článku I. Předmět smlouvy,
- změna článku V. Cena za dílo,
- změna článku III. Doba a místo plnění, staveniště.

2. Článek I. Předmět smlouvy se rozšiřuje o dodatečné stavební práce a snižuje o neprovedené práce, jejichž soupis je obsažen v příloze č. 1 tohoto dodatku.

3. Článek V. Cena za dílo se mění následovně:

- původní cena díla dle smlouvy o dílo v celkové výši 17 103 203,31 Kč bez DPH se dodatkem č. 1 zvyšuje o cenu dodatečných stavebních prací ve výši 72 721,73 Kč bez DPH a snižuje o cenu neprovedených prací ve výši 184 948,12 Kč bez DPH.

Rekapitulace ceny za dílo:

Cena za dílo dle SOD:	17 103 203,31 Kč bez DPH
Dodatek č. 1 - vícepráce:	72 721,73 Kč bez DPH
- méněpráce:	- 184 948,12 Kč bez DPH

Cena za dílo ve znění dodatku č. 1: 16 990 976,92 Kč bez DPH

4. Bod 4 Článku III. smlouvy o dílo (dokončení stavebních prací) nově zní: Dílo bude řádně dokončeno a předáno **nejpozději do 20. 10. 2017**. Předání a převzetí díla bude provedeno dle čl. IX. této smlouvy.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami.

2. Další ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená se nemění.

3. Dodatek se vyhotovuje ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.

4. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem dodatku č. 1 smlouvy o dílo, že si jeho znění řádně přečetly, že ho nepodepsaly v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek a že je jejich vážným a svobodným projevem vůle, což stvrzují svými podpisy.

5. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním dodatku č. 1 smlouvy o dílo v Registru smluv.

Přílohy: č. 1 – soupis víceprací a méněprací

č. 2 – situační přehledy k jednotlivým stavebním úpravám

Schválení finančních prostředků :

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína, 21.2.2014, č.j. 18/172/2014

Datum a číslo jednací: 4. 4. 2016, č.j. 41/7R/2016 (RO 9/16 tabulka č. 12); 9.1.2017, č.j. 26/1R/2017

Schválení veřejné zakázky:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína

Datum a číslo jednací: dne 18. 4. 2016, č.j. 86/BR/2016, schválení zadávacího řízení

Schválení uzavření smlouvy o dílo, uzavření dodatku:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína

Datum a číslo jednací: dne 5. 12. 2016, č. j. 39/24R/2016, schválení uzavření smlouvy o dílo

Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína

Datum a číslo jednací: 25. 9. 2017, č. j. 57/19R/2017, dodatek č. 1

14 - 11 - 2017

Ve Zlíně dne:

