

DODATEK č. 2/2017 ke SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

č. smlouvy objednatele: 03PT-002532

č. smlouvy zhotovitele: 16016

na realizaci zakázky

„I/55 Břeclav, obchvat, DSP, IČ pro SP, AD pro stavebně-technická kompenzační opatření“

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle

IČ: 659 93 390

DIČ: CZ65993390

osoba jednající jménem zadavatele: generální ředitel

osoba oprávněná jednat

ve věcech smluvních: ředitel Závodu Brno

(dále jen „**Objednatel**“)

na straně jedné

a

ATELIER FONTES, s.r.o

se sídlem: Křídlovická 314/19, 603 00 Brno

IČ: 63486466

DIČ: CZ63486466

zápis v obchodním rejstříku: KS Brno, oddíl C, vložka 21 395

zastoupen: jednatel

osoba oprávněná jednat

ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

(dále jen „**Zhotovitel**“)

na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel společně dále též jen „Smluvní strany“, případně „Smluvní strana“, je-li odkazováno na kteréhokoliv z nich).

Výše uvedené Smluvní strany se dohodly na níže specifikovaných změnách Smlouvy o poskytování služeb uzavřené dne 11.5.2016 (dále jen Smlouva) a uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2/2017 ve znění:

Článek V. Doba plnění, odst. 5.1

Původní znění:

Poskytovatel je povinen provést Služby v termínech:

- zpracování projektové dokumentace 12/2016
- zajištění pravomocných stavebních povolení 09/2017
- provedení autorského dozoru po dobu realizace stavby
(předpokládaná doba realizace stavby je 8 měsíců)

Nové znění:

Poskytovatel je povinen provést Služby v termínech:

- zpracování projektové dokumentace 12/2016
- zajištění pravomocných stavebních povolení 05/2018
- provedení autorského dozoru po dobu realizace stavby
(předpokládaná doba realizace stavby je 8 měsíců)

Zdůvodnění:

Kompenzační opatření řešená dle této smlouvy se skládá ze 3 akcí. Vývoj těchto akcí se z hlediska vydávaných rozhodnutí podle stavebního zákona liší a každé z nich má svůj vývoj jako samostatná akce. Plnění smluvních termínů je ovlivněno níže uvedenými vnějšími faktory, které neumožňují plnění smluvních termínů z důvodů ležících mimo možnost dalšího ovlivnění zhotovitelem díla.

Akce 1a, Štoglovka:

- Vzhledem k problematickému nakládání s výkopkem (nadlimitní obsah arzenu) a nenalezení možného uložení byl projekt přepracován tak, že zemina bude uložena v ploše staveniště. Uložení bylo projednáváno od 01/2017 do 05/2017 (po změně vyhlášky č. 387/2016 Sb.) s Městem Břeclav, Fosfa, a.s., skládkami v okolí.
- Žádost o vyjádření správci povodí (Povodí Moravy, s.p.) byla zhotovitelem poslána 27.6.2017, vyjádření bylo doručeno po urgencích až 15.9.2017. Vyjádření Povodí Moravy, s.p., je přitom potřebné pro vydání územního rozhodnutí.

Akce 7, Kulatá:

- Po odsouhlasení návrhu veřejnoprávní smlouvy ze strany ŘSD a konzultacích s MěÚ Břeclav byl podán návrh na veřejnoprávní smlouvu dne 14.6.2017. Smlouva byla Městským úřadem Břeclav nachystána k podpisu až 5.9.2017. Teprve potom mohly být zajišťovány podpisy ostatních smluvních partnerů.
- Podpisy veřejnoprávní smlouvy (územní rozhodnutí) byly od ostatních smluvních partnerů získány až 27. 9. 2017. V této podobě byla smlouva předána objednateli (jako poslednímu ze smluvních partnerů) k podpisu.

Výše uvedené důvody způsobují termínové komplikace při zajištění územního rozhodnutí a stavebního povolení.

Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na posunu termínu.

Ostatní smluvní ujednání uvedená ve výše specifikované smlouvě o poskytování služeb zůstávají nezměněna.

Dodatek č. 2/2017 ke Smlouvě o poskytování služeb se stává nedílnou součástí smlouvy č. smlouvy objednatele: 03PT-002532, č. smlouvy zhotovitele: 16016 ze dne 11.5.2016.

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních a každá strana obdrží dva stejnopisy.

Na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku č. 2/2017 ke Smlouvě o poskytování služeb k ní Smluvní strany připojily své podpisy:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

ATELIER FONTES, s.r.o

Podpis:
Jméno:]
Funkce: ředitel Závodu Brno
Datum: 08 -11- 2017

Podpis:
Jméno:
Funkce: jednatel
Datum: 31 -10- 2017