



## PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 1 je:

- 1) Změna dílčích termínů plnění smlouvy, a to vzhledem k problematickému projednávání změny přednosti v jízdě, dopravního značení a rozhledu na křižovatce silnic III/2136 a III/2135 v těsné blízkosti přejezdu č. P116 s Policií ČR DI Cheb za účelem, v Zadání stavby, požadovaného zvýšení traťové rychlosti na tomto přejezdu na V=55km/h a dále vzhledem k složitosti majetkoprávního projednání pozemků nutných pro výstavbu nové zastávky a navržených úprav železničního svršku, které jsou součástí ZPF a PUPFL.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se upravuje příloha č. 5 Smlouvy.

### I.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly s odvoláním na ustanovení článku 5, odst. 5.3. Smlouvy, na úpravě Smlouvy č. obj.: **E618-S-1644/2017/Pos, číslo smlouvy zhotovitele: 306-17-1 uzavřené dne 17. 03. 2017** takto:

#### **1) Článek 5 – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ:**

*- zrušuje se stávající text v odst. 5.13 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:*

#### **5.13 Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:**

<u>Příloha č. 1:</u>	Specifikace Díla
<u>Příloha č. 2:</u>	Obchodní podmínky pro záměr projektu a přípravnou dokumentaci OP/ZP-PD/05/16 a pro projekt stavby OP/P/07/16
<u>Příloha č. 3:</u>	Technické podmínky: a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb) b) Všeobecné technické podmínky- pro přípravnou dokumentaci stavby – VTP/PD/04-16 a pro projekt stavby VTP/P/05/17 c) Zvláštní technické podmínky
<u>Příloha č. 4:</u>	Rozpis Ceny Díla
<u>Příloha č. 5:</u>	Harmonogram plnění - <i>nové znění ke dni podpisu dodatku č. 1</i>
<u>Příloha č. 6:</u>	Oprávněné osoby
<u>Příloha č. 7:</u>	Seznam požadovaných pojištění
<u>Příloha č. 8:</u>	Seznam subdodavatelů

#### **2) Příloha č. 5 Smlouvy o Dílo – Harmonogram plnění**

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 5 – Harmonogram plnění. Ruší se znění přílohy č. 5 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 1, které je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 1 (současně přílohou č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II.

1. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Ostatní ustanovení Smlouvy č. obj **E618-S-1644/2017/Pos, číslo smlouvy zhotovitele: 306-17-1 uzavřené dne 17. 03. 2017**, nedotčená dodatkem č. 1, se nemění.
3. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v sedmi (7) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží pět (5) vyhotovení a Zhotovitel dvě (2) vyhotovení.

V Praze dne 16 -11- 2017

V Praze dne 1. 11. 2017

**Ing. Lubor Hrubeš**  
ředitel Stavební správy západ  
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

**MUDr. Jindřich Sitta**  
ředitel společnosti  
SUDOP Project Plzeň a.s.

**Příloha č. 5**  
**Harmonogram plnění**

Část Díla	Termín plnění (nejzazší termín pro předání příslušné části Díla)	Popis činností prováděných v Dílčí etapě	Podmínky dokončení Dílčí etapy
Datum zahájení prací	ihned po podpisu SOD	-	-
<b>1. Dílčí termín</b>	do 3 měsíců od podpisu smlouvy	Projednání a návrh technického řešení v rozsahu P stavby vč. konceptu GPK a rozhodujících SO a PS stavby, návrh provozní a dopravní technologie	Schválené a uzavřené zápisy ze vstupních porad (bez fakturace)
<b>2. Dílčí termín</b>	Do 5 měsíců od podpisu smlouvy	Doplnění geotechnických průzkumů a základní geotechnická zpráva. Projektová dokumentace v rozsahu projektu k projednání se složkami SŽDC a ČD a s dotčenými orgány státní správy a FO a PO dotčených stavbou	Předávací protokol pro část díla (bez fakturace)
<b>3. Dílčí termín</b>	Do 30.11.2017	Dokumentace pro územní řízení a podání žádosti o vydání územního rozhodnutí  Povinné přílohy ZP vč. EH k projednání	Předávací protokol pro část díla  Kopie podané žádosti o vydání územního rozhodnutí  (32% celkové ceny díla bez DPH)
<b>4. Dílčí termín</b>	Do 12 měsíců od podpisu smlouvy	Nabytí PM vydaného územního rozhodnutí o umístění stavby  Odevzdání kompletní projednané projektové dokumentace v rozsahu P, vč. projednaných povinných příloh ZP a EH  Předložení podkladů pro podání žádosti o stavební povolení	Předávací protokol pro část díla  originál územního rozhodnutí s doložkou právní moci  Kopie podané žádosti o stavební povolení  (bez fakturace)

<b>5. Dílčí termín</b>	Do 16 měsíců od podpisu smlouvy	Odevzdání kompletního díla P stavby se zapracovanými připomínkami vč. 3 paré přípravné dokumentace Souhrnný rozpočet ve stadiu 2. a 3. Nabytí PM stavebního povolení	Předávací protokol pro část díla originál stavebního povolení s doložkou právní moci  (62% celkové ceny díla bez DPH)
<b>6. Dílčí termín</b>	Předpoklad dle plánovaného termínu realizace stavby		Výkon autorského dozoru v realizaci  (6% celkové ceny díla bez DPH)